

Dodatok č.2

Zmluva o poskytnutie služieb č. 34111/2021 zo dňa 27.5.2021

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Názov: **Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Sídlo: Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Konajúci: **PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.** **Ing. Marek Illés**
predseda predstavenstva člen predstavenstva

IČO: 36 550 949

IČ DPH: SK2020154609

Obchodný register: Okresný súd v Nitre, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

Bankový účet: BIC: SUBASKBX

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Názov: **EUREDing s.r.o.**

Sídlo: M. Pišúta 1311/29, 031 01 Liptovský Mikuláš – Staré Mesto

Zastúpený: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš, konateľ spoločnosti

IČO: 45655081

IČ DPH: SK2023073316

Obchodný register: Okresný súd v Žiline, oddiel: Sro, vložka č.: 53273/L

Bankový účet: BIC: FIOZSKBA

Názov: **StVS - servicing, s.r.o.**

Sídlo: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Ondrej Martinec, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Dóšová, PhD., konateľka spoločnosti

IČO: 44935668

IČ DPH: SK2022875173

Obchodný register: V obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel:
Sro, vložka číslo: 16948/S

Bankový účet: IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353
BIC: SUBASKBX

(ďalej len „**Dodávateľ**“)

(Objednávateľ a Dodávateľ spoločne aj „zmluvné strany“)

Článok 1. Preambula

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.2 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve o poskytnutí služieb č. 34111/2021 zo dňa 27.5.2021 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je poskytnutie služieb stavebného dozoru pre projekt „**Žitný ostrov – región Gabčíkovo – odvedenie a čistenie odpadových vôd**“.

2. Počas realizácie diela nastali objektívne nepredvídateľné okolnosti, ktoré Zhotoviteľovi stavebných prác bránia v realizácii diela v zmysle projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a výkazu výmer. Z uvedeného dôvodu Objednávateľ požiadal stavebný úrad o vydanie rozhodnutia na zmenu stavby pred jej dokončením. Nakoľko stavebný úrad doteraz nevydal právoplatné rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením pre obec Trstená na Ostrove, zhotoviteľ má nárok na predĺženie Lehoty plnenia, pričom termín ukončenia diela sa určí až po vydaní predmetného rozhodnutia. Predpoklad ukončenia výstavby je pritom do konca roku 2024.
3. Predmetom Dodatku je **zmena dĺžky trvania Zmluvy** z dôvodu uvedeného v bode 2 tohto článku Dodatku. Trvanie Zmluvy sa predlžuje o 227 dní. Predmetom Dodatku je aj **zmena Zmluvnej ceny** z dôvodu zmeny dĺžky trvania Zmluvy.

Článok 2. Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa pre dôvody uvedené v Preambule tohto Dodatku dohodli na zmene týchto ustanovení Zmluvy nasledovne:

1. V článku 3. Zmluvy s názvom **Cena za poskytnuté služby** sa v bode 1 text v 1. vete za dvojbodkou nahrádza týmto novým znením:

Zmluvná cena bez DPH	168 306,76 EUR
DPH 20%	33 661,35 EUR
Zmluvná cena vrátane DPH	201 968,11 EUR
slovom: dvestojedentisícdeväťstošesťdesiatosem eur a jedenásť centov	

2. V článku 4. Zmluvy s názvom **Dĺžka trvania zmluvy** sa znenie bodu 3 nahrádza týmto novým znením nasledovne:

Trvanie zmluvy je **44,42 mesiacov (31,42 mesiacov lehota výstavby + 12 mesiacov skúšobná prevádzka + 1 mesiac príprava záverečnej správy).**

Článok 3. Záverečné ustanovenia

1. Náležitosti Zmluvy nezmenené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú Prílohy: Príloha 1 Spôsob stanovenia navýšenia zmluvnej ceny z dôvodu zmeny dĺžky trvania zmluvy.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť po nadobudnutí jeho platnosti a po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tomto Dodatku sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

5. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho celým obsahom ho podpisujú.

Objednávateľ: V Nitre, dňa 13 -08- 2024	Dodávateľ: V Liptove 5.07.2024
	ICO: 45655081 DIČ: 20230733
PhD. Klein, ArtD. člen predstavenstva	Ing. Mgr. Radoslav Bohuš konateľ spoločnosti STVS - servicing, s.r.o. Partizánska cesta 5 974 01 BANSKÁ BYSTRICA 35 668 DIČ: 2022875173 -2-
Ing. Marek Illéš člen predstavenstva	Ing. Ondrej Martinec konateľ spoločnosti STVS - servicing, s.r.o. Partizánska cesta 5 974 01 BANSKÁ BYSTRICA 35 668 DIČ: 2022875173 -2-
ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4 949 60 NITRA -6-	Ing. Mária Dóšová , PhD. konateľka spoločnosti

PRÍLOHA 1: SPÔSOB STANOVENIA NAVÝŠENIA ZMLUVNEJ CENY Z DÔVODU ZMENY DĺŽKY TRVANIA ZMLUVY

Formulár cenovej ponuky

Pôvodná zmluva

Odborníci Dodávateľa	Osobodni	Sadzby EUR	Cena EUR
Stavebný dozor pre kanalizácie	567	110,53	62 671,00
Stavebný dozor pre ČOV	567	110,53	62 671,00
Nekľúčoví odborníci	100	25,58	2 558,00
Cena celkom v EUR bez DPH			127 900,00
DPH 20%			25 580,00
Cena celkom v EUR vrátane DPH			153 480,00

Dodatok č.1

Odborníci Dodávateľa	Osobodni	Sadzby EUR	Cena EUR
Stavebný dozor pre kanalizácie	66	110,53	7 294,98
Stavebný dozor pre ČOV	66	110,53	7 294,98
Nekľúčoví odborníci	0	25,58	0,00
Navýšenie Ceny z dôvodu zmeny dĺžky trvania zmluvy v EUR bez DPH			14 589,96
DPH 20%			2 917,99
Navýšenie Ceny z dôvodu zmeny dĺžky trvania zmluvy v EUR vrátane DPH			17 507,95

Dodatok č.2

Odborníci Dodávateľa	Osobodni	Sadzby EUR	Cena EUR
Stavebný dozor pre kanalizácie	30	110,53	3 315,90
Stavebný dozor pre ČOV	30	110,53	3 315,90
Nekľúčoví odborníci	0	25,58	0,00
Navýšenie Ceny z dôvodu zmeny dĺžky trvania zmluvy v EUR bez DPH			6 631,80
DPH 20%			1 326,36
Navýšenie Ceny z dôvodu zmeny dĺžky trvania zmluvy v EUR vrátane DPH			7 958,16