

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 949/2023
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon
inžinierskej činnosti podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení
o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. a podľa § 65 a nasl. Autorského zákona,
uzavretej dňa 20.10.2023

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

sídlo:	Mstat LT, s.r.o. Ul. I. Krasku 708/10, 971 01 Prievidza
Konajúca osoba:	Ing. Pavol Mikuláš
Bankové spojenie:	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:	SK89 8330 0000 0024 0235 8012
IČO:	54 947 847
DIČ:	2121 874 293
Registrácia:	OR Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vl. 44287/R
Telefón:	+421 915 313 367
E-mail:	mikulas@mstat.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

sídlo:	Mesto Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zastúpený:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	martina.servova@zilina.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 20.10.2023 Zmluvu o dielo č. 949/2023 (ďalej len „**Zmluva**“), v znení jej dodatku č.1 zo dňa 19.01.2024 predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo- zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „**Stavebné úpravy vonkajšieho schodiska, ul. Jedlíkova, Žilina - Hájik**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu Zmluvy dohodnutú cenu.
2. Zhotoviteľ požiadal o predĺženie termínu Zmluvy na dodanie časti predmetu Zmluvy uvedeného v čl. 2 ods. 2.2 bod 2/ Zmluvy „inžinierska činnosť“ **o 3 mesiace**. Zhotoviteľ podal dve žiadosti o vydanie stavebného povolenia a to na Stavebný úrad obec Porúbka a na Stavebný úrad – referát špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy, Žilina dňa 29.4.2024. Stavebný úrad dňa 24.6.2024 zmenil spôsob povoľovania stavby a to zlúčením dvoch konaní. K danej zmene je potrebné záväzné stanovisko Útvary hlavného architekta Žilina, o ktoré zhotoviteľ požiadal 25.6.2024. Záväzné stanovisko bolo doručené zhotoviteľovi 22.7.2024. Zhotoviteľ podal opätovne žiadosť o vydanie stavebného povolenia na Stavebný úrad – referát špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy, Žilina dňa 14.8.2024. Zmenou spôsobu povoľovania stavby sa posunie čas začatia stavebného konania. Zhotoviteľ bez vlastného zavinenia nie je schopný dodržať termín na dodanie inžinierskej činnosti definovaný v Zmluve.
3. Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s čl. 9 ods. 9.1 Zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok.

I. Predmet dodatku

1. V Čl. 5. sa bod 5.1.2 Zmluvy nahrádza nasledovným novým znením:

*„5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne:
do 13 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy“*
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
- Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie zmluvného termínu dodania inžinierskej činnosti - „Stavebné úpravy vonkajšieho schodiska, ul. Jedlíkova, Žilina - Hájik“

15 -08- 2024

V Žiline dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



Ing. Pavol Mikuláš
konateľ

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Ing. Martina Servová
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Ing. Pavol Mikuláš, 2.8.2024

**Žiadosť o predĺženie zmluvného termínu IČ pre dielo Stavebné úpravy vonkajšieho schodiska, ul.
Jedlíkova, Žilina - Hájik**

O predĺženie termínu spracovanie IČ Vás žiadam najmä z objektívnych dôvodov zdlhavého vybavovania žiadostí o stavebné povolenia.

Žiadosti o stavebné povolenia zvlášť pre objekty rekonštrukcie schodiska a zvlášť pre objekt rozšírenia trasy verejného osvetlenia boli podané 29.4.2024.

Podľa záväzného stanoviska ÚHA z dňa 3.7.2024 je možné postupovať spojeným typom územného a stavebného konania, ktorý je rýchlejší, no tiež si vyžaduje svoj čas.

Navýšenie termínu pre IČ navrhujem do konca 11 mesiaca tohto roka. Pôvodný termín plnenia IČ je podľa ZoD 949/2023 10 mesiacov od 20.10.2023 dátum 20.8.2024, čo je podľa doterajšieho vývoja situácie nereálny dátum pre získanie stavebného povolenia.

S pozdravom

Ing. Pavol Mikuláš
konateľ, zhotoviteľ PD