

Dodatok č. 4
k zmluve o dielo číslo objednávateľa 484/2023
na výkon inžinierskej činnosti
podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

MANDATÁR:

	CHIC DESIGN, s.r.o.
Sídlo:	Škultétyho 2870/28, 01001 Žilina
Konajúca osoba:	Ing. Marek Justinič
IČO:	48175285
DIČ:	2120131123
Registrácia:	Okresný súd Žilina
Bankové spojenie:	ČSOB banka
Číslo účtu v tvare IBAN:	
Telefón:	
E-mail:	
(ďalej len ako „mandatár“)	

MANDANT:

	Mesto Žilina
Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Konajúca osoba:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	peter.tomka@zilina.sk

(ďalej len ako „mandant“)

(ďalej mandatár a mandant spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.7.2023 Zmluvu o dielo vedenú pod č. 484/2023 (ďalej aj ako „Zmluva“) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 22.12.2023, v znení jej dodatku č. 2 zo dňa 12.4.2024 a v znení jej dodatku č. 3 zo dňa 12.7.2024 predmetom ktorej je vykonanie inžinierskej činnosti „IČ“ pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu: „**Cyklotrasa Strážov - centrum, Žilina - 2.časť**“.
2. Mandatár požiadal o predĺženie termínu na vykonanie inžinierskej činnosti podľa bodu 4.2. Zmluvy z dôvodu stále prebiehajúceho procesu vydania územného rozhodnutia na stavebnom úrade v Bytči. Oznámenie o začatí územného konania bolo Mestom Bytča vydané pod číslom VaŽP/353/2024/Dur zo dňa 27.5.2024 avšak do dnešného dňa nebolo rozhodnutie o umiestnení stavby vydané. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom dochádza k predĺženiu termínu inžinierskej činnosti o 2 mesiace.
Toto pozdržanie nebolo možné predpokladať a nie je spôsobené vinou mandatára, preto mandatár požiadal listom zo dňa 3.9.2024 o predĺženie termínu pre vykonanie inžinierskej činnosti.
Predĺženie lehoty na vykonanie inžinierskej činnosti v zmysle Zmluvy nie je spôsobené vinou mandatára ale vplyvom nepredvídateľných okolností, vis maior, vstupom tretích osôb do prebiehajúceho procesu inžinierskej činnosti pre vydanie právoplatného územného rozhodnutia.
3. Tento Dodatok č. 4 je uzatvorený v zmysle čl. 4. bod 4.2 a čl. 7. bod 7.1 Zmluvy v spojení s § 18 ods.1) písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Čl. III. PREDMET DODATKU

1. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že sa Zmluva v Čl. 4. „ČAS PLNENIA“ v ods. 4.1 mení tak, že po zmenách znie nasledovne:

„4.1.Mandatár vykoná predmet tejto zmluvy - Inžiniersku činnosť v zmysle tejto zmluvy a príloh v termíne **do 16 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**“

Čl. IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 4 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 12.7.2023 vedenej pod č. 484/2023; je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých jeden je určený pre mandatára a štyri pre mandanta.
3. Tento Dodatok č. 4 je platný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov.

4. Mandant sa zaväzuje zverejniť tento Dodatok č. 4 najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jeho podpisu oboma zmluvnými stranami v zmysle platnej legislatívy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 4 uzatvárajú slobodne a vážne, dodatok si prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie termínu lehoty zo dňa 3.9.2024

V Žiline, dňa 11-09-2024

Mandant:



Mgr. Peter Fiabáne, primát

V Žiline, dňa 11-09-2024

Mandatár:

Ing. Marek Justinič,

Mesto Žilina

Nám. Obetí Komunizmu 1

011 31 Žilina

V Žiline dňa 03.09.2024

**Vec: Žiadosť o predĺženie termínu lehoty na výkon inžinierskej činnosti v zmysle
zmluvy o dielo č. 484/2023**

Dovoľujeme si Vás požiadať predĺženie termínu lehoty na výkon inžinierskej činnosti v zmysle zmluvy o dielo č. 484/2023 k stavbe : Cyklotrasa Strážov- centrum, Žilina (2 časť) na parcelách C KN 986/3, 986/2, 6013/1, 984/3, 984/19, 439/7, 439/6, 989/67, 989/66, 6013/13, 6013/12, 989/65, 439/2, 439/8, 441/5, 449/6, 449/3, 2372/9, 2372/10, 2170/145, 2170/146, 2170/138, 2170/143, 3516/50, 3516/51, 3516/54, 3516/55, 3516/3, 5983/1, 5987/27 v k.ú. Žilina , k.ú. Závodie k.ú. Strážov z dôvodu stálne prebiehajúceho procesu vydania územného rozhodnutia na stavebnom úrade v Bytči. Oznámenie o začatí územného konania bolo Mestom Bytča vydané pod číslom VaŽP/353/2024/Dur zo dňa 27.5.2024 avšak do dnešného dňa nebolo rozhodnutie o umiestnení stavby vydané . Z uvedeného dôvodu žiadame o predĺženie lehoty o do 30.11.2024

Za vybavenie ďakujeme.

S pozdravom

Ing. Marek Justinič