

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 179/2023
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka, s použitím
ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. a podľa §65 a nasl. Autorského
zákona, uzavretej dňa 24.04.2023

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

	emPulse, s.r.o.
sídlo:	Revolučná 10, 010 01 Žilina
Konajúca osoba:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK49 0200 0000 0029 4051 5556
IČO:	44763247
DIČ:	2022824287
IČ DPH:	SK2022824287
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 51278/L
Telefón:	+421 911 800 711
E-mail:	martinka@empulse.sk
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)	

Objednávateľ:

	Mesto Žilina
sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zastúpený:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	peter.tomka@zilina.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 24.04.2023 Zmluvu o dielo č. 179/2023 (ďalej len „**Zmluva**“) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 21.12.2023 a dodatku č. 2 zo dňa 22.5.2024 na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu: „**Cyklotrasa VI (centrum - Hájik) od ul. Veľká Okružná po schody pod Hájikom, Žilina**“.
2. V zmysle bodu 5.3. Zmluvy a v zmysle rokovaní na príslušnom stavebnom úrade zhotoviteľ požiadal o predĺženie termínu Zmluvy na dodanie časti predmetu Zmluvy “ inžinierska činnosť” a “majetkovoprávne vysporiadanie” o 3 mesiace.

O uvedené žiada z dôvodov podľa bodu 4.12. Zmluvy, a to že Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal až dňa 30.4.2024 záväzné stanovisko a stavebný úrad k podpisu dodatku zmluvy nevydal územné rozhodnutie, v zmysle čoho vzniklo zdržanie konania o uvedený požadovaný posun termínu.
3. Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. 5. bod 5.3. Zmluvy tento dodatok.

I.

Predmet dodatku

1. V Čl. 5. sa bod 5.1.2 a 5.1.3 Zmluvy nahrádza nasledovným novým znením:

„5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne:

do 20 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

5.1.3 Majetkovoprávne vysporiadanie v zmysle čl. 5. tejto zmluvy a príloh v termíne:

***do 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**“*

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých

jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
 - Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie lehoty

13 -09- 2024

V Žiline dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa

.....

.....

Ing. Miloš Martinka, konateľ

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina

V Žiline, dňa 4.9.2024.

Vec: Žiadosť o predĺženie termínu zmluvy

V zmysle bodu 5.3. zmluvy o dielo č. 179/2023, si Vás dovoľujeme požiadať o predĺženie termínu zmluvy na dodanie časti predmetu zmluvy "inžinierska činnosť" a "majetkovoprávne usporiadanie" o 4 mesiace.

O uvedené žiadame z dôvodov podľa bodu 4.12. zmluvy. Pre vysvetlenie uvádzame, že Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal dňa 30.4.2024 záväzného stanoviska, na základe ktorého mal stavebný úrad vydať územné rozhodnutie, ktoré k dnešnému dňu nie je vydané, čím vzniklo zdržanie konania o uvedený požadovaný posun termínu.

S pozdravom

emPulse, s. r. o.
Ing. Miloš Martinka
konateľ