

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 916/2023
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon
inžinierskej činnosti podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení
o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. a podľa § 65 a nasl. Autorského zákona,
uzavretej dňa 22.11.2023

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

sídlo:	PPAN group s.r.o. Antona Bernoláka 2181/52, 010 01 Žilina
Konajúca osoba:	Alena Vonšová
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK54 0900 0000 0051 9857 7552
IČO:	55 147 941
DIČ:	2121882114
Registrácia:	Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 70356/L
Telefón:	+421 904 274 782
E-mail:	ppangroupsro@gmail.com

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

	Mesto Žilina
sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zastúpený:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	peter.tomka@zilina.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 22.11.2023 Zmluvu o dielo č. 916/2023 (ďalej len „**Zmluva**“) predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo- zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „**Cyklotrasa H2 (Solinky – centrum) – II. Úsek – zmena trasovania**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu Zmluvy dohodnutú cenu.
2. Zhotoviteľ požiadal o predĺženie termínu Zmluvy na dodanie časti predmetu Zmluvy uvedeného v čl. 2 ods. 2.2 bod 2/ Zmluvy „inžinierska činnosť“ o 4 mesiace. Zhotoviteľ o uvedené žiada z dôvodu nečinnosti orgánov verejnej správy a iných dotknutých orgánov. Dňa 27.3.2024 bola podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavebnom úrade, ktorý až dňa 2.9.2024 vyznačil právoplatnosť územného rozhodnutia a tým pádom až 3.9.2024 bolo možné požiadať o vydanie stavebného povolenia pre uvedenú stavbu. Nedodržanie termínu je aj z dôvodu zmeny kompetencií pre určenie stavebného úradu ako aj zmenou zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Toto zdržanie nebolo možné predpokladať a nie je spôsobené vinou zhotoviteľa, preto zhotoviteľ žiada o predĺženie termínu pre dodanie IČ o 4 mesiace, čo je čas o ktorý sa celé konanie k dnešnému dňu pozdržalo.
3. Uzatvorenie tohto Dodatku č.1 je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú Zmluvné strany v súlade s čl. 5 bod 5.3 Zmluvy tento Dodatok č.1.

I.

Predmet dodatku

1. V Čl. 5. sa bod 5.1.2 Zmluvy nahrádza nasledovným novým znením:

*„5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne:
do 14 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy*
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.

2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
- Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie termínu dodania inžinierskej činnosti pre stavbu: „Cyklotrasa H2 (Solinky – centrum) – II. Úsek – zmena trasovania“

13 -09- 2024

V Žiline dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Alena Vonšová
konateľ

.....
Mgr.Peter Fiabáne, primátor



PPAN group s.r.o.

PPAN group, s.r.o.

Sídlo: Antona Bernoláka 2181/52, 010 01 Žilina

e-mail: vons.peter@gmail.com

mobil: +421 904 274 782

IČO: 55 147 941

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa

č.ú.: SK54 0900 0000 0051 9857 7552

**Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie termínu dodania inžinierskej činnosti pre stavbu:
„Cyklotrasa H2 (Solinky – centrum) – II. Úsek – zmena trasovania“**

Stavba: **Cyklotrasa H2 (Solinky – centrum) – II. Úsek – zmena trasovania**

Stupeň PD: DSPRS (dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby)

Vec: Žiadosť o predĺženie termínu dodania inžinierskej činnosti

Zmluvné strany: OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
ZHOTOVITEĽ: PPAN group, s.r.o., Antona Bernoláka 2181/52, 010 01 Žilina

V zmysle článku 5. čas plnenia zmluvy o dielo a bodu 5.3 Vás žiadame o predĺženie lehoty na inžiniersku činnosť a to na realizáciu inžinierskej činnosti pre vybavenie právoplatného stavebného povolenia a to z dôvodu procesného konania jednotlivých dotknutých úradov a inštitúcií a nepredvídaných okolností, ako aj udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle jednotlivých zmluvných strán.

Žiadame predĺženie lehoty plnenia bodu 5.3 predĺžiť o 4 mesiace na vybavenie právoplatného stavebného povolenia na danú stavbu.

Dňa 27.3.2024 bola podaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavebnom úrade, ktorý až dňa 2.9.2024 vyznačil právoplatnosť územného rozhodnutia (pod číslom 16740/2024-144193/2024-SÚ-DIA) a teda až dňa 3.9.2024 bolo možné požiadať o vydanie stavebného povolenia pre uvedenú stavbu

Vopred ďakujeme a ostávame s pozdravom a úctou

V Žiline 10.9.2024

Alena Vonšová
Konateľ spoločnosti PPAN group, s.r.o.
