

Dodatok č. 1 k
Zmluve o dielo č. 20240201

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ: | Obec Badín |
| Štatutárny orgán : | Mgr. Pavol Hric, starosta obce |
| Sídlo : | Sládkovičova 4, 976 32 Badín |
| IČO : | 00313262 |
| DIČ : | 2021115756 |
| Bankové spojenie : | Prima banka Slovensko, a.s. |
| IBAN : | SK85 5600 0000 0012 0055 0001 |
| | |
| 1.2. Zhotoviteľ: | TREETHERM SK s.ro. |
| Štatutárny orgán: | Roman Lašut, konateľ |
| Sídlo: | Družstevná 47/5, 976 32 Badín |
| IČO: | 36636746 |
| DIČ: | 2021984734 |
| IČ DPH: | SK2021984734 |
| Bankové spojenie: | TATRABANKA a.s. |
| IBAN: | SK0611000000002622783299 |
| Zapísaný: | OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10317/S |

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na stavebnú akciu „**Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu obecného úradu Badín**“.
- 2.2 Na základe skutočností zistených Zhotoviteľom počas vykonávania diela s odbornou starostlivosťou bolo zistené, že nie je možné dodržať pôvodne stanovený postup technického riešenia pri zatepľovaní strechy objektu. Uvedené nebolo zistiteľné pred započatím prác vykonávaného diela vzhľadom na charakter zistení. Zhotoviteľ v spolupráci s Objednávateľom prišiel k posúdeniu stavu a stanoveniu iného vhodného riešenia tak, aby bol naplnený účel zmluvy.
- 2.3 Na podklade stavu popísaného v bode 2.2. pristúpili zmluvné strany k zmene termínu plnenia i ceny diela tak, ako je uvedené v čl. III tohto Dodatku č. 1.

Článok III. Zmena zmluvy

- 3.1. Tento dodatok mení znenie čl. III bod 2 pôvodnej zmluvy, ktoré sa nahrádza znením:
„Termín ukončenia: do 31.10.2024.“
- 3.2. Tento dodatok mení znenie čl. IV bod 1 pôvodnej zmluvy, ktoré sa nahrádza znením:

„Cena za zhotovenie diela v rozsahu článku II. tejto zmluvy je 140 272,10 € s DPH. (slovom: Jedenstoštyridsaťtisícdeväťdesiatdva euro a 10 eurocentov).

- 3.3. Tento dodatok mení znenie čl. IV bod 2 pôvodnej zmluvy, ktoré sa nahrádza znením:
„Cena za dielo, uvedená v bode 1. tohto článku, je konečná a zhotoviteľ zrealizuje dielo v požadovanej kvalite a v ponúknuťej cene, ktorá je bližšie špecifikovaná v prílohách A. a B.
- 3.4. Tento dodatok ruší pôvodnú prílohu č. 1 a nahrádza ju prílohami A. a B.

Článok IV. Záverečné ustanovenia.

- 4.1. Dodatok vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom a jeho podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán, stáva sa platným dňom jeho podpisania zmluvnými stranami. Tento dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento dokument vrátane všetkých jeho súčastí a príloh bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva. Účinnosť nadobúda deň nasledujúci po jeho zverejnení podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
- 4.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
- príloha A: rozpočet s vypustenými položkami 12 a 13, ktoré sa v dôsledku zmeny technického riešenia nebudú realizovať, predstavujúci zníženie pôvodnej ceny diela
 - príloha B: rozpočet nového technického riešenia, predstavujúci zvýšenie ceny diela
- 4.3. Dodatok je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre Objednávateľa a dva pre Zhotoviteľa.

V Badíne

V Banskej Bystrici

dňa

dňa

Z a o b j e d n á v a t e ľ a:

Z a z h o t o v i t e ľ a:

.....
Mgr. Pavol Hric
starosta obce

.....
Roman Lašut, konateľ
konateľ spoločnosti