

1

(ďalej spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“)

Čl. II Predmet Dodatku č. 2

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.12.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), a ktorej predmetom je zhotovenie diela: „**Rozšírenie priestorov na Študentskej ulici – modernizácia a adaptácia priestorov pre zdravotnícke zariadenie II. a priestory pre administratívu**“ (ďalej tiež ako „dielo“).
2. Počas realizácie stavebných prác v zmysle zmluvy vznikla potreba vykonania ďalších naviac prác. Naviac práce sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tohto dodatku, pričom v súlade s čl. XIII zmluvy boli na základe predložených zmenových listov č. 5 - 11 Objednávateľom odsúhlasené (ďalej tiež ako „naviac práce“). Hodnota všetkých vzájomne dohodnutých zmien zmluvy z dôvodu doplnenia naviac prác bola celkovo vo výške 174 874,75 EUR bez DPH/ 209 849,70 EUR s DPH.
3. V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
4. Vzhľadom na rozsah zmien a doplnení rozsahu naviac prác sa zároveň mení lehota výstavby v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
5. Predmet zmluvy bol rozšírený Dodatkom č. 1 zo dňa 24.06.2024 (ďalej len „Dodatok č.1“), účinnosť nadobudol dňa 27.06.2024.
6. V zmysle čl. XV. ods. 15.3 zmluvy je zmluvu možné meniť len obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán a len v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými zákonom o verejnom obstarávaní, na základe čoho sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej len Dodatok č. 2“).
7. Predmetom tohto Dodatku č. 2 je dohoda zmluvných strán o realizácii naviac prác uvedených v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 potrebných pre dokončenie diela, ktoré je predmetom zmluvy, úhrada ceny za tieto naviac práce, určenie novej lehoty na zhotovenie diela, ako aj nahradenie pôvodnej Prílohy č.2 zmluvy: Predbežný harmonogram stavebných prác (odsúhlasený zmluvnými stranami) novou Prílohou č. 2 - Príloha č. 2 Dodatku č. 2.

Čl. III Cena naviac prác a platobné podmienky

1. Cena naviac prác je dohodou zmluvných strán určená vo výške: 174 874,75 EUR bez DPH, t. j. 209 849,70 EUR s DPH (slovom dvestodevätisícosemstoštyridsaťdeväť eur sedemdesiat centov).
2. Cenu za uvedené naviac práce uhradí Objednávateľ spoločne s pôvodnou cenou za dielo uvedenou v čl. IV. ods. 4.1 zmluvy, tzn. že celková cena za dielo spoločne s naviac prácami predstavuje 1 294 495,31 EUR bez DPH, 1 553 394,37 EUR s DPH (slovom jedenmiliónpäťstopäťdesiattritisícristodeväťdesiatštyri eur tridsaťsedem centov).

Čl. IV.

Lehota na realizáciu naviac prác

1. Realizácia naviac prác je podstatná pre riadne zhotovenie diela, čo si vyžaduje zmenu/predĺženie termínu ukončenia diela s vypratáním staveniska v zmysle čl. V. ods. 5.1 zmluvy z pôvodného „do 8 mesiacov od začatia prác“ na „do 9 mesiacov a 23 dní od začatia prác“, t. j. do 31.10.2024.

Čl. V.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 2, zostávajú zachované a nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch, 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa a 4 rovnopisy pre Objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, nebol dohodnutý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, uzatvára sa z vlastnej vôle, slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, na znak čoho ho podpisujú:

V NITRE , dňa: 17.10.2024

V Trnave, dňa: 18.10.2024

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

Ing. Miroslav Novosedlík
konateľ

PhDr. Lucia Šmidovicová, PhD., MPH
konateľka

Prílohy:

Príloha č. 1: Špecifikácia a rozpočet naviac prác (zmenové listy č. 5 – 11)

Príloha č. 2: Predbežný harmonogram stavebných prác (odsúhlasený zmluvnými stranami)