

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „ZŠ Bajkalská – výmena vnútornej kanalizácie havarijný stav“ (Pavilón B)	Vydanie:
		Strana 1/4

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby „**ZŠ Bajkalská – výmena vnútornej kanalizácie havarijný stav (Pavilón B)**“
č. ZoD 202400997 (ďalej len „pôvodná zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
– vo veciach zmluvných:	PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove
– vo veciach technických:	Ing. Ladislav Didič, poverený riadením OIV, MsÚ v Prešove
– Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
– Číslo účtu:	SK 05 1111 0000 0066 1991 1008
– Telefón:	051/3100205
e-mail:	ladislav.didic@presov.sk
– /ďalej len objednávateľ/	

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MAZAD s.r.o.
Sídlo:	Podhorany 212, 082 12
Zastúpený:	Marián Maňkoš, Júlia Maňkošová
IČO:	44894147
DIČ:	2022884952
IČ DPH:	SK2022884952
Zapísaný v obchodnom registri:	OR OS Prešov, Odd:Sro,Vložka22039/P
Bankové spojenie:	UniCreditBank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK5611110000001070669003
Telefón, fax:	0905234684
E-mail:	mazadsk@gmail.com
/ďalej len zhotoviteľ/	

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „ZŠ Bajkalská – výmena vnútornej kanalizácie havarijný stav“ (Pavilón B)	Vydanie:
		Strana 2/4

Preambula

Účastníci pôvodnej zmluvy o dielo konštatujú, že pri realizácii uvedenej stavby sa vyskytli okolnosti, ktoré sa zo strany Objednávateľa a Zhotoviteľa ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nedali predvídať. Zhotoviteľ informoval Objednávateľa o skutočnostiach, ktoré navyšujú pôvodnú cenu diela. Týmto skutočnosťami sú na viac práce. Za tieto práce zmluvné strany považujú nasledovné: Po vyfrézovaní horných vrstiev podláh došlo k zisteniu, že je nesúlad medzi pôvodnou projektovou dokumentáciou a skutočnosťou. Reálny tvar uloženej ležatej kanalizácie /pôvodnej/ a jej príľahlých častí sa nezhodujú s pôvodnou projektovou dokumentáciou, podľa ktorej ma byť realizovaný. Došlo k zisteniu, že deliace priečky a murivo je uložené na piesočnom podklade. Projekt neobsahoval demontáž poškodených a staticky narušených častí podlažia vnútorných priečok sociálneho zariadenia pre detí a najmä zhotovenie nových priečok. Na povrchu stien a podláh sú viditeľné aktívne trhliny. Aby nedošlo k ďalšiemu poškodzovaniu je potrebné podchytávanie priečok WC. Následne pri ďalších odkrývacích prácach, ako aj výkopoch bolo zistené, že podlažie nie je stabilné je potreba podlažie zastabilizovať. Na základe tejto skutočnosti bude potrebné asanovať vnútorné steny, aplikovať novú hydroizoláciu, podbetónovanie základových pásov. Pri uskutočnení všetkých zemných prác bolo zistené, že je potrebné zabezpečiť vhodný betónový základ, na ktorom budú stáť nové priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých. Pri opätovnom navážaní a zhutnení materiálu, je potrebné do výkopovej jamy doviesť kamenivo vhodnej frakcie čo zabezpečí požadovanú únosnosť podlažia. Práce na viac nebolo možné určiť pred začiatkom všetkých prác, no tieto práce vzišli zo skutočnosti, ktoré nastali počas realizácie rekonštrukcie daného sociálneho zariadenia detí a jeho príľahlých častí. So zreteľom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zhotoviteľ pristúpil k úprave výmer diela navýšením množstiev existujúcich položiek a vytvorením nových položiek postupom vzájomným odsúhlasením položiek, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný odborne spôsobilými osobami za obidve zmluvné strany. Uvedené skutočnosti nemajú charakter podstatných zmien pôvodnej zmluvy v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe uvedených skutočností sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo v zmysle článku 16.1 pôvodnej zmluvy dohodli na tomto Dodatku č. 1 k pôvodnej zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa v príslušných bodoch takto:

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „ZŠ Bajkalská – výmena vnútornej kanalizácie havarijný stav“ (Pavilón B)	Vydanie:
		Strana 3/4

Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na nahradení bodu 5.2 v článku 5 Cena a platobné podmienky pôvodnej zmluvy a to takto:

Cena diela pôvodná

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) bez DPH | 74 945,71 EUR |
| b) DPH 20 % | 14 989,14 EUR |
| c) cena celkom s DPH | 89 934,85 EUR |

Navýšenie prác naviac bolo vyhotovené na základe predložených dokumentov a zdôvodnení cenovej ponuky zhotoviteľa:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) bez DPH | 6 823,10 EUR |
| b) DPH 20 % | 1 364,62 EUR |
| c) cena celkom s DPH | 8 187,72 EUR |

Cena diela nová

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| a) bez DPH | 81 768,81 EUR |
| b) DPH 20 % | 16 353,76 EUR |
| c) cena celkom s DPH | 98 122,57 EUR |

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenie pôvodnej zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č.1 upravené - doplnené, nezmenené a platia v dohodnutom rozsahu v súlade s hospodárskym záujmom zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.
3. Tento Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy, pričom zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnou osobou (ďalej len „zákon o slobode informácií“), a preto je tento Dodatok č.1 v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií v spojení s 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmenou pôvodnej zmluvy.

 Mesto Prešov	Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: „ZŠ Bajkalská – výmena vnútornej kanalizácie havarijný stav“ (Pavilón B)	Vydanie:
		Strana 4/4

4. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č.1 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto Dodatku č.1 dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu tento Dodatok č.1 vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa

Objednávateľ:

V, dňa

Zhotoviteľ:

.....
Ing. František Ol'ha
primátor mesta

.....
Marián Maňkoš
konateľ