

ZMLUVA O DIELO č.1/2024 – Dodatok č.1
OBNOVA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V TERIAKOVCIACH
uzatvorená podľa § 536 a 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších zmien a doplnkov.

ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **Obec Teriakovce**
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Zastúpená: Ing. Martin Šima, starosta obce
Adresa sídla: Šípková 54/8, 080 05 Teriakovce
IČO: 00327859
DIČ: 2020548211
Krajina: Slovenská republika
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK51 5600 0000 0088 18779002
Tel./ fax: + 421 904 408 841
Email: obec@teriakovce.sk
Internetová adresa: www.teriakovce.sk

1.2. Zhotoviteľ: **Jaromír Krasl - Krasgarden**
Miesto podnikania: 08001 Prešov, Justičná 6501/1
IČO: 41749022
DIČ: 1045417879
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627796689/1100
IBAN: SK3611000000002627796689
Tel. kontakt/ fax: +421 907 151 380
E-mail: krasgraden@krasgarden.sk
Internetová adresa: neaplikuje sa

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli 27.5.2024 na základe výsledkov verejného obstarávania zmluvu o dielo na predmet zákazky „ Obnova autobusových zastávok v Teriakovciach“ Počas realizácie diela vznikli z nepredvídaných dôvodov práce navyč , ktoré sú predmetom dodatku.

Zdôvodnenie prác navyč/menej:

- Pri začiatku prác boli identifikované inžinierske siete pod budúcimi zastávkami, tieto siete neboli pri spracovaní projektu identifikované, preto bolo nevyhnutné všetky práce realizovať ručne, aby nedošlo k poškodeniu sietí. Vzhľadom na túto skutočnosť bol objem zemných prác z položky strojom kopané práce presunuté do položky ručne kopané.
- Na zastávke č. 3 z dôvodu veľkého výškového rozdielu, ktorý nebol zohľadnený v projektovej dokumentácii a ani vo výkaze výmer , bolo nutne zrealizovať namiesto obrubníka palisády.
- po spočítaní skutočných zrealizovaných prác oproti projektovej dokumentácii došlo ku menšej korekcií skutočných výmer.

**ČLÁNOK IV.
CENA DIELA**

4.3	Cena za zhotovenie diela v zmysle zmluvy:	21 492,81 Eur bez DPH
	Cena za zhotovenie diela v zmysle dodatku č.1:	555,69 Eur bez DPH
	Cena za zhotovenie diela v zmysle zmluvy a v zmysle dodatku č.1:	22 048,50 Eur bez DPH
	DPH:	4 409,70 Eur bez DPH
	Celková cena za zhotovenie diela v zmysle zmluvy a v zmysle dodatku č.1:	26 458,20 Eur s DPH.


za Objednávateľa:

za Zhotoviteľa:

V Teriakovciach, dňa 8.11.2024

V Teriakovciach, dňa 8.11.2024

podpis : 
meno : Ing. Martin Šima
funkcia : Starosta obce

podpis : 
meno : Jaromír Krasl
funkcia :

Prílohy: Príloha č. 1 - ROZPOČET



ZMLUVA O DIELO č.1/2024 – Dodatok č.1 PRÍLOHA č.1

OBNOVA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK V TERIAKOVCIACH

uzatvorená podľa § 536 a 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K	01020400010010.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	-8,600	3,82	-32,85
K	01030102021101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,600	58,66	504,48
M	592460010100.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	-3,810	15,00	-57,15
M	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná nopková a drážková	m2	-3,000	23,00	-69,00
M	592170005400.S	Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, prírodná	ks	32,000	10,30	329,60
K	22250981015130.S	Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 80 cm - do radu	m	5,280	15,14	79,94
K	22250981010020.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	-14,800	10,50	-155,40
M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	-15,200	2,89	-43,93
Spolu						555,69