

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 28.09.2023

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania
„ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI“

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Kostolná pri Dunaji**
Sídlo: **Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji**
Konajúci: **Ing. Igor Šillo – starosta obce**
IČO: **00306037**
DIČ: **2021006702**
Bankové spojenie: **VÚB, a. s.**
IBAN: **SK63 0200 0000 0000 2972 6112**
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **BBAU s. r. o.**
Sídlo: **Slnčná ulica 566, 930 36 Horná Potôň**
Konajúci: **Vojtech Szamaránszký, konateľ**
IČO: **51 085 097**
DIČ: **2120612505**
IČ DPH: **SK2120612505**
Bankové spojenie 1: **SLSP, a. s.,**
IBAN 1: **SK23 0900 0000 0051 3553 7713**
Bankové spojenie 2: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.**
IBAN 1: **SK65 1111 0000 0016 8032 8003**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo: 40713/T
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „**zmluvné strany**“)

Článok 1

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.09.2023 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na „ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V KOSTOLNEJ PRI DUNAJI“.

Potreba zmeny Zmluvy Dodatkom č. 2 vznikla na základe ust. §18 ods. 1. písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať, pričom uvedenou zmenou nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.

Článok 2 Predmet dodatku č. 2

Zmluvné strany sa podľa čl. VII bod 3 Zmluvy dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:

1. V záhlaví Zmluvy v časti Zhotoviteľ sa dopĺňa bankové spojenie 2 a číslo účtu a znie:
„Bankové spojenie 2: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN: SK65 1111 0000 0016 8032 8003“
2. Z dôvodu zlúčenia územného a stavebného konania na základe ust. § 39a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa mení čl. IV bod 1. Zmluvy a znie:
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizáciu prác na predmete začať a celé dielo riadne dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v týchto lehotách výstavby:
Termín dodania projektovej dokumentácie pre Územné rozhodnutie – 2 mesiace
Termín dodania projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie – 2 mesiace
Termín predloženia Právoplatného stavebného povolenia – 3 mesiace od schválenia projektovej dokumentácie zo strany Objednávateľa
Termín dokončenia a odovzdania diela – do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Do lehoty sa nezapočítava lehota na vydanie kolaudačného rozhodnutia a zhotovenia dokumentácie skutočného vyhotovenia.“

Článok 3 Ostatné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 2, zostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Ak niektoré ustanovenia tohto Dodatku č. 2 nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tohto Dodatku č. 2, pokiaľ pri uzatváraní tohto Dodatku č. 2 zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávatelom spôsobom ustanoveným príslušným právnym predpisom.
5. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) vyhotovenia dostane Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku č. 2 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Kostolnej pri Dunaji, dňa: 8.9.2024

V Hornej Potôni, dňa: 09-09-2024

Ing. Igor Šillo
starosta

Obec Kostolná pri Dunaji



Vojtech Szamaránszký
konateľ
BBAU s. r. o.