

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 853/2023 zo dňa 20.10.2023
uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení o mandátnej
zmluve v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a podľa §65 a nasl. Autorského zákona

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

Mstat LT, s.r.o.

Sídlo:	Ul. I. Krasku 708/10, 971 01 Prievidza
IČO:	54 947 847
DIČ:	2121 874 293
Bankové spojenie:	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK89 8330 0000 0024 0235 8012
Registrácia:	OR Okr. súdu Trenčín, odd. Sro, vl. 44287/R
Konajúca osoba:	Ing. Pavol Mikuláš
Telefón:	+421 915 313 367
E-mail:	mikulas@mstat.sk

(ďalej len ako „**zhotoviteľ**“)

Objednávateľ:

Mesto Žilina

	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zastúpená:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	katarina.chromcova@zilina.sk

(ďalej len ako „**objednávateľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 20.10.2023 Zmluvu o dielo č. 853/2023 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.7.2024 (ďalej len „**Zmluva**“), predmetom ktorej je zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu „**Multifunkčné ihrisko Považský Chlmec, Pod Laščky, Žilina**“.

2. Ku dňu uzatvorenia tohto dodatku došlo k posunu termínov spracovania projektu rozšírenia verejného osvetlenia kvôli jeho zdĺhavému posudzovaniu a obtiažnemu získavaniu podkladov pre svetelno-technické posúdenie zo strany TSMŽ s.r.o. a k posunu termínu meraní na obdobnom existujúcom ihrisku v rámci školského areálu ZŠ Gaštanová a spracovania posudku pre hlukovú štúdiu, ktorú bolo potrebné zabezpečiť na základe výzvy RÚVZ so sídlom v Žiline, kvôli prázdninám a nepriaznivým poveternostným pomerom začiatkom školského roku.
3. Vzhľadom na zdĺhavé vybavovanie vyjadrení a svetelnotechnického posúdenia od TSMŽ s.r.o. kvôli rozšíreniu rozsahu diela a posun termínu meraní a posúdenia akustických pomerov ihriska pre vypracovanie hlukovej štúdie v zmysle požiadavky RÚVZ so sídlom v Žiline sa týmto dodatkom zmluvné strany dohodli na zmene termínu ukončenia inžinierskej činnosti.
4. Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré obstarávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
5. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok:

I.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom dochádza k zmene termínu ukončenia inžinierskej činnosti v zmysle akceptovateľného odôvodnenia z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní vyplývajúceho z okolností zapríčinených ďalšími subjektmi vstupujúcim do inžinierskej činnosti na základe dokumentu „Žiadosť o predĺženie zmluvného termínu IČ pre dielo Multifunkčné ihrisko Považský Chlmec, Pod Laščky, Žilina“ zo dňa 19.11.2024, ktorý je prílohou dodatku.

II.

1. V čl. 5 Zmluvy sa bod 5.1.2 mení tak, že po zmenách znie:

„5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2. a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne:
do 3.3.2025“

III.

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 2 bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie zmluvného termínu IČ pre dielo Multifunkčné ihrisko
Považský Chlmec, Pod Laščky, Žilina

V Žiline dňa 27 -11- 2024

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Pavol Mikuláš
konateľ Mstat LT, s.r.o.

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Ing. arch. Katarína Chromcová
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Ing. Pavol Mikuláš, 19.11.2024

Žiadosť o predĺženie zmluvného termínu IČ pre dielo Multifunkčné ihrisko Považský Chlmec, Pod Lašceky, Žilina

O predĺženie termínu spracovania IČ Vás žiadam najmä z objektívnych dôvodov zdĺhavého vybavovania vyjadrení od TSMZA a tiež doplnením požiadaviek RÚVZ.

Projektant elektorinštalácií pre časť Rozšírenie verejného osvetlenia komunikuje s TSMZA, ktoré priebežne pripomienkuje a usmerňuje spracovanie variantu napojenia osvetlenia ihriska na sieť verejného osvetlenia, tento variant nebol pri zadávaní predstavený ani vyžadovaný, vznikol až v rámci riešenia IČ, podľa pripomienok sa priebežne upravuje aj svetelnotechnický výpočet, ktorého výsledok je tiež podkladom pre stanovisko RÚVZ.

RÚVZ požadoval doplnenie hlukovej štúdie, ktoré bolo možné vykonať v podobných okrajových podmienkach, a to na ihrisku ZŠ Gaštanová ul. Toto meranie bolo možné zorganizovať až v priebehu školského roka, teda najskôr v septembri. Začiatok výkonu prác posunuli výdatné dažde na prelome 9. a 10. mesiaca až na 8.10.2024. Doplnenie žiadosti pre RÚVZ je možné vykonať až po získaní všetkých podkladov. Následné vydanie rozhodnutia a jeho posunutie stavebnému úradu si vyžaduje ďalší čas.

Predĺženie termínu pre IČ navrhujem o 3 mesiace od dohodnutého termínu plnenia. Pôvodný termín plnenia IČ je podľa Dodatku č. 1 k ZoD 853/2023 dátum 2.12.2024, čo je podľa doterajšieho vývoja situácie nereálny dátum pre získanie stavebného povolenia.

S pozdravom

Ing. Pavol Mikuláš
konateľ, zhotoviteľ PD