

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 179/2023
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka, s použitím
ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. a podľa §65 a nasl. Autorského
zákona, uzavretej dňa 24.04.2023

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

	emPulse, s.r.o.
sídlo:	Revolučná 10, 010 01 Žilina
Konajúca osoba:	Ing. Miloš Martinka, konateľ
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK49 0200 0000 0029 4051 5556
IČO:	44763247
DIČ:	2022824287
IČ DPH:	SK2022824287
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 51278/L
Telefón:	
E-mail:	martinka@empulse.sk
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)	

Objednávateľ:

	Mesto Žilina
sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zastúpený:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Telefón:	
E-mail:	peter.tomka@zilina.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 24.04.2023 Zmluvu o dielo č. 179/2023 (ďalej len „Zmluva“) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 21.12.2023, dodatku č. 2 zo dňa 22.5.2024 a dodatku č. 3 zo dňa 11.9.2024 na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu: „**Cyklotrasa V1 (centrum - Hájik) od ul. Veľká Okružná po schody pod Hájikom, Žilina**“.
2. V zmysle bodu 5.3. Zmluvy a v zmysle rokovaní na príslušnom stavebnom úrade zhotoviteľ požiadal o predĺženie termínu Zmluvy na dodanie časti predmetu Zmluvy „ inžinierska činnosť“ a „majetkovoprávne vysporiadanie“ o 3 mesiace.

Zhotoviteľ o uvedený požadovaný posun termín žiada z dôvodov podľa bodu 4.12. Zmluvy a to, že dňa 1.10.2024 podal Ing. Andrej Mičica odvolanie voči vydanému územnému rozhodnutiu na uvedenú stavbu, na základe čoho príslušný stavebný úrad mesto Bytča vydal dňa 6.11.2024 Oznámenie o podanom odvolaní. Vo veci bude rozhodovať nadriadený orgán stavebného úradu: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, v zmysle čoho vzniká zdržanie konania, na ktoré zhotoviteľ pri odbornom výkone inžinierskej činnosti nemal vplyv a nespôsobil ho.

3. Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany v súlade s čl. 5. bod 5.3. Zmluvy tento dodatok.

I.

Predmet dodatku

1. V Čl. 5. sa bod 5.1.2 a 5.1.3 Zmluvy nahrádza nasledovným novým znením:

„5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne:

do 23 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

5.1.3 Majetkovoprávne vysporiadanie v zmysle čl. 5. tejto zmluvy a príloh v termíne:

do 39 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.“

2. Čl.6 sa dopĺňa o nový bod 6.15 s nasledovným znením:

„6.15 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa vzťahuje na plnenie podľa tejto zmluvy, bude cena automaticky upravená v súlade s platnou sadzbou DPH ku dňu vzniku daňovej povinnosti. V prípade zvýšenia sadzby DPH sa cena zvýši o príslušnú hodnotu DPH, ktorú je zmluvná strana povinná odvieť. V prípade zníženia sadzby DPH sa cena zníži o príslušnú hodnotu. Úprava ceny podľa tohto ustanovenia nevyžaduje osobitnú dohodu alebo dodatok k zmluve. O zmene ceny je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa písomne.“

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
- Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie lehoty

V Žiline dňa 19-12-2024

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Miloš Martinka, konateľ

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1,
011 31 Žilina

V Žiline, dňa 2.12.2024.

Vec: Žiadosť o predĺženie termínu zmluvy

V zmysle bodu 5.3. zmluvy o dielo č. 179/2023, si Vás dovoľujeme požiadať o predĺženie termínu zmluvy na dodanie časti predmetu zmluvy "inžinierska činnosť" a "majetkovoprávne usporiadanie" o 3 mesiace.

O uvedené žiadame z dôvodov podľa bodu 4.12. zmluvy. Pre vysvetlenie uvádzame, že dňa 1.10.2024 podal Ing. Andrej Mičica odvolanie voči vydanému územnému rozhodnutiu na uvedenú stavbu, na základe čoho príslušný stavebný úrad mesto Bytča vydal dňa 6.11.2024 Oznámenie o podanom odvolaní. Vo veci bude rozhodovať nadriadený orgán stavebného úradu: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, v zmysle čoho vzniká zdržanie konania, na ktoré zhotoviteľ pri odbornom výkone inžinierskej činnosti nemal vplyv a nespôsobil ho.

S pozdravom

emPulse, s. r. o.
Ing. Miloš Martinka
konateľ