

Dodatok č. 3

**k Zmluve o dielo č. objednávateľa 915/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie,
výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti
podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka s použitím
ustanovení o mandátnej zmluve v zmysle §566 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.
Obchodný zákonník a podľa §65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského
zákona**

(ďalej iba „Dodatok č. 3“)

Článok I. Zmluvné strany

ZHOTOVITEĽ:

Názov:	DAQE Slovakia, s.r.o.
Sídlo:	Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina
Zastúpený:	doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ
IČO:	36 848 751
DIČ:	2022 463 652
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 19637/L
Bankové spojenie:	TATRA BANKA a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK72 1100 0000 0026 2586 5062
Telefón:	
E-mail:	pitonak@daqe.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

OBJEDNÁVATEĽ:

	Mesto Žilina
Sídlo:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Konajúca osoba:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
IČO:	00321796
DIČ:	2021339474
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
Telefón:	+421 41 70 63 510
E-mail:	peter.tomka@zilina.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 13. 10. 2023 zmluvu o dielo č. 915/2023 (ďalej len „Zmluva“) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 22.12.2023 a dodatku č. 2 zo dňa 26.8.2024, predmetom ktorej je vypracovanie a dodanie diela stavby **„Cyklotrasa na ul. Za plavárňou a ul. Bôrická cesta, Žilina“** v rozsahu:
 - 1/ projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby vrátane rozpočtu a výkazu výmer,
 - 2/ inžinierska činnosť – vydanie právoplatného územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia,
 - 3/ vykonanie odborného autorského dohľadu.
2. Z dôvodu nečinnosti orgánov verejnej správy a iných dotknutých orgánov nie je ukončená inžinierska činnosť úseku 2 vydaním územného a stavebného povolenia (úsek 1 a úsek 3 bol objednávateľovi odovzdaný v rámci inžinierskej činnosti). Na úsek č. 2 boli zabezpečené stanoviská dotknutých orgánov. Na úsek č. 2 bola zaslaná žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na príslušných stavebný úrad dňa 24. 6. 2024, pričom do dnešného dňa bolo vydané len oznámenie o začatí územného konania. V zmysle uvedeného žiada zhotoviteľ o predĺženie termínu Zmluvy na dodanie časti predmetu Zmluvy „ inžinierska činnosť“ o 4 mesiace. Zároveň sa zmluvné strany v súvislosti so zmenou sadzby DPH od 01.01.2025 dohodli na úprave čl. 6 Zmluvy.
3. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 3 je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú Zmluvné strany v súlade s čl. 5 bod 5.3. Zmluvy tento Dodatok č. 3.

Článok III. Predmet dodatku

1. V článku 5. Zmluvy ods. 5.1, bod 5.1.2 nahrádza nasledovným znením:
 - 5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne:
do 19 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
2. V článku 6 Zmluvy sa dopĺňa nový ods. 6.16 v znení:

„Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa vzťahuje na plnenie podľa tejto Zmluvy, bude cena automaticky upravená v súlade s platnou sadzbou DPH ku dňu vzniku daňovej povinnosti. V prípade zvýšenia sadzby DPH sa cena zvýši o príslušnú hodnotu DPH,

ktorú je zmluvná strana povinná odvieť. V prípade zníženia sadzby DPH sa cena zníži o príslušnú hodnotu. Úprava ceny podľa tohto ustanovenia nevyžaduje osobitnú dohodu alebo dodatok k Zmluve. O zmene ceny je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa písomne.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 5 exemplároch, 4x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 3 uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento Dodatok č. 3 nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu tento Dodatok č. 3 podpisujú.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení je neskorších dodatkov uzavretej medzi Zmluvnými stranami dňa 13. 10. 2023 zostávajú nezmenené.

Za Objednávateľa:

V Žiline, dňa 13 -01- 2025

Za Zhotoviteľa:

13 -01- 2025
V Žiline, dňa

.....
Mgr. Peter Fiabáne
primátor

.....
doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD.
konateľ spoločnosti DAQE Slovakia s.r.o.