

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 02/2025**Názov stavby:** Rekonštrukcia strešnej konštrukcie haly na ul. Pri Šajbách, Bratislava-Rača**Zmena vyvolaná:**

X
X

projektom
realizáciou
objednávateľom

Stavebný objekt: Hala na ul. Pri Šajbách, Bratislava-Rača**Časť:** Steny a stĺpy**Popis zmeny:** Úprava stĺpov opieskovaním, ochranným podkladovým náterom a ochranným finálnym náterom 25,6 m².Oprava steny: vybúranie fasády 20 m², vyplnenie muriva murovacou penou 300mm, omietka vonkajšia a vnútorná vápenno cementová vrátane sieťky 40 m².**Odôvodnenie zmeny:** Oprava bočných stien je potrebná na realizáciu nových dažďových zvodov a bleskozvodov. Opieskovanie stĺpov je potrebné pre určenie kvality stĺpov ohľadne prehrdzavenia.**Stanovisko projektanta:**

Podpis:

POSÚDENIE NÁVRHU ZMENY**Dopad zmeny : Zmena bude mať dopad na cenu a to nasledovne :**

- Zvýšením v sume bez DPH o 8 361,36 €

Na projekt stavby: Zmena neovplyvní projektovú dokumentáciu.

Na čas plnenia: Zmena bude mať dopad na termín dokončenia stavby. Nový termín dokončenia je 14.2.2025

Na cenu za dielo: zvýšenie o: **8 361,36 Eur bez DPH**
 zníženie o: **0 Eur bez DPH**

VYJADRENIE K NÁVRHU ZMENY

Zmluvné strany :	vyjadrenie:	meno:	podpis :	dátum:
1. Stavbyvedúci zhotoviteľa:	Súhlasím	Ing. Peter Szabó		07.01.2025
2. Zástupca zhotoviteľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:	Súhlasím	Adam Tarnóczy		07.01.2025

3. Stavebný dozor objednávateľa:	Súhlasím	Ing. Štefan Borovský	07.01.2025
4. Zástupca objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach technických:	Súhlasím	Ing. Marta Knapová	07.01.2025
5. Zástupca objednávateľa: (vedúci oddelenie HS)	Súhlasím	Bc. Miroslav Bujalka	07.01.2025