

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 03.01.2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek)

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby oprávnené
konať vo veciach:

-zmluvy:

-emaily:

-technických:

-emaily:

-telefónny kontakt:

Mesto Fiľakovo

Radničná 25, 98601 Fiľakovo

00316075

2021115052

Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta

VÚB Slovensko a.s.

SK33 0200 0000 0029 1559 6059

JUDr. Norbert GECSO

norbert.gecso@filakovo.sk

Ing. Ivan Vanko

ivan.vanko@filakovo.sk

Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno:

Sídlo, (miesto podnikania):

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Č. účtu:

Zapísaný v:

Číslo zápisu:

Osoby oprávnené

konať vo veciach:

-zmluvy:

-emaily:

-technických:

-emaily:

-telefónny kontakt:

PAMARCH, s.r.o.

Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra

46282041

2023307088

SK2023307088

Ing. Ján Kresan, konateľ spoločnosti

ČSOB, a. s.

Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro

29502/N

Ing. Ján Kresan, konateľ spoločnosti

jano@pamarch.sk

Ing. Stanislav Rebo

rebo@pamarch.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 03.01.2024 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela s názvom: „**KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ**“ – časť 1 Stavebné práce “ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva je výsledkom verejného obstarávania.
2. Keďže počas realizácie prác na stavebných objektoch sa vyskytli nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré majú vplyv na dodržanie predpísaných technologických postupov a platných STN, zmluvné strany v súlade s článkom III ods. 3 Zmluvy a s poukazom na ustanovenia § 18 ods. 1 písmeno c) a písmeno e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pristúpili k uzavretiu Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) v znení ako je uvedené v čl. III.
3. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok sú práce od 23.12.2024 do 28.02.2025 pozastavené.

III. Predmet Dodatku

1. Článok III ods. 1 Zmluvy prvá veta sa mení a znie:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v termíne do: 04.07.2025 podľa nového harmonogramu prác, ktorý bude predložený min. 7 dní pred pokračovaním stavebných prác“.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z toho tri obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ'.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Vo Fiľakove, dňa 18.12.2024

Vo Fiľakove, dňa 18.12.2024

v.r.

v.r.

Mgr. Attila Agócs, PhD.
Primátor mesta Fiľakovo

Ing. Ján Kresan
PAMARCH, s. r. o. - konateľ