

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 68/2023
na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon
inžinierskej činnosti podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, s použitím ustanovení
o mandátnej zmluve v zmysle § 566 a nasl. a podľa § 65 a nasl. Autorského zákona,
uzavretej dňa 15.03.2023

(ďalej len "dodatok")

uzavretý medzi

Zhotoviteľ:

sídlo:	MEB consulting s.r.o.
Konajúca osoba:	Čadečka 1592, 02201 Čadca
Bankové spojenie:	Ing. arch. Eva Babuliaková
Číslo účtu:	Fio Banka
IČO:	SK96 8330 0000 0023 0145 9359
DIČ:	51678578
Registrácia:	2120792179
. 70356/L	Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka
Telefón:	
E-mail:	meb@mebarchitects.eu

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ:

sídlo:	Mesto Žilina
Zastúpený:	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Bankové spojenie:	Mgr. Peter Fiabáne, primátor
Číslo účtu v tvare IBAN:	Prima banka Slovensko, a.s.
IČO:	SK37 5600 0000 0003 3035 3001
DIČ:	00321796
Telefón:	2021339474
E-mail:	+421 41 70 63 510

peter.tomka@zilina.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzavreli dňa 15.03.2023 Zmluvu o dielo č. 68/2023 (ďalej len „**Zmluva**“) v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 24.1.2024, dodatku č. 2 zo dňa 12.7.2024 a dodatku č. 3 zo dňa 12.11.2024 predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo - zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „**Revitalizácia verejného priestoru – centrálneho územia medzi ulicami Borova, Gaštanová, Jaseňová a Platanová, Žilina – Solinky**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za bezchybné vykonanie predmetu Zmluvy dohodnutú cenu.
2. Zhotoviteľ požiadal o predĺženie termínu Zmluvy na dodanie časti predmetu Zmluvy uvedeného v čl. 2 ods. 2.2 bod 2/ Zmluvy “ inžinierska činnosť” o 2 mesiace.

Dňa 20.11.2024 bola zhotoviteľom podaná žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu (časť SO 02 - Spevnené plochy) a taktiež žiadosť o stavebné povolenie Drobnej architektúry a mobiliáru, Vodného prvku a Verejného osvetlenia (časť SO 03, SO 04 a SO 05). Dňa 26.11.2024 bolo zhotoviteľovi doručené kladné stanovisko SVHP ku vodnej stavbe SO 06 Studňa. Dňa 17.12.2024 bolo zhotoviteľovi doručené záväzné stanovisko obce podľa §140b stavebného zákona ku vodnej stavbe SO 06 Studňa. Dňa 18.12.2024 bola zhotoviteľom elektronicky odoslaná žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby SO 06 Studňa a súčasne žiadosť o osobitné užívanie vôd. Dňa 20.12.2024 boli tieto žiadosti doplnené o 2x tlačенú projektovú dokumentáciu. Dňa 30.01.2025 začalo konanie o povolení dopravnej stavby Zhotoviteľ o uvedené žiada z dôvodu, že do dnešného dňa nebolo zhotoviteľovi doručené začatie konania časti SO 03 až SO 05, ani začatie konania vodnej stavby SO 06.

Toto zdržanie nebolo možné predpokladať a nie je spôsobené vinou zhotoviteľa, preto zhotoviteľ žiada o predĺženie termínu pre dodanie IČ o 2 mesiace, čo je čas o ktorý sa celé konanie k dnešnému dňu pozdržalo, s čím zhotoviteľ súhlasí a je predmetom uvedeného dodatku.

3. Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s čl. 9 ods. 9.1 Zmluvy a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, nakoľko potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy.
4. Na základe vyššie uvedených skutočností uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok.

I.

Predmet dodatku

1. V Čl. 5. sa bod 5.1.2 Zmluvy nahrádza nasledovným novým znením:

*„5.1.2 Inžiniersku činnosť v zmysle čl. 2 a 4. tejto zmluvy a príloh v termíne:
do 26 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy*

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.

II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledujúce prílohy:
 - Príloha č. 1 – Žiadosť o predĺženie termínu dodania inžinierskej činnosti - Revitalizácia verejného priestoru – centrálneho územia medzi ulicami Borova, Gaštanová, Jaseňová a Platanová, Žilina - Solinky

27-02-2025

V Žiline dňa

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....

Ing. arch. Eva Babuliaková
konateľ

.....

 Mgr. Peter Fiabáne, primátor



MEB consulting s.r.o.
Čadečka 1592
022 01 Čadca

IČO : 51678578
DIČ : 2120792179
+421 917 788 925

www.mebarchitects.eu
meb@mebarchitects.eu

**Žiadosť o predĺženie termínu dodania inžinierskej činnosti - Revitalizácia verejného priestoru
– centrálneho územia medzi ulicami Borova, Gaštanová, Jaseňová a Platanová, Žilina - Solinky“**

Počas vykonávania inžinierskej činnosti došlo dva krát k podaniu námietky zo strany účastníka konania, čím sa proces vydania územného rozhodnutia predĺžil.

Dňa 6.6.2024 bol spisový materiál obcou Porúbka ako príslušným stavebným úradom odstúpený príslušnému správneému orgánu II. stupňa – Regionálnemu úradu pre územné plánovanie a výstavbu, Uhoľná 571/1 Žilina 01001.

Dňa 7.10.2024 bolo obci Porúbka doručené späťvzatie námietok a odvolania proti rozhodnutiu.

29.10.2024 bolo od Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu, Uhoľná 571/1 Žilina 01001 doručené oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia.

Medzičasom vypršali platnosti rozhodnutí správcov sietí – Slovak Telecom, UPC a taktiež sa zmenou legislatívy od 1.4.2024 musel opätovne vyjadriť UHA formou záväzného stanoviska.

Dňa 20.11.2024 bola zhotoviteľom podaná žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu (časť SO 02 – Spevnené plochy) a taktiež žiadosť o stavebné povolenie Drobnnej architektúry a mobiliáru, Vodného prvku a Verejného osvetlenia (časť SO 03, SO 04 a SO 05)

Dňa 26.11.2024 bolo zhotoviteľovi doručené kladné stanovisko SVHP ku vodnej stavbe SO 06 Studňa. Dňa 17.12.2024 bolo zhotoviteľovi doručené záväzné stanovisko obce podľa §140b stavebného zákona ku vodnej stavbe SO 06 Studňa. Dňa 18.12.2024 bola zhotoviteľom elektronicky odoslaná žiadosť o stavebné povolenie vodnej stavby SO 06 Studňa a súčasne žiadosť o osobitné užívanie vôd. Dňa 20.12.2024 boli tieto žiadosti doplnené o 2x tlačенú projektovú dokumentáciu.

Dňa 30.01.2025 začalo konanie o povolení dopravnej stavby.

Do dnešného dňa, to je 17.2.2025 nebolo zhotoviteľovi doručené začatie konania časti SO 03 až SO 05, ani začatie konania vodnej stavby SO 06.

Toto zdržanie nebolo možné predpokladať a nie je spôsobené vinou zhotoviteľa, preto Vás žiadame o predĺženie termínu pre dodanie IČ o 2 mesiace, to je do 16.05.2025, čo by mal byť dostatočný čas pre získanie stavebného povolenia. Zhotoviteľ nemá vplyv na dĺžku činnosti príslušných správnych orgánov.

Ďakujem

Ing. arch. Evá Babuliaková

V Novom Meste nad Váhom
dňa 17.02.2025