

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/2025/39/I/RUK/OCOZ
(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Osoba oprávnená konať vo veciach:
- zmluvných:
- realizácie zmluvy:
Tel.:
E-mail:

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99, Bratislava
prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor
00 397 865
2020845332
SK2020845332

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Zapísaný:

Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných vrátane podpisu:
b) realizácie Zmluvy:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:

SimKor s.r.o.

Trate Mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Miloš Šimek, konateľ
36 014 354
2020066180
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel Sro, vložka č. 3980/S

JUDr. Ing. Marta Šimeková, prokurista
Miloš Šimek, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ a samostatne aj ako „Zmluvná strana“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.01.2025 Zmluvu o dielo č. Z/2025/39/I/RUK/OCOZ (ďalej len „Zmluva“) na predmet zmluvy „Oprava verejne prístupných priestorov prízemnej chaty

UVZ UK Richňava".

- 2.2 Zmluvné strany sa z dôvodu potreby vykonania naviac prác, nevyhnutných pre dosiahnutie predmetu Zmluvy, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ako aj nevykonania určitých prác predstavujúcich predmet Zmluvy (menej práce), a s tým spojenou potreby úpravy zmluvnej ceny v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, a termínu a podmienok zhotovenia diela dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve.

Článok III. Predmet dodatku

- 3.1. V priebehu plnenia Zmluvy vznikla potreba vykonania naviac prác, nevyhnutných pre dosiahnutie predmetu Zmluvy, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ako aj nevykonania určitých prác predstavujúcich predmet Zmluvy (menej práce). Predmet Zmluvy, ktorý je upravený v čl. II. Zmluvy a špecifikovaný v prílohe č. 1 a 2 Zmluvy, sa mení tak, že sa dopĺňujú položky, ktoré je možné v rámci stavebných prác čerpať, a položky, ktoré sa nevyčerpajú.
- 3.2. Z dôvodov uvedených v bode 3.1. Dodatku vznikla potreba úpravy zmluvnej ceny, ktorá je upravená v čl. IV. Zmluvy, a to podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO v súlade s prílohou č. 1 tohto Dodatku.
- 3.3. Článok IV. bod 4.2 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:
- „Celková cena diela uvedeného v čl. 2 tejto zmluvy je v zmysle príloh tejto zmluvy:
cena diela bez DPH: 60 413,37 EUR“.*
- 3.4. Z dôvodov uvedených v bode 3.1. Dodatku vznikla potreba úpravy termínu a podmienok odovzdania diela, ktoré sú upravené v čl. III bod 3.2 Zmluvy.
- 3.5. Článok IV. bod 4.2 sa nahrádza novým znením, ktoré znie:
- „Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo najneskôr do 21.03.2025“.*
- 3.6. V súlade s bodmi 3.1 až 3.5 sa Príloha č. 1 tohto Dodatku – Výkaz výmer naviac a menej prác predstavuje novú Prílohu č. 3 Zmluvy. Nová príloha č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.7. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia oboma Zmluvnými stranami.
- 4.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tohto Dodatku v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých Zmluvné strany obdržia po jednom

rovnopise.

- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Príloha č. 1 – Výkaz výmer navyš a menej prác

V Bratislave, dňa

V , dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.
rektor

.....
JUDr. Ing. Marta Šimeková
prokurista