

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 21.3.2025

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej len „dodatok“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Sucháň
Sídlo:	Sucháň 82, 99 135 Dačov Lom
Štatutárny zástupca:	Mgr. Kristína Beracová
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Mgr. Kristína Beracová, starostka obce
- technických:	Ing. Bc Svetlana Juchová, stavebný dozor
IČO:	00319589
DIČ:	2021243268
Kontakt:	047/4514137/ 0918 485 995, starostasuchan@gmail.com
Bankové spojenie:	PRIMABANKA, a.s., pobočka Veľký Krtíš
Číslo účtu (IBAN):	SK11 5600 0000 0014 7314 5001

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	MARO, s.r.o.
Sídlo:	Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Registrácia:	OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13730/L
Štatutárny zástupca:	Jozef Kavulek, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Jozef Kavulek, konateľ
- technických:	Jozef Kavulek, konateľ
IČO:	36 407 020
DIČ:	2020123237
IČ DPH:	SK2020123237
Kontaktná osoba:	Jozef Kavulek, konateľ
Kontakt:	+421 902 504 951, odbyt@marotrade.eu
Bankové spojenie:	UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu (IBAN):	SK44 1111 0000 0011 3907 1000

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok 2

Predmet Dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 21.03.2025 a v súlade s článkom VIII. bod 3. Zmluvy o dielo.

2.2 V nadväznosti na bod 2.1 tohto článku dodatku sa mení Príloha č. 1 zmluvy – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer a nahrádza sa novou prílohou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku.

2.3 Zmeny sa týkajú nasledovných dodávok materiálov a prác:

2.3.1 Drenáž zemnej pláne:

V pôvodnom rozpočte ani PD nie je navrhnutá drenáž, počíta sa iba s vsakovaním do iba štrkového lôžka. Odporúčanie drenáže športoviska je veľmi dôležité z viacerých dôvodov, ktoré prispievajú k jeho dlhodobej funkčnosti, bezpečnosti a kvalite hracej plochy pri športových aktivitách. Hlavnými dôvodmi sú zlepšenie kvality povrchu počas dažďov, vzhľadom na to, že drenáž zabezpečí, rýchly odvod vody z povrchu ihriska a zamedzí vzniku zaplaveným miestam; predĺženie životnosti povrchu tým, že drenáž pomáha udržiavať stabilitu povrchu a vplýva na prevenciu erózie a poškodeniu štruktúry športoviska.

2.3.2 Umelá tráva:

V dokumentoch je nesúlad ohľadom parametrov umelej trávy. V pôvodnom rozpočte je uvedená 25mm aj s kučeravým vlasom, v Technickej správe je 20mm, potom sa uvádza aj 15mm. Vzhľadom na to, že kvôli nedostatočnému rozmeru sa tenis nebude hrať, tak odporúčame tráv s výškou vlasu 40mm. Táto umelá tráva je vhodná pre všetky ostatné športy. Vypĺňa sa pieskom a SBR granulátom, čo zaručuje vyšší komfort. Ďalším dôvodom je fakt, že pod 20mm realizujeme gumoasfalt, ktorý zaručí rovinatosť povrchu. Pod 40mm umelú tráv je taktiež odporúčaný, ale nie nevyhnutný.

2.3.3 Športové náradie:

V pôvodnom rozpočte sa uvádzajú futbalové brány 4x2m, ktoré sú vzhľadom na rozmer ihriska príliš veľké. Odporúčame štandardný rozmer brán k veľkosti ihriska, t.j. 3x2m. Ihrisko bude zároveň doplnené o športové náradie na volejbal a basketbal.

2.3.4 Oplotenie:

Navrhovaný systém oplotenia, ktorého súčasťou sú preglejkové mantinely bude nahradený systémom, ktorý využíva hliníkovo-plastové mantinely a vrchné stuženie. Hliníkovo-plastové mantinely sú odolnejšie voči poveternostným podmienkam, majú dlhšiu životnosť, nižšie náklady na údržbu a sú bezpečnejšie. Vrchné stuženie zabezpečí stabilitu a dlhšiu životnosť sieťového oplotenia.

2.4 Zmluvné strany uvádzajú, že cena za dielo sa mení podľa tohto článku nasledovne:

Pôvodná cena za dielo:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>52 077,69 EUR</i>
<i>DPH 23 %:</i>	<i>11 977,87 EUR</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>64 055,56 EUR</i>

Nová cena za dielo:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>53 807,34 EUR</i>
<i>DPH 23 %:</i>	<i>12 375,69 EUR</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>66 183,03 EUR</i>

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohtododatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohtododatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 3.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohtododatku je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer (po zmene).

V Sučanoch, dňa 25.3.2025

V Sucháni, dňa 26.3.2025

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Jozef Kavulek
konateľ

.....
Mgr. Kristína Beracová
starosta obce

Príloha č. 1 – Podrobný rozpočet podľa výkazu výmer (po zmene)