

## REKAPITULÁCIA- ZMENOVÉ KONANIE STAVBY

**Názov projektu:** "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce"

**Objednávateľ:** Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

**Zhotoviteľ:** StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

**Vyjadrenie zhotoviteľa** k navrhovaným zmenám na zákazke "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce":

Súčasťou plnenia predmetu diela „Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce“ je realizácia stavebných prác na odstránení bariér pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v priestoroch školy

Po zahájení búracích/stavebných prác boli na stavbe zistené nezrovnalosti, prípadne vznesené pripomienky/návrhy na technologicky vhodnejšie riešenie, ktoré sú bližšie špecifikované v nasledovných zmenových listoch, s uvedením pôvodného typu/návrhu a následne novo-navrhovaného typu/návrhu, s mínusovou položkou pôvodných typov a plusovou položkou novo-navrhovaných typov s vyznačením vo výkaze výmer a vyčíslením cenového rozdielu vyplývajúceho z týchto zmien.

Vyčíslenie zmeny:

| PČ | Názov/predmet zmeny                                                                                                                                                               | Cenový dopad ( + navýšenie ; - odpočet ) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | SO08.1 Toalety šatní- Zámena drevených obložkových zárubní za ocelové zárubne                                                                                                     | Bez zmeny ceny                           |
| 2. | SO05.1 Schodisko do jedálne- Zámena umývadlovej drevenej dosky so zapusteným umývadlom za štandardné umývadlo na konzolách                                                        | -601,44€ bez DPH                         |
| 3. | SO05.1 Schodisko do jedálne- prietokové ohrievače- chýbajúce prírodné káble ELI + istenie                                                                                         | + 188,48€ bez DPH                        |
| 4. | SO08.1 Toalety šatní- prietokové ohrievače- chýbajúce prírodné káble ELI + istenie, zmena typov prietokových ohrievačov                                                           | + 311,03€ bez DPH                        |
| 5. | SO03.1 Schodisko do dielni; SO04.1 Schodisko do telocvične; SO05.1 Schodisko do jedálne; SO09.1 Schodisko spojovacia chodba- chýbajúce prúdové chrániče k plošinám pre imobilných | + 464,40€ bez DPH                        |
| 6. | SO08.1 Toalety šatní- vykurovacie telesá- doplnenie                                                                                                                               | + 464,80€ bez DPH                        |
| 7. | SO08.1 Toalety šatní- zmena polohy priečky a otvárania dverí                                                                                                                      | Bez zmeny ceny                           |
|    | <b>Zmeny spolu:</b>                                                                                                                                                               | <b>+ 827,25€ bez DPH</b>                 |

Vyššie popísanými zmenami dochádza v celkovom sumáre k nasledujúcej úprave zmluvnej ceny:

**Pôvodná zmluvná cena:** 103 639,99€ bez DPH

**Zmenové konanie:** + 827,25€ bez DPH




**Nová zmluvná cena:** 104 467,24€ bez DPH

**DPH 23%:** 24 027,46€

**Cena celkom s DPH:** 128 494,71 €

**Vyjadrenie objednávateľa:** Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.

**Vyjadrenie technického dozora investora:** Technický dozor stavby s navrhovanou zmenou súhlasí.

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednávateľa:<br><br> | Technický dozor investor:<br> | Za zhotoviteľa:<br><br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

v PREŠOVE, dňa 19.3.2025

Prílohy:

Zmenový list č.1,

Zmenový list č.2,

Zmenový list č.3,

Zmenový list č.4,

Zmenový list č.5,

Zmenový list č.6,

Zmenový list č.7,

výkaz výmer po zmenách

## ZMENOVÝ LIST STAVBY- č.1

**Názov projektu:** "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce"

**Objednávateľ:** Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

**Zhotoviteľ:** StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

**Názov/predmet zmeny:** SO08.1 Toalety šatní- Zámena drevených obložkových zárubní za oceľové zárubne

**Vyjadrenie zhotoviteľa k navrhovaným zmenám na zákazke** "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce":

Zmena vyplýva z dôvodu, že sa jedná o "vlhké" priestory sociálnych zariadení, kde je predpoklad výskytu vysokej vlhkosti, prípadne vody z dôvodu umývania. Drevené obložkové zárubne sú na takéto vlhké podmienky veľmi náchylné preto navrhujeme použitie oceľových zárubní, ktoré majú vyššiu odolnosť a sú vhodnejšie do sociálnych zariadení. Zárubne budú ošetrené 2x náterom (1x základný, 1x vrchný).



Vyčíslenie zmeny v rozpočte:

| PČ    | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 141   | K   | 766702111.S       | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové                                                                                                    | ks | -4,000   | 45,00        | -180,00           |
| 141.1 | K   | 766702111.S.1     | Montáž zárubní oceľových pre dvere jednokrídlové                                                                                                      | ks | 4,000    | 45,00        | 180,00            |
| 142   | M   | 61181000270 0.S   | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere       | ks | -4,000   | 127,80       | -511,20           |
| 142.1 | M   | 61181000270 0.S.1 | Zárubňa vnútorná oceľová, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, (1x základný náter + 1x vrchný náter) | ks | 4,000    | 127,80       | 511,20            |

Navrhovanými zmenami nedochádza k zmene zmluvnej ceny.

**Vyjadrenie objednávateľa:** Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.

**Vyjadrenie technického dozora investora:** Technický dozor stavby s navrhovanou zmenou súhlasí.

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednávateľa:                                                                   | Technický dozor investora:                                                           | Za zhotoviteľa:                                                                       |
|  |  |  |

V PREŠOVE, dňa 19.3.2025



## ZMENOVÝ LIST STAVBY- č.2

**Názov projektu:** "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce"

**Objednávateľ:** Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

**Zhotoviteľ:** StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

**Názov/predmet zmeny:** SO05.1 Schodisko do jedálne- Zámena umývadlovej drevenej dosky so zapusteným umývadlom za štandardné umývadlo na konzolách

**Vyjadrenie zhotoviteľa k navrhovaným zmenám na zákazke "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce":**

Zmena vyvolaná požiadavkou na lepšiu údržbu a čistenie umývadla, kde pri drevenej doske a častom používaní daných umývadiel môže/nemusi dôjsť vplyvom vody k poškodeniu dreveného pultu. Z tohto dôvodu navrhovaná zmena nastáva v zmene typu umývadla na štandardné umývadlo na konzolách a vypustení/nedodaní dreveného pultu.




Vyčíslenie zmeny v rozpočte:

| PČ   | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                  | MJ | Množst<br>vo | J.cena<br>[EUR] | Cena<br>celkom<br>[EUR] |
|------|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------------------|
| 44   | K   | 725219501.S     | Montáž umývadla keramického zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry                                              | ks | -1,000       | 21,40           | -21,40                  |
| 44.1 | K   | 725219501.S.1   | Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry                                                         | ks | 1,000        | 29,96           | 29,96                   |
| 45   | M   | 642110000002    | Zápusné umývadlo priemer 420 mm s 1 otvorm na batériu                                                                  | ks | -1,000       | 76,77           | -76,77                  |
| 45.1 | M   | 642110000002.1  | Závesné umývadlo priemer 550 mm s 1 otvorm na batériu                                                                  | ks | 1,000        | 76,77           | 76,77                   |
| 62   | K   | 766811031.S R   | Montáž umývadlovej dosky 600x600mm, hrúbky 100mm, na konzoly, opláštenie drevenými doskami odolnými voči vode, dub/buk | ks | -1,000       | 60,00           | -60,00                  |
| 63   | M   | 61568000010 0.S | Umývadlová doska 600x600mm, hrúbky 100mm, na konzoly, opláštenie drevenými doskami odolnými voči vode, dub/buk         | ks | -1,000       | 550,00          | -550,00                 |

Navrhovanými zmenami dochádza k zmene zmluvnej ceny, t.j. poníženie o 601,44€ bez DPH.

**Vyjadrenie objednávateľa:** Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.

**Vyjadrenie technického dozora investora:** Technický dozor stavby s navrhovanou zmenou súhlasí.

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednávateľa:                                                                   | Technický dozor investor:                                                            | Za zhotoviteľa:                                                                       |
|  |  |  |

V Prešove, dňa 19.3.2025

## ZMENOVÝ LIST STAVBY- č.3

**Názov projektu:** "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce"

**Objednávateľ:** Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

**Zhotoviteľ:** StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

**Názov/predmet zmeny:** SO05.1 Schodisko do jedálne- prietokové ohrievače- chýbajúce prírodné káble ELI + istenie

**Vyjadrenie zhotoviteľa k navrhovaným zmenám na zákazke** "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce":

Projektová dokumentácia ani výkaz výmer neobsahuje/nerieši prívod elektrického prúdu k navrhnutým prietokovým ohrievačom. Z tohto dôvodu je nutné doplniť prívodný kábel a istenie v rozvádzači pre správne fungovanie prietokových ohrievačov.

Vyčíslenie zmeny v rozpočte:

| PČ | Typ | Kód    | Popis                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 91 | K   | Pol175 | Vodič prepojovací voľne uložený CYA 6- naviac pre prietokové ohrievače                              | m  | 30,000   | 1,17         | 35,06             |
| 92 | M   | Pol176 | Vodič CYA (H07V-K 25) 6 zel/žltý- naviac pre prietokové ohrievače                                   | m  | 30,000   | 0,78         | 23,44             |
| 93 | K   | Pol19  | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3x2,5- naviac pre prietokové ohrievače                              | m  | 30,000   | 1,17         | 35,06             |
| 94 | M   | Pol20  | Kábel pevný CYKY-J 3x2,5- naviac pre prietokové ohrievače                                           | m  | 30,000   | 1,04         | 31,20             |
| 95 | K   | Pol4   | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)- naviac pre prietokové ohrievače              | m  | 1,000    | 1,75         | 1,75              |
| 96 | M   | Pol5   | Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku- naviac pre prietokové ohrievače                        | m  | 1,000    | 0,25         | 0,25              |
| 97 | K   | Pol6   | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z- naviac pre prietokové ohrievače | m  | 1,000    | 6,26         | 6,26              |
| 98 | M   | Pol7   | Zásuvka jednonásobná polozapustená 2P+PE komplet- naviac pre prietokové ohrievače                   | m  | 1,000    | 3,56         | 3,56              |
| 99 | M   | Pol22  | Kombinovaný prúdový chránič B16A/1N/0,03- naviac pre prietokové ohrievače                           | ks | 1,000    | 51,90        | 51,90             |

Navrhovanými zmenami dochádza k zmene zmluvnej ceny, t.j. navýšenie ceny o 188.48€ bez DPH.

**Vyjadrenie objednávateľa:** Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.

**Vyjadrenie technického dozora investora:** Technický dozor stavby s navrhovanou zmenou súhlasí.

|                                                                                          |                                                          |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Za objednávateľa:<br>STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA<br>TECHNICKÁ<br>VOLGOGRADSKÁ 1, 080 01 PREŠOV | Technický dozor investor:<br>KONSTRUKČNÁ FIRMA<br>STAVBY | Za zhotoviteľa:<br>StavStar s.r.o.<br>Hlavná 59/42, 053 05 Granč Petrovce |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

V PREŠOVE, dňa 19.3.2025



## ZMENOVÝ LIST STAVBY- č.4

**Názov projektu:** "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce"

**Objednávateľ:** Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

**Zhotoviteľ:** StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

**Názov/predmet zmeny:** SO08.1 Toalety šatní- prietokové ohrievače- chýbajúce prívodné káble ELI + istenie, zmena typov prietokových ohrievačov

**Vyjadrenie zhotoviteľa k navrhovaným zmenám na zákazke** "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce":

Projektová dokumentácia ani výkaz výmer neobsahuje/nerieši prívod elektrického prúdu k navrhnutým prietokovým ohrievačom. Z tohto dôvodu je nutné doplniť prívodný kábel a istenie v rozvážači pre správne fungovanie prietokových ohrievačov. Zároveň projekt definuje pri 2ks umývadlách v m.č. 1.01 jeden kus prietokového tlakového ohrievača spoločného pre oba umývadla. V m.č. 1.01- WC imobilné projekt definuje 1ks prietokového beztlakového ohrievača s batériou. Výkaz výmer ale obsahuje 2 ks rovnakého beztlakového prietokového ohrievača. Pre správne fungovanie je nutná realizácia podľa projektu a preto je táto zmena vyšpecifikovaná ako 1ks mínusom prietokového beztlakového ohrievača a 1ks plusom tlakovým prietokovým ohrievačom.




Výčíslenie zmeny v rozpočte:

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                | MJ | Množst<br>vo | J.cena<br>[EUR] | Cena<br>celkom<br>[EUR] |
|-------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------------------|
| 163.1 | M   | Pol22.1    | Kombinovaný prúdový chránič B16A/1N/0,03- navyiac pre prietokové ohrievače                           | ks | 2,000        | 51,90           | 103,80                  |
| 176.1 | K   | Pol175     | Vodič prepojovací voľne uložený CYA 6- navyiac pre prietokové ohrievače                              | m  | 35,000       | 1,17            | 40,90                   |
| 177.1 | M   | Pol176     | Vodič CYA (H07V-K 25) 6 zel/žltý- navyiac pre prietokové ohrievače                                   | m  | 35,000       | 0,78            | 27,34                   |
| 178.1 | K   | Pol19      | Kábel uložený pod omietkou CYKY 3x2,5- navyiac pre prietokové ohrievače                              | m  | 35,000       | 1,17            | 40,90                   |
| 179.1 | M   | Pol20      | Kábel pevný CYKY-J 3x2,5- navyiac pre prietokové ohrievače                                           | m  | 35,000       | 1,04            | 36,57                   |
| 180.1 | K   | Pol4       | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)- navyiac pre prietokové ohrievače              | ks | 2,000        | 1,75            | 3,51                    |
| 181.1 | M   | Pol5       | Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku- navyiac pre prietokové ohrievače                        | ks | 2,000        | 0,25            | 0,50                    |
| 182.1 | K   | Pol6       | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z- navyiac pre prietokové ohrievače | ks | 2,000        | 6,26            | 12,52                   |
| 183.1 | M   | Pol7       | Zásuvka jednonásobná polozapustená 2P+PE komplet- navyiac pre prietokové ohrievače                   | ks | 2,000        | 3,56            | 7,13                    |
| 115.1 | M   | 7255391404 | Prietokový ohrievač HAKL PM SET -P s batériou                                                        | ks | -1,000       | 104,67          | -104,67                 |
| 116.1 | K   | 7255391403 | Montáž elektrického prietokového ohrievača 3,5 kW                                                    | ks | -1,000       | 11,56           | -11,56                  |
| 116.2 | K   | 7255391401 | Montáž elektrického prietokového ohrievača 5,5 kW                                                    | ks | 1,000        | 11,56           | 11,56                   |
| 115.2 | M   | 7255391402 | Prietokový ohrievač HAKL MK1                                                                         | ks | 1,000        | 142,53          | 142,53                  |

Navrhovanými zmenami dochádza k zmene zmluvnej ceny, t.j. navýšenie ceny o 311,03€ bez DPH.

**Vyjadrenie objednávateľa:** Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.

**Vyjadrenie technického dozora investora:** Technický dozor stavby s navrhovanou zmenou súhlasí.

|                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednávateľa:<br> | Technický dozor investor:<br> | Za zhotoviteľa:<br><br>Tel.: 0915 319 872 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V PREŠOVE, dňa 19.3.2025





## ZMENOVÝ LIST STAVBY- č.5

**Názov projektu:** "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce"

**Objednávateľ:** Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

**Zhotoviteľ:** StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

**Názov/predmet zmeny:** SO03.1 Schodisko do dielni; SO04.1 Schodisko do telocvične; SO05.1 Schodisko do jedálne; SO09.1 Schodisko spojovacia chodba- chýbajúce prúdové chrániče k plošinám pre imobilných

**Vyjadrenie zhotoviteľa** k navrhovaným zmenám na zákazke "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce ":

Projektová dokumentácia ani výkaz výmer neobsahuje/nerieši istenie plošín pre imobilných prúdovým chráničom. Pre správne fungovanie a záruku na tieto plošiny je nutné doplniť prúdové chrániče pre tieto plošiny.

Vyčíslenie zmeny v rozpočte:

### SO03.1 Schodisko do dielni:

| PČ | Typ | Kód    | Popis                     | MJ | Množst<br>vo | J.cena<br>[EUR] | Cena<br>celkom<br>[EUR] |
|----|-----|--------|---------------------------|----|--------------|-----------------|-------------------------|
| 30 | K   | Pol100 | Montáž prúdového chrániča | ks | 1,000        | 21,62           | 21,62                   |
| 31 | M   | Pol101 | Prúdový chránič 25/2/003  | ks | 1,000        | 55,78           | 55,78                   |

### SO04.1 Schodisko do telocvične:

| PČ | Typ | Kód    | Popis                     | MJ | Množst<br>vo | J.cena<br>[EUR] | Cena<br>celkom<br>[EUR] |
|----|-----|--------|---------------------------|----|--------------|-----------------|-------------------------|
| 31 | K   | Pol100 | Montáž prúdového chrániča | ks | 1,000        | 21,62           | 21,62                   |
| 32 | M   | Pol101 | Prúdový chránič 25/2/003  | ks | 1,000        | 55,78           | 55,78                   |

### SO05.1 Schodisko do jedálne:

| PČ  | Typ | Kód    | Popis                     | MJ | Množst<br>vo | J.cena<br>[EUR] | Cena<br>celkom<br>[EUR] |
|-----|-----|--------|---------------------------|----|--------------|-----------------|-------------------------|
| 100 | K   | Pol100 | Montáž prúdového chrániča | ks | 2,000        | 21,62           | 43,24                   |
| ##  | M   | Pol101 | Prúdový chránič 25/2/003  | ks | 2,000        | 55,78           | 111,55                  |

### SO09.1 Schodisko spojovacia chodba:




| PČ | Typ | Kód    | Popis                     | MJ | Množst<br>vo | J.cena<br>[EUR] | Cena<br>celkom<br>[EUR] |
|----|-----|--------|---------------------------|----|--------------|-----------------|-------------------------|
| 31 | K   | Pol100 | Montáž prúdového chrániča | ks | 2,000        | 21,62           | 43,24                   |
| 32 | M   | Pol101 | Prúdový chránič 25/2/003  | ks | 2,000        | 55,78           | 111,55                  |

Navrhovanými zmenami dochádza k zmene zmluvnej ceny, t.j. navýšenie ceny o 464,4€ bez DPH.



**Vyjadrenie objednávateľa:** Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.

**Vyjadrenie technického dozora investora:** Technický dozor stavby s navrhovanou zmenou súhlasí.

|                                                                                                        |                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednávateľa:<br> | Technický dozor investor:<br> | Za zhotoviteľa:<br><br>Tel.: 0915 319 872 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V PREŠOVE, dňa 19.3.2025

## ZMENOVÝ LIST STAVBY- č.6

**Názov projektu:** "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce"

**Objednávateľ:** Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

**Zhotoviteľ:** StavStar s.r.o., Hlavná 59/42, 053 05 Granč-Petrovce

**Názov/predmet zmeny:** SO08.1 Toalety šatní- vykurovacie telesá- doplnenie

**Vyjadrenie zhotoviteľa** k navrhovaným zmenám na zákazke "Debarierizácia SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov – stavebné práce ":

Navrhované práce riešia demontáž existujúceho vykurovacieho telesa s následným zaslepením potrubia v podlahe, t.j. priestory budú po rekonštrukcii bez zdroja tepla. Nakoľko sa jedná o priestor sociálnych zariadení, je vysoký predpoklad vzniku vlhkosti a možných plesní. Z tohto dôvodu navrhujeme doplnenie 2 ks vykurovacích telies 11K 600x600mm, jeden do priestoru WC imobilné a druhý do priestoru WC muži.



Vyčíslenie zmeny v rozpočte:

| PČ  | Typ | Kód    | Popis                                                                                                                                                          | MJ | Množst<br>vo | J.cena<br>[EUR] | Cena<br>celkom<br>[EUR] |
|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------------------|
| 196 | K   | Pol196 | Dodáva a montáž vykurovacieho telesa VKP 11K 600x600mm, vrátane pripojovacieho potrubia 16mm, T-kus, prechod, set VK rohový a pomocného a kotviaceho materiálu | ks | 2,000        | 232,40          | 464,80                  |

Navrhovanými zmenami dochádza k zmene zmluvnej ceny, t.j. navýšenie ceny o 464,8€ bez DPH.

**Vyjadrenie objednávateľa:** Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.

**Vyjadrenie technického dozora investora:** Technický dozor stavby s navrhovanou zmenou súhlasí.

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednávateľa:                                                                   | Technický dozor investor:                                                            | Za zhotoviteľa:                                                                       |
|  |  |  |

V PREŠOVE, dňa 19.3.2025









**Vyjadrenie objednávateľa:** Objednávateľ s navrhovanou zmenou súhlasí.

**Vyjadrenie technického dozora investora:** Technický dozor stavby s navrhovanou zmenou súhlasí.

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Za objednávateľa:                                                                 | Technický dozor investor:                                                          | Za zhotoviteľa:                                                                     |
|  |  |  |

V PRÁŠOVE, dňa 19.3.2015