

Dodatok č. 2

ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 17.06.2024 uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Článok I. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Olejníkov**
Sídlo: Olejníkov 44, 08257 Olejníkov
IČO: 00327531
DIČ: 2020711638
Štatutárny zástupca: Eva Bartošová- starostka
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK74 0200 0000 0047 0375 0551
Tel.: 0905 214 020
E-mail: obecolejnikov@gmail.com
Webová stránka: <https://www.olejnikov.sk/>
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Článok II. Zhotoviteľ: Združenie Olejníkov, EKO SVIP - CEPRAS

Vedúci člen:

Obchodné meno: **EKO SVIP, s.r.o.**
Sídlo: Ovocinárska 48, Sabinov 083 01
IČO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ pre DPH: SK2020004646
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10621/P
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Bujňák, konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Peter Bujňák
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Pavol Urda
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK24 0200 0000 0012 0525 2257
SWIFT: SUBASKBX
Tel.: 051 45 21 375
E-mail: ekosvip@ekosvip.sk

Člen:

Obchodné meno: **CEPRAS s.r.o.**
Sídlo: Priemyselná štvrť 20, Sabinov 083 01
IČO: 45 943 958
DIČ: 2023148512
IČ pre DPH: SK2023148512
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23769/P
Štatutárny zástupca: Jozef Solár, konateľ
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK15 0200 0000 0028 3187 0057

SWIFT: SUBASKBX
Tel.: +421 905 259 679
E-mail: ceprassro@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)
Spolu objednávateľ a zhotoviteľ ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo.

ČLÁNOK I

Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo zo dňa 17.06.2024, ktorej predmetom uskutočnenie stavebných prác s názvom „**Splašková kanalizácia v Obci Olejníkov**“.
- 1.2 V súlade s článkom Čl. 9. *Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 9.5 („Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela...“) sa zmluvné strany dohodli na zmene dátumu odovzdania-dátumový termín na ukončenia dielo – a to do 14.06.2025, pričom pričom stanovená lehota do 6 mesiacov od prevzatia staveniska ostáva zachovaná (t.j. lehota výstavby sa nepredĺžila o 17 dní, keďže boli práce prerušené) a to na základe nevhodných klimatických podmienok (mínusové teploty), ktoré znemožnili realizáciu diela. Celé odôvodnenie je uvedené v Článku II tohto dodatku.
- 1.3 Tento dodatok sa uzatvoril taktiež v súlade s článkom 12 *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo, konkrétne s bodom 12.2. Zmluvy o dielo.

ČLÁNOK II

Odôvodnenie uzatvorenia tohto dodatku

- 2.1 V priebehu realizácie diela došlo k takým klimatickým podmienkam, ktoré znemožnili realizáciu prác (mínusové teploty) počas jednotlivých dní nasledovne:

30.12.2024 – 31.12.2024 – 2 dni
01.01.2025 – 05.01.2025 – 4 dni
19.01.2025 – 22.01.2025 – 4 dni
15.02.2025 – 21.02.2025 – 7 dní

SPOLU = 17 dní

Podkladom k týmto dátumom je potvrdenie Slovenského hydrometeorologického ústavu s min. a max. dennými teplotami z najbližšej meteorologickej stanice k Obci Olejníkov – Príloha č. 1 tohto dodatku.

Prerušenie prác je taktiež zaznamenané v stavebnom denníku – Príloha č. 2 tohto dodatku.

- 2.2 Termín dokončenia realizácie dielo bol v Zmluve o dielo stanovené v bode 3.2.2. nasledovne: „do 6 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom“.
Stavenisko bolo prevzaté zhotoviteľom dňa 29.11.2024 a ukončenie stavby podľa uzatvorenej Zmluvy o dielo (do 6 mesiacov) je dátumovo do dňa 28.05.2025.
- 2.3 Z dôvodu nevhodných klimatických podmienok bola výstavba prerušená v hore uvedených dňoch, prerušenie teda trvalo 17 dní, a na základe tohto prerušenia sa dátumovo posúva dátumový termín ukončenia stavby a to na 14.06.2025, pričom stanovená lehota do 6 mesiacov od prevzatia staveniska ostáva zachovaná (t.j. lehota výstavby sa nepredĺžila o 17 dní, keďže v uvedených dňoch nebola realizácia prác možná).

- 2.4 Zároveň v čase od 01.11.2024 do 31.03.2024 nebolo možné realizovať kanalizáciu v úseku od Š44 po Š66 a Š74A po Š89 na základe zimnej uzávery štátnej cesty č. 3183 (informácia zamestnancami Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja – záznam v Zápise z pracovného stretnutia č. 1).
- 2.5 Tento dodatok je uzatvorený aj z dôvodu, že financovanie predmetu zákazky je z externých zdrojov – Environmentálny fond, pričom pre korektnosť postupov bolo nevyhnutné uzatvoriť tento dodatok.

ČLÁNOK III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 2 je uzatvorený v súlade § 18 ods. 1 písm. a) a zároveň v súlade § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy:

Príloha č. 1 – potvrdenie SHMU

Príloha č. 2 – dotknuté strany stavebného denníka

V _____, dňa _____

V _____, dňa _____

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Eva Bartošová
Starostka Obce Olejníkov

Ing. Peter Bujňák
konateľ EKO SVIP, s.r.o.
Vedúci člen skupiny na základe plnej moci