

Dodatok č. 3

k Zmluve o dielo zo dňa 03.01.2024

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na základe postupu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zadávanie podlimitných zákaziek).

I. Zmluvné strany

Na jednej strane:	Mesto Filakovo
Sídlo:	Radničná 25, 98601 Filakovo
IČO:	00316075
DIČ:	2021115052
Štatutárny orgán:	Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
Bankové spojenie:	VÚB Slovensko a.s.
IBAN:	SK33 0200 0000 0029 1559 6059
Osoby oprávnené konať vo veciach:	
-zmluvy:	JUDr. Norbert GECSO
-emaily:	norbert.gecso@filakovo.sk
-technických:	Ing. Ivan Vanko
-emaily:	ivan.vanko@filakovo.sk
-telefónny kontakt:	Ing. Ivan Vanko – 0907 244 983

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:	
Obchodné meno:	PAMARCH, s.r.o.
Sídlo, (miesto podnikania):	Štefánikova 7, 949 01 Nitra
IČO:	46 282 041
DIČ:	2023307088
IČDPH:	SK2023307088
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Kresan, Konateľ
V technických veciach:	Ing. Stanislav Rebo
Bankové spojenie:	ČSOB a. s.
	č. účtu: SK30 7500 0000 0040 1406 2139
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okresného súdu I, Číslo zápisu:
	oddiel: Sa, vložka č.: 29502/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ Zmluvné strany uzavreli dňa 03.01.2024 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela s názvom: „ **KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ**“ – časť 1 **Stavebné práce** “ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva je výsledkom verejného obstarávania.
- 2.2. Počas realizácie Diela vznikla potreba zmeny diela, pričom ide najmä o vykonanie nepredvídateľných a doplňujúcich stavebných prác. Jedná sa o doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) nie je možná z ekonomických a technických dôvodov a zmena dodávateľa (Zhotoviteľa) by verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov, zároveň niektoré zmeny vyplynuli z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č. 3 k zmluve o dielo.
- 2.3 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 2.2. tohto článku uzatvárajú zmluvné strany po vzájomnej dohode a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c), § 18 ods. 3 písm. a), § 18 ods. 5 a § 18 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní tento dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa zmluva o dielo dopĺňa tak ako je uvedené v článku III. tohto dodatku.

Článok III. Obsah dodatku

- 3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňa nasledovný článok zmluvy o dielo:
- 3.1.1. Týmto dodatkom sa mení rozsah diela o práce a dodávky podľa pokynov Objednávateľa; v tejto súvislosti sa čl. II Predmet zmluvy a úvodné ustanovenia v ods. 1. dopĺňa o nový bod 1.1. nasledovne:
- 1.1. Rozsah diela sa mení a dopĺňa o práce a dodávky podľa zmenových listov č. 1 až 17 a podľa požiadaviek Objednávateľa; zmenové listy sa stávajú neoddeliteľnými prílohami Zmluvy.
- 3.1.2. Týmto dodatkom sa v súvislosti so zmenou (rozšírením) rozsahu diela podľa ods. 3.1.2. tohto Dodatku a v zmysle čl. IV. Cena diela, mení celková zmluvná cena diela nasledovne:
- | | |
|--|----------------|
| a) Cena bez DPH za časti diela dodané do 31.12.2024 je | 816 456,82 € |
| (sadzba 20%) vo výške | 163 291,36 € |
| cena s DPH za časti diela dodané do 31.12.2024 vo výške | 979 748,19 € |
| b) Cena bez DPH za časti diela dodané od 01.01.2025 je | 1 226 901,08 € |
| a DPH (sadzba 23%) vo výške | 282 187,25 € |
| t.j. cena s DPH za časti diela dodané od 01.01.2025 vo výške | 1 509 088,33 € |

Dodatok č. 3 bez DPH	215 618,03 €
Eur Cena DPH (23%)	49 592,15 €
Dodatok č. 3 vrátane DPH	265 210,18 €

Cena diela celkom ZoD + Dodatok č. 2 + Dodatok č. 3 bez DPH	2 258 975,94 €
Cena DPH (20%)	163 291,36 €
Cena DPH (23%)	282 187,25 € + 49 592,15 €
Cena DPH celkom	495 070,76 €

Cena diela celkom ZoD + Dodatok č. 2 + Dodatok č. 3 vrátane DPH 2 754 046,70 €

Článok IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné body ZoD ostávajú nezmenené. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Na uvedené účely udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi písomný súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov.

4.2 Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Zmenové listy č. 1 až 17


Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 29. 04. 2025

Vo Filákov, dňa 29. 04. 2025


Ing. Ján Kresan
Konateľ PAMARCH, s.r.o.

MESTO FILÁKOVO

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

„KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ“ – časť 1 Stavebné práce
Sumarizácia zmenových listov - príloha k Dodatku_03 k ZoD

Por. Č.	Zmenový list č.		DODATOK č. 3
1	1	Je nutná hydraulická výhybka medzi kotlom a rozdelovačom (chýba vo VV), Rozdelovač a zberač UK bude nový? (chýba vo VV)	2 624,39 €
2	2	Vyriešiť konštrukciu krovu nad spojovacou chodbou S3, S7, S6a, S6b	5 156,46 €
3	16	Demontáž a znovu vymurovanie štítových múrov S3, S6a, S6b, vytvorenie prechodu v štítovom murive medzi S6a a S6b	1 180,63 €
4	3	Vyriešiť skladbu plochej strechy nad garážou - chýbajúci trapézový plech - zváranie I profilov	2 826,09 €
5	4	Vyriešiť skladbu plochej strechy nad M 1.33 - chýbajúci trapézový plech	5 963,76 €
6	17	zmena domontáže a spätnej montáže podhládov I a II ETAPA - ak sa budú montovať staré kazetové podhlády	27 573,23 €
7	5	zasekanie rúr v miestnostiach 1.01, 1.02, 1.33, 2.11, 2.12, 2.17 do steny + zmena na plasthliník	2 583,84 €
8	15	Návrh sanačnej omietky - návrh PD nie je vhodný	11 156,15 €
9	6	Zmena systému výmeny vzduchu	7 734,83 €
10	7	Rozvod vodovodu	19 890,10 €
11	8	Radiátory (zmena vyplývajúca zo zmeny dispozície 2.NP)	1 512,38 €
12	9	Strojné omietky	95 145,91 €
13	10	Rolety	19 976,34 €
14	11	Prestupy	5 279,23 €
15	12	Stavebná úprava kotolne	4 336,35 €
16	13	Zmena trasy VZT	592,69 €
17	14	Doplnenie elektornického vrátnika	2 085,65 €
CELKOM bez DPH			215 618,04 €



PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce			
Oznámenie zmeny			
Stavebný objekt / časť diela:		Oznámenie č. 1	Dátum:
Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ: Mesto Fiľakovo		
Adresa: Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa: Radničná25, 986 01 Fiľakovo		
Zástupca: Ing. Stanislav Rebo	Zástupca: Ing. Ivan Vanko		
Doplnenie kotolne			
Pozícia	Popis zmeny	Cena bez DPH	
Kotolňa	Doplnenie nutne potrebných komponentov do kotolne, ktoré chýbali v rozpočte	2624,39	
Dôvod zmeny: Požiadavka investor - chyba projektu, chyba v PD, nutné doplniť kvôli funkčnosti, STN, TUV, SUD, kolaudácii			
PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁC (musí byť výslovne uvedený):			ANO
Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na ocenenie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo dokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.			
Termín:	Má vplyv na termín		
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta:	
Meno: Ing. Stanislav Rebo	Meno: Ing. Ivan Vanko 25. 02. 2025	Meno: Ján Zaťko	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Dátum:	
		Meno: Ing. Zsolt Papp	
		Dátum:	
Rozdelenie:			
1. Zhotoviteľ - original	2. Objednávateľ - original	3. TDI - original	4. Projektant - original

Zmenový list č. 1

Stavba:

Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ

Objekt:

ZL1 - Chýbajúce zariadenia kotolne, strojovne a armatúry ÚK

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Dôvod zmeny:

Nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

Cena bez DPH

2 624,39

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

546,04

20,00%

109,21

Cena s DPH

v EUR

2 733,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25. 02. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

— REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

— Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ

— Objekt: ZL1 - Chýbajúce zariadenia kotolne, strojovne a armatúry ÚK

— Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

— Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 624,39
— PSV - Práce a dodávky PSV	2 624,39
713 - Izolácie tepelné	67,79
— 731 - Ústredné kúrenie - kotolne	987,80
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	846,20
— 734 - Armatúry	641,02
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	81,58

— ROZPOČET

Stavba:

Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ

Objekt:

ZL1 - Chýbajúce zariadenia kotolne, strojovne a armatúry ÚK

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 624,39
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 624,39
D	713		Izolácie tepelné				67,79
1	K	713311221.S	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi, rohožami s Al fóliou pripevnenými, plôch tvarovaných, jednovrstvová	m2	3,000	12,11	36,33
2	M	631470001300.S	Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 30 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí	m2	2,850	11,04	31,46
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				987,80
3	K	731370035.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 8 m3/h, DN 65	ks	1,000	82,46	82,46
4	M	484810008973.S	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov prírubový, prietok 8,0 m3/h, DN 65, PN 6	ks	1,000	905,34	905,34
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				846,20
5	K	732111402.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100 mm)	ks	1,000	30,70	30,70
6	M	484650000200.S	Rozdeľovač a zberač modul 100 mm, max. prietok 10 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa	m	1,900	381,83	725,48
7	M	484650038700.S	Pevný stojan modul 100 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	2,000	45,01	90,02
D	734		Armatúry				641,02
8	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	5,61	5,61
9	M	551240010800.S	Guľový kohút so zaistením 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	1,000	68,06	68,06
10	K	734241216.S	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 5/4	ks	1,000	21,31	21,31
11	K	734292763	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný závit	kus	-2,000	11,20	-22,40
12	K	734292765	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný závit	kus	1,000	22,10	22,10
13	K	734292766	Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný závit	kus	-4,000	36,15	-144,60
14	K	734292767	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný závit	kus	6,000	40,10	240,60
15	K	734411111	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	kus	2,000	22,57	45,14
16	K	734421130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	4,000	65,00	260,00
17	K	734424921	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K71-481-716 M 20x1,5	kus	4,000	23,67	94,68
18	K	734493211	Návarok s metrickým závitom akosť mat. M12x1, 5 dĺžka do 220 mm	kus	6,000	8,42	50,52
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				81,58
19	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	5,000	9,49	47,45
20	M	423410003100.R	Stojan pre hydraulický vyrovnávač	ks	1,000	34,13	34,13

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce			
Oznámenie zmeny			
Stavebný objekt / časť diela:		Oznámenie č.	2
		Dátum:	
Zhotoviteľ:	PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ:	Mesto Filákov
Adresa:	Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa:	Radničná 25, 986 01 Filákov
Zástupca:	Ing. Stanislav Rebo	Zástupca:	Ing. Ivan Vanko
Skutočne prevedené práce krovov			
Pozícia	Popis zmeny	Cena bez DPH	
S7, S6a, S6b, S3	Projektovaný stav krovov, nekorešpondoval so skutočným stavom existujúcich striech. Bolo nutné meniť postupy realizácie a dopĺňať chýbajúce prvky alebo celé krovky na základe skutočného stavu. Podrobne uvedené v prílohe	5 156,46	
Dôvod zmeny: Projekt nekorešpondoval so skutočným stavom			
PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁC (musí byť výslovne uvedený):			ANO
Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na ocenenie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo dokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.			
Termín:	Má vplyv na termín		
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta	
Meno: Ing. Stanislav Rebo	Meno: Ing. Ivan Vanko 25. 02. 2025	Meno: Ján Zaťko	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Dátum:	
		Meno: Ing. Zsolt Papp	
		Dátum:	
Rozdelenie:			
1. Zhotoviteľ - original	2. Objednávateľ - original	3. TDI - original	4. Projektant - original

stav						stav					
rozm						rozm					
počet						počet					
dĺžka(m)						dĺžka(m)					
4						4					
0,6912						0,6912					
3,84						3,84					
4,5312						4,5312					
4,98432						4,98432					
m3						m3					
jc						jc					
Celkom						Celkom					
5						5					
150						150					
750						750					
Naviac práce/Menej práce						Naviac práce/Menej práce					
0,0864						0,0864					
150						150					
12,95						12,95					
rozmer(m)						rozmer(m)					
počet						počet					
dĺžka(m)						dĺžka(m)					
5						5					
0,05						0,05					
0,05						0,05					
0,1						0,1					
0,1						0,1					
0,15						0,15					
0,15						0,15					
0,15						0,15					
0,1						0,1					
0,2						0,2					
0,025						0,025					
2,085						2,085					
2,2935						2,2935					
m3						m3					
JC						JC					
Celkom						Celkom					
2,2935						2,2935					
890						890					
2041,215						2041,215					
rozmer(m)						rozmer(m)					
počet						počet					
dĺžka(m)						dĺžka(m)					
3						3					
0,12						0,12					
0,15						0,15					
0,2						0,2					
0,15						0,15					
0,15						0,15					
0,14						0,14					
0,14						0,14					
0,15						0,15					
0,15						0,15					
0,06						0,06					
2,9436						2,9436					
3,23796						3,23796					
m3						m3					
JC						JC					
Celkom						Celkom					
0,73796						0,73796					
860						860					
624,6436						624,6436					
rozmer(m)						rozmer(m)					
počet						počet					
dĺžka(m)						dĺžka(m)					
7						7					
0,14						0,14					
0,1						0,1					
0,15						0,15					
0,15						0,15					
0,75						0,75					
0,15						0,15					
0,075						0,075					
0,2						0,2					
0,1						0,1					
0,075						0,075					
0,1						0,1					
0,1						0,1					
0,15						0,15					
0,15						0,15					
2,6085						2,6085					
2,86935						2,86935					
m3						m3					
JC						JC					
Celkom						Celkom					
2,86935						2,86935					
860						860					
7467,841						7467,841					
Naviac práce/Menej práce						Naviac práce/Menej práce					
5 156,46 C						5 156,46 C					

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce			
Oznámenie zmeny			
Stavebný objekt / časť diela:		Oznámenie č.	3
		Dátum:	
Zhotoviteľ:	PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ:	Mesto Fiľakovo
Adresa:	Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa:	Radničná25, 986 01 Fiľakovo
Zástupca:	Ing. Stanislav Rebo	Zástupca:	Ing. Ivan Vanko
Doplnenie trapézového plechu M1.35			
Pozícia	Popis zmeny		Cena bez DPH
Strecha garáž M 1.35	Doplnenie trapézového plechu na základe požiadavky projektanta - chýbalo vo VV Zváranie nájdených nosných kovových profilov na základe požiadavky projektanta		2826,09
Dôvod zmeny: Chyba projektu			
PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁC (musí byť výslovne uvedený):			ÁNO
Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na ocenenie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo dokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.			
Termín:	Má vplyv na termín		
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta	
Meno: Ing. Stanislav Rebo	Meno: Ing. Ivan Vanko 25. 02. 2025	Meno: Ján Zafko	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Dátum:	
		Meno: Ing. Zsolt Papp	
		Dátum:	
Rozdelenie:			
1. Zhotoviteľ - original	2. Objednávateľ - original	3. TDI - original	4. Projektant - original

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Mestského Úradu vo Fil'akove

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 826,09
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				2 826,09
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	20,00%	0,00
znižovaná		2 706,09	20,00%	541,22
Cena s DPH			v EUR	3 367,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25. 02. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stavba: **Rekonštrukcia Mestského Úradu vo Fil'akove**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 826,09
PSV - Práce a dodávky PSV	2 826,09
764 - Konštrukcie klampiarske	2 826,09
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 826,09

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Mestského Úradu vo Fil'akove

Miesto: Dátum: Projektant: Spracovateľ: Objednávateľ: Zhotoviteľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 826,09
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 826,09
D	764		Konštrukcie klampiarske				2 826,09
1	K	764172491.S	Montáž krytiny z trapézového plechu, sklon do 30°	m2	68,500	17,57	1 203,55
2	M	138310005800.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 85 mm, hr. 0,75 - 1,25 mm	m2	84,289	16,46	1 387,40
3	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	1,292	89,12	115,14

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce			
Oznámenie zmeny			
Stavebný objekt / časť diela:		Oznámenie č.	Dátum:
		4	
Zhotoviteľ:	PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ:	Mesto Fiľakovo
Adresa:	Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa:	Radničná25, 986 01 Fiľakovo
Zástupca:	Ing. Stanislav Rebo	Zástupca:	Ing. Ivan Vanko
Doplnenie trapézového plechu m 1.33			
Pozícia	Popis zmeny	Cena bez DPH	
Strecha 1.33	Doplnenie trapézového plechu na základe požiadavky projektanta - chýbalo vo VV	5963,76	
Dôvod zmeny: Chyba projektu			
PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁC (musí byť výslovne uvedený):			ANO
Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na ocenenie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo dokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.			
Termín:	Má vplyv na termín		
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta:	
Meno: Ing. Stanislav Rebo	Meno: Ing. Ivan Vanko	Meno: Ján Zaťko	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Dátum:	
		Meno: Ing. Zsolt Papp	
		Dátum:	
Rozdelenie:			
1. Zhotoviteľ - original	2. Objednávateľ - original	3. TDI - original	4. Projektant - original

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Mestského Úradu vo Filákov

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 963,76
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 963,76
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	5 963,76	20,00%	1 192,75	
Cena s DPH		v EUR		7 156,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25. 02. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

— REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia Mestského Úradu vo Fil'akove

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 963,76

PSV - Práce a dodávky PSV

5 963,76

764 - Konštrukcie klampiarske

5 963,76

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 963,76

— ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia Mestského Úradu vo Filákov

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 963,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 963,76
D	764		Konštrukcie klampiarske				5 963,76
4	K	764172491.S	Montáž krytiny z trapézového plechu, sklon do 30°	m2	148,000	17,57	2 600,36
5	M	138310005800.S	Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 85 mm, hr. 0,75 - 1,25 mm	m2	182,114	16,46	2 997,60
6	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	2,792	89,12	248,82
8	K	998764192.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	t	2,792	41,90	116,98

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce			
Oznámenie zmeny			
Stavebný objekt / časť diela:		Oznámenie č.	Dátum:
		05	
Zhotoviteľ:	PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ:	Mesto Filákov
Adresa:	Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa:	Radničná 25, 986 01 Filákov
Zástupca:	Ing. Stanislav Rebo	Zástupca:	Ing. Ivan Vanko
Doplnenie chýbajúcej izolácie pre rozvody UK			
Pozícia	Popis zmeny	Cena bez DPH	
1NP., 2 NP.,	Zmena vedenia UK z povrchového na zasekané na základe požiadavky investora Zmena sa týka miestností 1.01, 1.02, 1.33, 2.11, 2.12, 2.17. Podrobne uvedené v prílohe	+2583,84	
Dôvod zmeny: Zmena vedenia UK z povrchového na zasekané na základe požiadavky investora.			
PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁC (musí byť výslovne uvedený):			ANO
Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na ocenenie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo dokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.			
Termín:			
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta	
Meno: Ing. Stanislav Rebo	Meno: Ing. Ivan Vanko	Meno: Ján Zaťko	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Dátum:	
		Meno: Ing. Zsolt Papp	
		Dátum:	
Rozdelenie:			
1. Zhotoviteľ - original	2. Objednávateľ - original	3. TDI - original	4. Projektant - original

Zmenový list č. 05

Stavba:

Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ

Objekt:

ZL05 - Potrubia ÚK

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Požiadavka investora. Zmena sa týka miestností 1.01, 1.02, 1.33, 2.11, 2.12, 2.17.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 583,84

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
320,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
64,00

Cena s DPH

v EUR

2 647,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25. 02. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

— **REKAPITULÁCIA ROZPOČTU**

Stavba: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ
— Objekt: ZL05 - Potrubia ÚK

— Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

— Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	
-------------------	--

Náklady z rozpočtu	2 583,84
PSV - Práce a dodávky PSV	2 583,84
733 - Rozvod potrubia	2 583,84

— ROZPOČET

Stavba:

Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ

Objekt:

ZL05 - Potrubia ÚK

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 583,84
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 583,84
	D	733	Rozvod potrubia				2 583,84
2	K	733122223	Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	m	-46,800	15,84	-741,31
3	K	733122224	Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 20	m	-7,800	17,70	-138,06
4	K	733122225	Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 25	m	-19,000	21,00	-399,00
5	K	733166174.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm	m	87,200	17,09	1 490,25
6	K	733166176.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 26 mm	m	17,800	21,64	385,19
7	K	733166178.S	Plasthliníkové potrubie v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm	m	18,900	25,60	483,84
8	K		Vsadenie odbočky pr. 40 mm (dodávka a montáž)	ks	8,000	63,15	505,20
9	K		Úprava rozvodu pr. 42 mm, vysadenie odbočky, vyrezanie potrubia, vsadenie prechodov plast / uhlíková ocel' (10 ks)	kpl	1,000	320,00	320,00

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce			
Oznámenie zmeny			
Stavebný objekt / časť diela:		Oznámenie č. 6	Dátum:
Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ: Mesto Filákov		
Adresa: Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa: Radničná 25, 986 01 Filákov		
Zástupca: Ing. Stanislav Rebo	Zástupca: Ing. Ivan Vanko		
Zmena ovládania VZT			
Pozícia	Popis zmeny	Cena bez DPH	
VZT	Zmena ovládania VZT zo zónovej na tlakovú	7734,83	
Dôvod zmeny: Požiadavka investor - na základe zefektívnenia fungovania systému a zefektívnenia energetickej úspory			
PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁC (musí byť výslovne uvedený):			AÚO
Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na ocenenie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo dokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.			
Termín:	Má vplyv na termín		
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta:	
Meno: Ing. Stanislav Rebo	Meno: Ing. Ivan Vanko 25. 02. 2025	Meno: Ján Zaťko	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Dátum:	
		Meno: Ing. Zsolt Papp	
		Dátum:	
Rozdelenie:			
1. Zhotoviteľ - original	2. Objednávateľ - original	3. TDI - original	4. Projektant - original

Zmenový list č. 6

Stavba:

Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ

Objekt:

ZL6 - Zmena ovládania VZT

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO: 0

IČ DPH: 0

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO: 0

IČ DPH: 0

Spracovateľ:

IČO: 0

IČ DPH: 0

Dôvod zmeny:

Cena bez DPH

7 734,83

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

7 734,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25. 02. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ

Objekt:

ZL6 - Zmena ovládania VZT

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 734,83

M - Práce a dodávky M

7 734,83

21-M - Elektromontáže

3 040,37

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

4 694,46

ROZPOČET

Stavba:

Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ

Objekt:

ZL6 - Zmena ovládania VZT

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 734,83
D	M		Práce a dodávky M				7 734,83
	D	21-M	Elektromontáže				3 040,37
1	M	Pol35	Spínač ovládanie roliet, LEGRAND VALENA	ks	-27,000	16,37	-441,99
2	M	Pol39	CHKE-R 3x2,5	bm	200,000	1,96	392,00
3	M	374210001300.R 1	Transformátor 10 W	ks	18,000	36,81	662,63
4	M	374210001300.R 2	Transformátor 20 W	ks	6,000	40,77	244,63
5	M	374210001300.R 3	Transformátor 30 W	ks	1,000	43,24	43,24
6	M	374210001300.R 4	Transformátor 40 W	ks	2,000	47,51	95,02
7	M	374210001300.R 5	Transformátor 60 W	ks	1,000	32,65	32,65
8	M	374210001300.R 6	Inštalácia krabice	ks	28,000	6,99	195,72
5	M	374210001300.R 2	Pomocný a montážny materiál (drobný materiál, wago svorky, ističe, vývodky...)	kpl	1,000	329,67	329,67
6	M	374210001300.R 3	Kabeláž - NN kábel 2x1,5	kpl	200,000	1,65	330,00
7	K	Pol	Jednotka doplnená o modul a čidlá, aby bolo možné digitálnu reguláciu aMotion pri ovládaní otáčiek oboch ventilátorov rozšíriť o funkciu plynulého riadenia podľa tlaku na prívlode a odvode.	kpl	2,000	220,00	440,00
8	K	Pol9	Inštalácia práce /hod.	hod	32,000	22,40	716,80
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				4 694,46
9	K	Pol15	Fibaro Walli Roller Shutter 3 (Vypinac triedy Walli na ovládanie žaluzii pomocou zväz sietí , vytvorí z klasicky vypinacovo ovladanej žaluzie alebo rolety, inteligentnu smart žaluziu)	ks	5,000	85,22	426,10
10	K	Pol17	MCO HOME CO2 SENZOR - 230VAC - Z-WAVE PLUS (Senzor kvality vzduchu, meria teplotu, vlhkosť, co2 a VOC)	ks	4,000	204,06	816,24
11	K	Pol18	Offsite Inštalácia Kód: 76, (Programovanie riadiacej jednotky offsite (na diaľku) . Ovládania jednotlivých miestností a harmonogramov. Reakcia žaluzii na teplotné podmienky v	hod	10,000	26,80	268,00
12	K	Pol19	Onsite Inštalácia Variant: Onsite: Zo Kód: 73/202, (Instalácia zariadení na mieste. Instalácia riadiacej jednotky, termostatických hlavíc, co2 senzorov, okenných senzorov, vypinacov na	hod	32,000	26,80	857,60
13	K	Pol20	SPÍNACÍ MODUL	ks	28,000	83,09	2 326,52

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce			
Oznámenie zmeny			
Stavebný objekt / časť diela:		Oznámenie č. 7	Dátum:
Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ: Mesto Filákov		
Adresa: Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa: Radničná 25, 986 01 Filákov		
Zástupca: Ing. Stanislav Rebo	Zástupca: Ing. Ivan Vanko		
Doplnenie realizácie vnútorného vodovodu			
Pozícia	Popis zmeny	Cena bez DPH	
Vnútorný vodovod	Realizácia novej pozície vnútorný vodovodu - nebol v pôvodnom projekte	19890,10	
Dôvod zmeny: Požiadavka investor. Počas realizácie stavby sa pristúpilo k výmene vnútorných rozvodov studenej vody a požiarňných hydrantov. Zistilo sa, že rozvody sú hrdzavé, v nevyhovujúcom technickom stave. Po konzultácii s odborníkmi sa rozhodlo, že je nutná ich výmena.			
PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁČ (musí byť výslovne uvedený):			ANO
Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na ocenenie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo dokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.			
Termín:	Má vplyv na termín		
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta:	
Meno: Ing. Stanislav Rebo	Meno: Ing. Ivan Vanko 25. 02. 2025	Meno: Ján Zaťko	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Dátum:	
		Meno: Ing. Zsolt Papp	
		Dátum:	
Rozdelenie:			
1. Zhotoviteľ - original	2. Objednávateľ - original	3. TDI - original	4. Projektant - original

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Objekt:

01 - Vnútorný vodovod

JKSO:

Miesto: Radničná 562/25,k.ú.Fiľakovo,p.č.KN-C 152/1

KS:

Dátum: 23. 8. 2024

Objednávateľ:

Mesto Fiľakovo,Radničná 562/25,986 01 Fiľakovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAMARCH s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ján Vinclav - ProVinTZB,L.Svobodu 1669/12,R.Sobota

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Možná zľava z ceny diela vo výške 750 eur, t.j. konečná cena = 16 402 18 eur bez DPH.

Materiál				5 266,33
Montáž				14 623,77
Cena bez DPH				19 890,10
	Základ dane	Sadzba dane		Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%		0,00
znížená	19 890,10	20,00%		3 978,02
Cena s DPH		v EUR		23 868,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25. 02. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Objekt: 01 - Vnútorný vodovod

Miesto: Radničná 562/25,k.ú.Filakovo,p.č.KN-C 152/1

Objednávateľ: Mesto Filakovo,Radničná 562/25,986 01 Filakovo

Zhotoviteľ: PAMARCH s.r.o.

Dátum: 23. 8. 2024

Projektant: Jan Vinciov - ProVinTZB,L. Svobodu 1660/12 P.Č.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Materiál [EUR] Montáž [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	5 266,33	14 623,77	19 890,10
HSV - Práce a dodávky HSV	916,52	7 355,25	8 271,77
1 - Zemné práce	218,38	2 938,40	3 156,78
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00	161,28	161,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	1 375,82	1 375,82
8 - Rúrové vedenie	698,14	198,71	896,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	1 870,64	1 870,64
99 - Presun hmôt HSV	0,00	810,40	810,40
PSV - Práce a dodávky PSV	4 344,36	7 264,36	11 608,73
713 - Izolácie tepelné	142,84	662,60	805,43
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	0,00	131,30	131,30
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 834,01	4 553,07	6 387,08
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	2 025,20	1 225,48	3 250,68
763 - Konštrukcie - drevostavby	48,60	21,84	70,44
781 - Obklady	293,72	644,94	938,65
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00	25,14	25,14
M - Práce a dodávky M	5,45	4,16	9,61
23-M - Montáže potrubia	5,45	4,16	9,61

ROZPOČET

Stavba:

KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Objekt:

01 - Vnútrotný vodovod

Miesto: Radničná 562/25,k.ú.Fiľakovo,p.č.KN-C 152/1

Dátum: 23. 8. 2024

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo,Radničná 562/25,986 01 Fiľakovo

Projektant: Jan Vinciov -
ProVinTZB,L.
Svobodu
1660112 P S

Zhotoviteľ: PAMARCH s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								19 890,103
0	HSV		Práce a dodávky HSV					8 271,770
0	1		Zemné práce					3 156,780
1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	6,750	0,000	59,380	400,815
	W		pre potrubie HDPE D32x3 vchádzajúce do budovy					
	W		*1.07* 1,50*1,50*1,50		3,375			
	W		*1.23* 1,50*1,50*1,50		3,375			
	W		Súčet		6,750			
2	K	130901123.S	Búranie konštrukcií zo betónu železového alebo predpätého vo vykopávkach	m3	1,710	0,000	553,270	946,092
	W		vodomemá šachta					
	W		(1,800*1,300*1,500)-(1,500*1,000*1,200)		1,710			
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 do 100m3	m3	21,960	0,000	26,400	579,744
	W		30,500*1,200*0,600		21,960			
	W		Súčet		21,960			
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáť. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,588	0,000	3,000	19,764
	W		21,960*0,3		6,588			
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,700	0,000	3,540	30,798
	W		5,856* obsyp		5,856			
	W		1,830* lôžko		1,830			
	W		0,144* betónová doska		0,144			
	W		(PI*0,5*0,5*1,0)+(PI*0,3*0,3*0,3)* VŠ		0,870			
	W		Súčet		8,700			
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	174,000	0,000	0,660	114,840
	W		8,7*20 *Prepočítané koeficientom množstva		174,000			
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	17,400	0,000	15,700	273,180
	W		8,700*2		17,400			
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,939	0,000	16,550	280,340
	W		(1,800*1,300*1,500)* jama po odstránenej vodomemej šachte		3,510			
	W		21,960* ryha		21,960			
	W		Medzisúčet		25,470			
	W		-5,856* obsyp		-5,856			
	W		-1,830* lôžko		-1,830			
	W		-0,144* betónová doska		-0,144			
	W		-(PI*0,5*0,5*1,0)+(PI*0,3*0,3*0,3)* VŠ		-0,701			
	W		Medzisúčet		-8,531			
	W		Súčet		16,939			
9	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	6,750	0,000	18,170	122,648
	W		pre potrubie HDPE D32x3 vchádzajúce do budovy					
	W		*1.07* 1,50*1,50*1,50		3,375			
	W		*1.23* 1,50*1,50*1,50		3,375			
	W		Súčet		6,750			
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,856	0,000	29,060	170,175
	W		30,500*0,320*0,600		5,856			
	W		Súčet		5,856			
11	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	11,072	19,724		218,384
	W		5,856*1,89077 *Prepočítané koeficientom množstva		11,072			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	4		Vodorovné konštrukcie					161,278
12	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,830	0,000	69,459	127,110
	W		30,500*0,100*0,600		1,830			
	W		Súčet		1,830			
13	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,144	0,000	134,710	19,398
	W		pod vodomeru šachtu					
	W		1,200*1,200*0,100		0,144			
14	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,480	0,000	30,770	14,770
	W		pod vodomeru šachtu					
	W		1,200*4*0,100		0,480			
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 375,824
15	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akejkkoľvek široké rýhy	m2	4,156	0,000	154,550	642,310
	W		"V2" 0,990*0,07		0,069			
	W		"V3" (3,100+0,570+0,480)*0,07		0,291			
	W		"V4" (0,990+0,570+0,480)*0,07		0,143			
	W		"V5" (3,100+1,700)*0,07		0,336			
	W		"V6" 3,100*0,07		0,217			
	W		"V8" 2,500*0,07		0,175			
	W		"V10" (3,100+3,600)*0,07		0,469			
	W		"V11" (3,100+0,300+0,630)*0,07		0,282			
	W		"V12" (3,100+0,200)*0,07		0,231			
	W		"V13" (0,990+1,800)*0,07		0,195			
	W		Medzisúččet		2,408			
	W		"PV2" 1,800*0,07		0,126			
	W		"PV3" 2,250*0,07		0,158			
	W		"PV5" 2,250*0,07		0,158			
	W		"PV6" 1,700*0,07		0,119			
	W		Medzisúččet		0,561			
	W		"V1" 3,400*0,07		0,238			
	W		"V7" 3,400*0,07		0,238			
	W		"V9" 3,760*0,07		0,263			
	W		Medzisúččet		0,739			
	W		"PV1" 3,200*0,07		0,224			
	W		"PV4" 3,200*0,07		0,224			
	W		Medzisúččet		0,448			
	W		Súčet		4,156			
16	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	0,480	0,000	24,280	11,654
	W		(0,600*4)*0,200" výklenok pre osadenie oddelovača potrubia		0,480			
17	K	612460242.S	Vnútorná omiетка stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	25,452	0,000	17,721	451,035
	W		omiectutie stien po odsekaní a odobraní obkladov stien + 20%					
	W		21,21*1,2		25,452			
	W		Súčet		25,452			
18	K	612460382.S	Vnútorná omiетка stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 2 mm	m2	13,039	0,000	12,258	159,832
	W		omiectutie stien po odsekaní a odobraní obkladov stien + 20%					
	W		21,21*1,2		25,452			
	W		Medzisúččet		25,452			
	W		- obklad					
	W		-17,40		-17,400			
	W		Medzisúččet		-17,400			
	W		rýhy +20%					
	W		4,156*1,20		4,987			
	W		Medzisúččet		4,987			
	W		Súčet		13,039			
19	K	631315661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,676	0,000	164,191	110,993
	W		pre potrubie HDPE D32x3 vchádzajúce do budovy					
	W		"1.07" 1,50*1,50*0,15		0,338			
	W		"1.23" 1,50*1,50*0,15		0,338			
	W		Súčet		0,676			
D	8		Rúrové vedenie					896,845
20	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	33,500	0,000	0,390	13,065
	W		1,5+29,0		30,500			
	W		1,5+1,5		3,000			
	W		Súčet		33,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	33,500	2,030		68,005
22	K	877171056.R	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	9,000	0,000	5,900	53,100
23	M	10KTR322532	T - KUS REDUKOVANÝ KTR 32-25-32	ks	1,000	4,050		4,050
24	M	10KT32	T - KUS KT 32	ks	1,000	4,050		4,050
25	M	10KMAN32	SPOJKA KMAN 32	ks	3,000	2,700		8,100
26	M	10KRFM2510	SPOJKA S VONKAJŠÍM ZÁVITOM 32 x 1"	ks	2,000	2,700		5,400
27	M	10KG32	KOLENO 90° KG 32	ks	2,000	12,770		25,540
28	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	33,500	0,000	1,010	33,835
29	K	893810122.S	Osadenie vodomerej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	0,000	35,550	35,550
30	M	VŠ	Vodomerňá šachta VHtech priemer 1m x výška 1m + 0,3m	ks	1,000	297,000		297,000
31	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	0,000	30,220	30,220
	W		1" poklop na vodomernú šachtu		1,000			
32	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	1,000	200,150		200,150
33	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	85,840		85,840
34	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	30,500	0,000	1,080	32,940
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 870,644
35	K	965042241.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,676	0,000	92,180	62,314
	W		pre potrubie HDPE D32x3 vchádzajúce do budovy					
	W		"1.07" 1,50*1,50*0,15		0,338			
	W		"1.23" 1,50*1,50*0,15		0,338			
	W		Súčet		0,676			
36	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	0,480	0,000	9,020	4,330
	W		(0,600*4)*0,200" výklenok pre osadenie oddelovača potrubia		0,480			
37	K	971036005.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	665,500	0,000	0,700	465,850
	W		"VP" (16,0+16,0+55,0)+(34,0+11,5+20,0+11,5+11,5+16,5+29,5+10 0,0)		321,500			
	W		"V" (16,0+16,5+12,5+16,0)+(34,0+11,5+20,0+11,5+11,5+16,5+30, 0+100,0+31,5+16,5)		344,000			
	W		Súčet		665,500			
38	K	971046006.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - betónových, obkladov -0,00008t	cm	80,000	0,000	0,940	75,200
	W		pre potrubie HDPE D32x3 vchádzajúce do budovy					
	W		"1.07" 40		40,000			
	W		"1.23" 40		40,000			
	W		Súčet		80,000			
39	K	972056005.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	240,000	0,000	1,710	410,400
	W		"VP" 48,0+48,0		96,000			
	W		"V" 48,0+48,0+48,0		144,000			
	W		Súčet		240,000			
40	K	973031151.S	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	m3	0,072	0,000	179,620	12,933
	W		0,600*0,600*0,200" výklenok pre osadenie oddelovača potrubia		0,072			
41	K	974031142.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	59,360	0,000	3,020	179,267
	W		"V2" 0,990		0,990			
	W		"V3" 3,100+0,570+0,480		4,150			
	W		"V4" 0,990+0,570+0,480		2,040			
	W		"V5" 3,100+1,700		4,800			
	W		"V6" 3,100		3,100			
	W		"V8" 2,500		2,500			
	W		"V10" 3,100+3,600		6,700			
	W		"V11" 3,100+0,300+0,630		4,030			
	W		"V12" 3,100+0,200		3,300			
	W		"V13" 0,990+1,800		2,790			
	W		Medzisúčet		34,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"PV2" 1,800		1,800			
	W		"PV3" 2,250		2,250			
	W		"PV5" 2,250		2,250			
	W		"PV6" 1,700		1,700			
	W		Medzisúčť		8,000			
	W		"V1" 3,400		3,400			
	W		"V7" 3,400		3,400			
	W		"V9" 3,760		3,760			
	W		Medzisúčť		10,560			
	W		"PV1" 3,200		3,200			
	W		"PV4" 3,200		3,200			
	W		Súčť		59,360			
42	K	974049142.S	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,01100t pre potrubie HDPE D32x3 vchádzajúce do budovy	m	3,000	0,000	10,704	32,112
	W		"1.07" 1,50		1,500			
	W		"1.23" 1,50		1,500			
	W		Súčť		3,000			
43	K	974083103.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm pre potrubie HDPE D32x3 vchádzajúce do budovy	m	9,000	0,000	10,809	97,281
	W		"1.07" 1,50*3		4,500			
	W		"1.23" 1,50*3		4,500			
	W		Súčť		9,000			
44	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	21,210	0,000	5,330	113,049
	W		"1.07" 1,280		1,280			
	W		"1.08" 0,675		0,675			
	W		"1.09" 1,125		1,125			
	W		"1.11" 2,340		2,340			
	W		"1.14" 0,600		0,600			
	W		"1.17" 0,600		0,600			
	W		"1.26" 1,170		1,170			
	W		"1.27" 1,170		1,170			
	W		"1.29" 1,350		1,350			
	W		"2.07" 2,020		2,020			
	W		"2.08" 2,480		2,480			
	W		"2.09" 2,230		2,230			
	W		"2.18" 2,590		2,590			
	W		"2.19" 1,580		1,580			
	W		Súčť		21,210			
45	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,971	0,000	13,170	52,298
46	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,971	0,000	1,310	5,202
47	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	119,130	0,000	0,700	83,391
	W		3,971*30 "Prepočítané koeficientom množstva		119,130			
48	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,971	0,000	2,760	10,960
49	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,971	0,000	67,000	266,057
	D	99	Presun hmôt HSV					810,399
50	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,600	0,000	4,040	2,424
51	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,955	0,000	45,000	807,975
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					11 608,725
	D	713	Izolácie tepelné					805,434
52	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	116,060	0,000	3,940	457,276
53	M	283310001200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	62,424	0,660		41,200
	W		61,2*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		62,424			
54	M	283310001500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	17,442	0,760		13,256
	W		17,1*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		17,442			
55	M	283310001600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	38,515	1,010		38,900
	W		37,76*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		38,515			
56	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	44,100	0,000	4,420	194,922

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	M	283310001700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 40x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	44,982	1,100		49,480
	W		44,1*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		44,982			
58	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,000	0,000	1,300	10,400
	D	721	Zdravotníckej - vnútorná kanalizácia					131,300
59	K	721140903.S	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 70	ks	1,000	0,000	131,300	131,300
	W		1" čistiaci kus		1,000			
	D	722	Zdravotníckej - vnútorný vodovod					6 387,080
60	K	722130214.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	10,700	0,000	27,500	294,250
	W		v kotolni					
	W		"PV" 7,500		7,500			
	W		"PV4" 3,200		3,200			
	W		Súčet		10,700			
61	K	722171032	Plastliniové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch spájané lisovaním dxt 20x2 mm	m	61,200	0,000	17,000	1 040,400
	W		"V" 0,300+6,000+9,600+1,000+9,900		26,800			
	W		"V2" 0,990		0,990			
	W		"V3" 3,100+0,570+0,480		4,150			
	W		"V4" 0,990+0,570+0,480		2,040			
	W		"V5" 3,100+1,700		4,800			
	W		"V6" 3,100		3,100			
	W		"V8" 2,500		2,500			
	W		"V10" 3,100+3,600		6,700			
	W		"V11" 3,100+0,300+0,630		4,030			
	W		"V12" 3,100+0,200		3,300			
	W		"V13" 0,990+1,800		2,790			
	W		Súčet		61,200			
62	K	722171033	Plastliniové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch spájané lisovaním dxt 26x3 mm	m	17,100	0,000	22,490	384,579
	W		"V" 8,300+8,500+0,300		17,100			
63	K	722171034	Plastliniové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	37,760	0,000	26,340	994,598
	W		"PV2" 1,800		1,800			
	W		"PV3" 2,250		2,250			
	W		"PV5" 2,250		2,250			
	W		"PV6" 1,700		1,700			
	W		Medzisúčet		8,000			
	W		"V" 19,200		19,200			
	W		"V1" 3,400		3,400			
	W		"V7" 3,400		3,400			
	W		"V9" 3,760		3,760			
	W		Medzisúčet		29,760			
	W		Súčet		37,760			
64	K	722171035	Plastliniové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch spájané lisovaním dxt 40x3,5 mm	m	33,400	0,000	36,470	1 218,098
	W		"PV" (11,000+17,500+9,200)-"v kotolni" 7,500		30,200			
	W		"PV1" 3,200		3,200			
	W		Súčet		33,400			
65	K	722190401.S	Vývedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	15,000	0,000	10,960	164,400
	W		"U" 10*1		10,000			
	W		"D" 4*1		4,000			
	W		"VV" 1*1		1,000			
	W		Súčet		15,000			
66	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	0,000	6,150	12,300
67	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	21,060		42,120
68	K	722221117.S	Montáž nezámrzného ventilu záhradného DN 15	m	1,000	0,000	19,810	19,810
69	M	551110030005.S	Ventil záhradný nezámrzný vrátane odnímateľného uzáveru DN 15	ks	1,000	274,190		274,190
70	K	722221315.S	Montáž späťnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	0,000	6,150	6,150
71	M	101150100115	Vodomerná zostava s integrovaným šroubením, uzatváracími kohútmi, spätnou klapkou, filtrom a vypúšťacím ventilčekom	ks	1,000	300,000		300,000
72	K	722222102.S	Montáž armatúry na oddelenie rozvodov pitnej a technologickej vody 1,5x2	ks	2,000	0,000	9,090	18,180
73	M	BA295S-11/4A	Oddelovač potrubia závitový 1" BA 295S-1A	ks	2,000	608,850		1 217,700
74	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	160,160	0,000	1,520	243,443
	W		116,060+44,100		160,160			
75	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	116,060	0,000	0,660	76,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		61,200+17,100+37,76		116,060			
76	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	44,100	0,000	0,820	36,162
	w		44,100		44,100			
77	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	63,000	0,000	0,700	44,100
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					3 250,681
78	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	11,000	0,000	7,030	77,330
79	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	11,000	0,000	42,340	465,740
80	M	H8143830001041	Umyvadlo LYRA PLUS-60 biľá, vxšxl 195x490x600 mm	ks	11,000	55,360		608,960
81	K	725310823.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb.	3,000	0,000	9,040	27,120
82	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	3,000	0,000	22,200	66,600
83	M	73241000	Drez nerezový s odkvapkávajúcou plochou EDDIE 111 satin	ks	3,000	15,000		45,000
84	K	725590811.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,261	0,000	69,200	18,061
85	K	725810812.S	Demontáž výtokového ventilu stojankových, -0,00054t	ks	14,000	0,000	2,420	33,880
86	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	14,000	0,000	8,980	125,720
87	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	14,000	11,520		161,280
88	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	11,000	0,000	16,720	183,920
89	M	700153	Faris Panther 1094 stojanková batéria, na studenú vodu	ks	11,000	54,000		594,000
90	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	0,000	16,720	50,160
91	M	HAOB500	HAKL elektrická priamoohrevná batéria OB 500	ks	3,000	74,170		222,510
92	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	14,000	0,000	1,830	25,620
93	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	11,000	0,000	9,890	108,790
94	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	11,000	30,030		330,330
95	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	3,000	0,000	10,980	32,940
96	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50	ks	3,000	21,040		63,120
97	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	32,000	0,000	0,300	9,600
	D	763	Konštrukcie - drevostavby					70,440
98	K	763761201.S	Montáž otvorových výplní dverí, poklopov	ks	1,000	0,000	17,340	17,340
99	M	VE1020	Revízne dverka PVC 600 mm x 600 mm biele DEN BRAVEN	bal	1,000	48,600		48,600
100	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1,000	0,000	4,500	4,500
	D	781	Obklady					938,651
101	K	781445012.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	17,400	0,000	25,571	444,935
	vv		maloformátový keramický obklad podľa výberu investora					
	vv		"1.07" 1,140		1,140			
	vv		"1.08" 0,780		0,780			
	vv		"1.09" 1,020		1,020			
	vv		"1.11" 2,940		2,940			
	vv		"1.14" 1,020		1,020			
	vv		"1.17" 1,020		1,020			
	vv		"1.26" 1,200		1,200			
	vv		"1.27" 1,200		1,200			
	vv		"1.29" 0,840		0,840			
	vv		"2.07" 1,080		1,080			
	vv		"2.08" 1,200		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"2.09" 1,200		1,200			
	W		"2.18" 1,800		1,800			
	W		"2.19" 0,960		0,960			
	W		Súčet		17,400			
102	M	597640002400.S	Obkladačky keramické lxvxhr 148x148x6 mm	m2	18,096	16,231		293,716
	W		17,4*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		18,096			
103	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,000	2,000	200,000
	D	784	Dokončovacie práce - maľby					25,139
104	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	13,093	0,000	1,920	25,139
	W		13,093		13,093			
	D	M	Práce a dodávky M					9,608
	D	23-M	Montáže potrubia					9,608
105	K	230200180.S	Montáž ochrannej rúry D 50 mm s nasunutím pre potrubie HDPE D32x3 vchádzajúce do budovy	m	0,800	0,000	5,200	4,160
	W		"1.07" 0,40		0,400			
	W		"1.23" 0,40		0,400			
	W		Súčet		0,800			
106	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	0,800	6,810		5,448

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce			
Oznámenie zmeny			
Stavebný objekt / časť diela:		Oznámenie č.	8
		Dátum:	
Zhotoviteľ:	PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ:	Mesto Fiľakovo
Adresa:	Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa:	Radničná25, 986 01 Fiľakovo
Zástupca:	Ing. Stanislav Rebo	Zástupca:	Ing. Ivan Vanko
Radiátory (zmena vyplývajúca zo zmeny dispozície 2.NP)			
Pozícia	Popis zmeny	Cena bez DPH	
Celý objekt	Radiátory (zmena vyplývajúca z priestorových možností miestností.) Podrobne uvedené v prílohe	1 512,38	
Dôvod zmeny: Požiadavka investora - zmena projektu			
PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁČ (musí byť výslovne uvedený):			Áno
Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na ocenenie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo dokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.			
Termín:	Má vplyv na termín		
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta:	
Meno: Ing. Stanislav Rebo	Meno: Ing. Ivan Vanko 25. 02. 2025	Meno: Ján Zaťko	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Dátum:	
		Meno: Ing. Zsolt Papp	
		Dátum:	
Rozdelenie:			
1. Zhotoviteľ - original	2. Objednávateľ - original	3. TDI - original	4. Projektant - original

Zmenový list č. 8

Stavba:

Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ

Objekt:

ZL8 - Radiátory (zmena vyplývajúca zo zmeny dispozície 2.NP)

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO: 0

IČ DPH: 0

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO: 0

IČ DPH: 0

Spracovateľ:

IČO: 0

IČ DPH: 0

Dôvod zmeny:

Zmena dispozície 2.NP

Cena bez DPH

1 512,38

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

1 512,38

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

302,48

Cena s DPH

v EUR

1 814,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25. 02. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ

Objekt:

ZL8 - Radiátory (zmena vyplývajúca zo zmeny dispozície 2.NP)

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 512,38

PSV - Práce a dodávky PSV

1 512,38

733 - Rozvod potrubia

1 206,27

734 - Armatúry

182,80

735 - Vykurovacie telesá

123,31

Zmenový list č. 21

Stavba:

Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ

Objekt:

ZL8 - Radiátory (zmena vyplývajúca zo zmeny dispozície 2.NP)

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 512,38
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 512,38
	D	733	Rozvod potrubia				1 206,27
1	K	733122223	Potrubie z pozinkovanej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	m	5,000	15,84	79,20
2	K	7331231101	Prípl. za zhotovenie prípojky do DN 20 (nový radiátor 2.21c)	kus	2,000	8,83	17,66
3	K	733166128.S	Vsadenie odbočky pr. 40 mm (dodávka a montáž)	ks	2,000	54,45	108,90
4	K	733190227	Tlaková skúška potrubia (opakovaná, vetva 1, vetva 3)	m	694,800	1,44	1 000,51
	D	734	Armatúry				182,80
5	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický (príprava, miestnosť 2.21b)	kus	2,000	27,00	54,00
6	K	734222618	Ventil regul. závit. s hlavickou termost. ovlád. IVAR VS2102-1/2/ K -bočné/	kus	1,000	38,00	38,00
7	K	7342614191	Skrutkovanie regulačné radiátorové priame G 1/2 IVAR DS 302 1/2	kus	1,000	10,60	10,60
8	K	734292763	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vonkajší a vnútorný závit (príprava, miestnosť 2.21b)	kus	2,000	40,10	80,20
	D	735	Vykurovacie telesá				123,31
9	M	484521391	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L1800 Korad P90	kus	-2,000	320,53	-641,06
10	K	735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ (nový radiátor 2.21c)	kus	1,000	2,56	2,56
11	K	735154250.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	15,83	15,83
12	M	484530048312.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 900x600x155 mm, s bočným pripojením (1.17)	ks	1,000	268,61	268,61
13	K	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou (nový radiátor 2.21c)	kus	1,000	11,77	11,77
14	K	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm (nový radiátor 2.21c)	kus	1,000	14,16	14,16
15	M	484530066000.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x900x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	180,56	180,56
16	K	735159647	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm	kus	-1,000	14,16	-14,16
17	M	484531751	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H900 L1000 Korad P90	kus	-1,000	294,18	-294,18
18	M	484530066700.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi (2.21)	ks	2,000	289,61	579,22

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MšÚ - 1. časť - stavebné práce			
Oznámenie zmeny			
Stavebný objekt / časť diela:		Oznámenie č.	9
		Dátum:	
Zhotoviteľ:	PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ:	Mesto Fiľakovo
Adresa:	Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa:	Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zástupca:	Ing. Stanislav Rebo	Zástupca:	Ing. Ivan Vanko
Nové omietky			
Pozícia	Popis zmeny	Cena bez DPH	
1.NP, 2.NP	Realizácia nových strojných omietok namiesto ich oprav za dôvodu degradácia starých Podrobne uvedené v prílohe	95 145,91	
Dôvod zmeny: Existujúce omietky nie sú v stave zachovania, treba ich vybúrať a realizovať nové			
PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁC (musí byť výslovne uvedený):			Áno
Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na ocenenie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo akiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.			
Termín:	Má vplyv na termín		
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta:	
Meno: Ing. Stanislav Rebo	Meno: Ing. Ivan Vanko 25. 02. 2025	Meno: Ján Zaťko	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Dátum:	
		Meno: Ing. Zsolt Papp	
		Dátum:	
Rozdelenie:			
1. Zhotoviteľ - original	2. Objednávateľ - original	3. TDI - original	4. Projektant - original

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenový list č. 9

Objekt:

ZL9

JKSO:

Miesto: Fiľakovo

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Fiľakovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

95 145,91

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

95 145,91

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

19 029,18

Cena s DPH

v EUR

114 175,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25. 02. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Zmenový list č. 9

Objekt:

ZL9

Miesto:

Fíľakovo

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Fíľakovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							95 145,91
D	HSV		Práce a dodávky HSV				133 677,10
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				74 575,60
4	K	612451082.S	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	2 794,140	4,48	12 517,75
56	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreš (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	2 794,140	7,91	22 101,65
57	K	612465131R	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 15 mm	m2	2 794,140	14,30	39 956,20
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				53 675,38
2	K	978023411.S	Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	2 794,140	3,28	9 164,78
58	K	978071211.SR	Odsekanie omietky a odstránenie siete s lepidlom na ploche zvislej, -0,07300t	m2	2 794,140	8,46	23 638,42
12	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	167,648	13,17	2 207,92
13	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	167,648	9,23	1 547,39
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	167,648	15,89	2 663,93
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	167,648	0,48	80,47
16	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	167,648	13,29	2 228,04
17	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	167,648	5,44	912,01
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	167,648	67,00	11 232,42
19	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,000	130,00	0,00
20	K	979089712.S	Prenájom kontajnerov	eur	0,000	4,60	0,00
D	99		Presun hmôt HSV				5 426,12
27	K	999281111.SX	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	118,500	45,79	5 426,12
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-38 531,19
D	784		Maľby				-38 531,19
11	K	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	-2 794,140	2,08	-5 811,81
22	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t	m2	-2 794,140	1,21	-3 380,91
49	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	-2 794,140	0,16	-447,06
50	K	784410600.S	Vyrovnanie trhlín a nerovnosti na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	-2 794,140	0,27	-754,42
52	K	784481012.S	Stierka stien na podklad jemnozrnný na schodisku výšky do 3,80 m	m2	-2 794,140	10,07	-28 136,99

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce			
Oznámenie zmeny			
Stavebný objekt / časť diela:		Oznámenie č. 10	Dátum:
Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ: Mesto Fiľakovo		
Adresa: Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo		
Zástupca: Ing. Stanislav Rebo	Zástupca: Ing. Ivan Vanko		
Tieniaca technika			
Pozícia	Popis zmeny	Cena bez DPH	
	Príplatok za atypické prevedenie a typ materiálov	19 976,34	
	Podrobne uvedené v prílohe		
Dôvod zmeny: Nemožnosť výroby v rozmeroch požadovaných projektantom + zmena prevedenia a materiálov. Z dôvodu väčších otvorov je nutné osadiť rolety s iným ovládaním a s väčšími kazetami. Táto skutočnosť bola konzultovaná s odborníkmi na výrobu a motnáz interiérových žalúzií a odsúhlasená projektantom.			
			AWP
Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na ocenenie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo dokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.			
Termín:	Má vplyv na termín		
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta:	
Meno: Ing. Stanislav Rebo	Meno: Ing. Ivan Vanko 25. 02. 2025	Meno: Ján Zaťko	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Dátum:	
		Meno: Ing. Zsolt Papp	
		Dátum:	
Rozdelenie:			
1. Zhotoviteľ - original	2. Objednávateľ - original	3. TDI - original	4. Projektant - original

ROZPOČET

Stavba:

ZL10 _systém tieniacej techniky

Objekt:

ZL10 _systém tieniacej techniky

Miesto: Filakovo

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Projektant:

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 976,34
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 976,34
D	766		Tieniaca technika				52 065,36
1	K	7662.001R	Dodávka a montáž - interiérová roleta na motorické ovládanie príplatok za Atypické prevedenie	m2	145,400	263,66	38 336,16
2	K	7662.002	Dodávka a montáž - interiérová roleta na manuálne ovládanie príplatok za Atypické prevedenie	m2	92,000	127,11	11 694,12
3	K	7662.003	Dodávka a montáž - interiérová zvislá lamelová interiérová žalúzia príplatok za Atypické prevedenie	m2	36,000	56,53	2 035,08
4	K	XX	Elektroinštalácia, krabice , Trafá - bude doplnené v inom zmenovom liste	kpl	1,000	0,00	0,00
D	ZoD		tieniaca technika ZoD				-32 089,02
5	K	7662.001	Dodávka a montáž - interiérová roleta na motorické ovládanie	m2	-145,400	162,50	-23 627,50
6	K	7662.002.1	Dodávka a montáž - interiérová roleta na manuálne ovládanie	m2	-92,000	78,34	-7 207,28
7	K	7662.003.1	Dodávka a montáž - interiérová zvislá lamelová interiérová žalúzia	m2	-36,000	34,84	-1 254,24

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZL10 _systém tieniacej techniky

Objekt:

ZL10 _systém tieniacej techniky

Miesto:

Fíľakovo

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Fíľakovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 976,34

PSV - Práce a dodávky PSV

19 976,34

766 - Tieniaca technika

52 065,36

ZoD - tieniaca technika ZoD

-32 089,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZL10 _systém tieniacej techniky

Objekt:

ZL10 _systém tieniacej techniky

JKSO:

Miesto: Fíľakovo

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Fíľakovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 976,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	19 976,34	23,00%	4 594,56
zákl. prenesená	0,00	23,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	23,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

24 570,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25. 02. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PROJEKT:	Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce		
Oznámenie zmeny			

Stavebný objekt / časť diela:	Oznámenie č.	11	Dátum:
Zhotoviteľ:	PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ:	Mesto Fil'akovo
Adresa:	Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa:	Radničná25, 986 01 Fil'akovo
Zástupca:	Ing. Stanislav Rebo	Zástupca:	Ing. Ivan Vanko

Prestupy pre VZT a rozvod vody

Pozícia	Popis zmeny	Cena bez DPH
Celý objekt	realizácia prestupov cez zvislé a vodorovné konštrukcie pre rozvody VZT a vody	5 279,23

Dôvod zmeny: Požiadavka investora - chyba projektu - projektová dokumnetácia ani výkaz výmer nepočíta s realizáciou prestupov rozvodov cez zvislé a vodorovné konštrukcie

PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁC (musí byť výslovne uvedený):	ANO
---	-----

Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na ocenenie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii-zmien, alebo dokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.

Termín:	Má vplyv na termín		
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta	
Meno: Ing. Stanislav Rebo	Meno: Ing. Ivan Vanko	Meno: Ján Zaťko	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Dátum:	
	25. 02. 2025	Meno: Ing. Zsolt Papp	
		Dátum:	

Rozdelenie:
1. Zhotoviteľ - original 2. Objednávateľ - original 3. TDI - original 4. Projektant - original

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZL11_Prestupy pre VZT a rozvod vody

Objekt:

ZL11_Prestupy pre VZT a rozvod vody

JKSO:

Miesto: Fiľakovo

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Fiľakovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 279,23

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

5 279,23

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 214,22

Cena s DPH

v EUR

6 493,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25. 02. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZL11_Prestupy pre VZT a rozvod vody

Objekt:

ZL11_Prestupy pre VZT a rozvod vody

Miesto:

Fíľakovo

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Fíľakovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 279,23

HSV - Práce a dodávky HSV

5 279,23

4 - Vodorovné konštrukcie

410,40

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

657,49

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 989,62

99 - Presun hmôt HSV

221,72

ROZPOČET

Stavba:

ZL11_Prestupy pre VZT a rozvod vody

Objekt:

ZL11_Prestupy pre VZT a rozvod vody

Miesto: Filakovo

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Projektant:

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 279,23
D HSV Práce a dodávky HSV							5 279,23
D 4 Vodorné konštrukcie							410,40
15	K	273351215.SR	Debnenie stropných dosiek, zhotovenie-dielce	m2	8,760	20,52	179,76
16	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,760	4,07	35,65
18	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	0,876	144,79	126,84
14	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	2,920	16,85	49,20
17	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	2,920	6,49	18,95
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							657,49
19	K	629451112.SR	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod prvkami VZT šírky nad 150 do 300 mm	m	150,800	4,36	657,49
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							3 989,62
1	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	102,000	14,97	1 526,94
4	K	971033481.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 900 mm, -0,41300t	ks	7,000	76,12	532,84
6	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	13,942	13,17	183,62
7	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	13,942	9,23	128,68
8	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,942	15,89	221,54
9	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	418,260	0,48	200,76
10	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,942	13,29	185,29
11	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	13,942	5,44	75,84
12	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie	t	13,942	67,00	934,11
D 99 Presun hmôt HSV							221,72
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,842	45,79	221,72

Oznámenie zmeny

Stavebné úpravy kotolne

• **ôvod zmeny:** Požiadavka investora - nad rámec rozpočtu, aby boli splnené podmienky príslušných STN a požiadaviek ku
• **olaudácii.**

Ain

Má vplyv na termín

4. Projektant - original

ROZPOČET

Stavba:

ZL12

Objekt:

ZL12

Miesto: Filakovo

Dátum:

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Projektant:

Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 336,35
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 705,56
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				84,74
11	K	311311811.S	Betón nadzákladových múrov prostý tr. C 12/15	m3	0,550	122,06	67,13
12	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	0,555	23,63	13,11
13	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	0,555	8,11	4,50
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 415,96
1	K	612460203.S	Vnútna omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	94,000	16,48	1 549,12
2	K	612460206.S	Vnútna omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	94,000	10,12	951,28
3	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	94,000	9,74	915,56
D		99	Presun hmôt HSV				204,86
10	K	999281111.S.1	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,474	45,79	204,86
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 392,80
D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				285,00
14	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých	kpl	1,000	285,00	285,00
D		777	Podlahy syntetické				499,62
15	K	777610015.SR	Náter betónových podláh epoxidový	m2	20,318	24,59	499,62
D		784	Maľby				608,18
6	K	784402801.S.1	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	94,000	1,21	113,74
7	K	784410100.S.1	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	94,000	1,38	129,72
8	K	784430012.S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	94,000	3,88	364,72
D		731	Ústredné kúrenie - kotolne				-762,01
16	K	731999909	Kotolne, murárska výpomoc a stavebné úpravy	%	-254,003	3,00	-762,01

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce

Oznámenie zmeny

stavebný objekt / časť diela:	Oznámenie č.	13	Dátum:	
Zhotoviteľ:	PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ:	Mesto Filákov	
Adresa:	Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa:	Radničná 25, 986 01 Filákov	
Zástupca:	Ing. Stanislav Rebo	Zástupca:	Ing. Ivan Vanko	

Zmena trasy VZT potrubia Ø315 z miestnosti 1.25 cez miestnosť 2.21 do podkrovia k zariadeniu 1.2

Pozícia	Popis zmeny	Cena bez DPH
1.25 1.21	Zmena trasy VZT potrubia Ø315 z miestnosti 1.25 cez miestnosť 2.21 do podkrovia k	592,69

Príčina zmeny: Zmena vynútená dispozíciou stavby

PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁC (musí byť výslovne uvedený):

ÁNO

Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na vypracovanie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo pokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.

Termín:	Má vplyv na termín		
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta:	
Meno: Ing. Stanislav Rebo	Meno: Ing. Ivan Vanko 25. 02. 2025	Meno: Ján Zaťko	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Dátum:	
		Meno: Ing. Zsolt Papp	
		Dátum:	
Rozdelenie:			
Zhotoviteľ - original	2. Objednávateľ - original	3. TDI - original	4. Projektant - original

Zmenový list č. 13

Názov zmenového listu: Zmena trasy VZT potrubia Ø315 z miestnosti 1.25 cez miestnosť 2.21 do podkrovia k zariadeniu 1.2

STAVBA: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Objednávateľ: Mesto Filakovo

Zhotoviteľ: PAMARCH s.r.o.

pozícia	ZARIADENIE	Množ.	Mj.	Dodávka		Montáž	
				Jedn. cena	Cena spolu	Jedn. cena	Cena spolu

1 miestnosť 1.25, 2.21, podkrovia							
	Odkok štvorhraný 500x200L500U120	1	ks	91,90 €	91,90 €	55,80 €	55,80 €
	Koleno ostré štvorhranné 500x200L1070R200-100°	1	ks	102,90 €	102,90 €	55,80 €	55,80 €
769021295 S	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 280-450	4	ks	10,39 €	41,56 €		
429850003700 S	Koleno 45° DN 315 pre kruhové spiro potrubie	4	ks			13,72 €	54,88 €
769021325 S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	2	ks	11,50 €	23,00 €		
429850008700 S	Koleno 90° DN 315 pre kruhové spiro potrubie	2	ks			19,40 €	38,80 €
769021370 S	Montáž nadstavca kruhového na hranaté potrubie DN 280-450	1	ks	9,09 €	9,09 €		
429850028200 S	Nadstavec kruhový DN 315 pre štvorhranné potrubie	1	ks			3,96 €	3,96 €
	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	1	kpl	46,00 €	46,00 €		
Spolu:					314,45 €		209,24 €

2 Ostatné rozpočtové náklady							
	Dopravné náklady	1	kpl	69,00 €	69,00 €		
Spolu:					69,00 €		0,00 €

REKAPITULÁCIA							
1	miestnosť 1.25, 2.21, podkrovia				314,45 €		209,24 €
2	Ostatné rozpočtové náklady				69,00 €		0,00 €
Spolu:					383,45 €		209,24 €
Za rozpočet celkom (bez DPH):						592,69 €	

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce

Oznámenie zmeny

Stavebný objekt / časť diela:

Oznámenie č.

14

Dátum:

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Objednávateľ:

Mesto Filákov

Adresa:

Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra

Adresa:

Radničná 25, 986 01 Filákov

Zástupca:

Ing. Stanislav Rebo

Zástupca:

Ing. Ivan Vanko

Smart systémy - doplnenie elektronického vrátnika

Pozícia

Popis zmeny

Cena bez DPH

smart systém

Smart systémy - doplnenie elektronického vrátnika

2 085,65

Dôvod zmeny: Požiadavka investora

PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁČ (musí byť výslovne uvedený):

Áno

Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na zmenenie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo dokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.

Termín:

Má vplyv na termín

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa/projektového manažéra:

Za TDI a Projektanta

Meno: Ing. Stanislav Rebo

Meno: Ing. Ivan Vanko

25. 02. 2025

Meno: Ján Zaťko

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Dátum:

Meno: Ing. Zsolt Papp

Dátum:

Rozdelenie:

1. Zhotoviteľ - original

2. Objednávateľ - original

3. TDI - original

4. Projektant - original

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

A - profesie

Časť:

#ODKAZ!

Miesto:

#ODKAZ!

Dátum:

#ODKAZ!

Objednávateľ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotoviteľ:

#ODKAZ!

Spracovateľ:

#ODKAZ!

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 085,65

M - Práce a dodávky M

2 085,65

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

2 085,65

Zmenový list č. 14

Stavba:

„Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ“

Objekt:

Časť:

Smart systémy - doplnenie elektronického vrátnika

Miesto:

Fíľakovo

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Fíľakovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAMARCH s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 085,65

D M Práce a dodávky M

2 085,65

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

2 085,65

1	K	Pol1	Základný video modul	ks	1,000	263,35	263,35
2	K	Pol2	Polovičný modul s RFID čítačkou	ks	1,000	46,00	46,00
3	K	Pol3	Modul s 5 tlačidlami pre modulárny systém	ks	1,000	78,20	78,20
4	K	Pol4	Inštalčný rámik pre 3 moduly	ks	1,000	103,50	103,50
5	K	Pol5	Polovičný modul prázdnej záslepky	ks	1,000	20,70	20,70
6	K	Pol6	IP handsfree videomonitor	ks	1,000	309,35	309,35
7	K	Pol7	Odchodové tlačidlo k prístupovým systémom	ks	1,000	33,35	33,35
8	K	Pol8	Priemyselný PoE switch	ks	1,000	98,90	98,90
9	K	Pol9	Trojmodulová inštalčná krabica pod omietku	ks	1,000	48,30	48,30
10	K	Pol10	Dvojité elektromagnetický zámok	ks	1,000	194,35	194,35
11	K	Pol11	IP videomonitor	ks	1,000	272,55	272,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	Pol12	Pomocný inšalačný materiál	%	5,000	14,69	73,43
13	K	Pol13	Onsite Inštalácia	hod	12,000	37,16	445,92
14	K	Pol14	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	97,75	97,75

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce

Oznámenie zmeny

Stavebný objekt / časť diela:

Oznámenie č.

15

Dátum:

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Objednávateľ:

Mesto Fiľakovo

Adresa:

Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra

Adresa:

Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zástupca:

Ing. Stanislav Rebo

Zástupca:

Ing. Ivan Vanko

Sanačná omietka

Pozícia

Popis zmeny

Cena bez DPH

fasáda dvorová

realizácia sanačného systému fi REMMERS - na základe skutočného stavu stavby a

11 156,15

Príčina zmeny: neuvedenie vo VV - chyba projektu - požiadavka investora a projektu

PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁČ (musí byť výslovne uvedený):

A/No

Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na cenovanie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo dokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.

Termín:

Má vplyv na termín

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa/projektového manažéra:

Za TDI a Projektanta

Meno: Ing. Stanislav Rebo

Meno: Ing. Ivan Vanko

25. 02. 2025

Meno: Ján Zaťko

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Dátum:

Meno: Ing. Zsolt Papp

Dátum:

Rozdelenie:

1. Zhotoviteľ - original

2. Objednávateľ - original

3. TDI - original

4. Projektant - original

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zmenový list č. 15

Objekt:

ZL15 sanačná omietka

JKSO:

Miesto: Filakovo

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Filakovo

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 156,15

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

11 156,15

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

2 565,91

Cena s DPH

v EUR

13 722,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

25. 02. 2025

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

— ROZPOČET

Stavba:

Zmenový list č. 15

Objekt:

ZL15 sanačná omietka

Miesto:

Fíľakovo

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Fíľakovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 156,15
D		HSV	Práce a dodávky HSV				11 156,15
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				11 156,15
1	K	622460111.SR	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti - KIESOL	m2	192,480	6,04	1 162,58
2	K	622460114.SR	Príprava vonkajšieho podkladu stien na hladké nenasiakavé podklady adhéznym mostíkom - SULFATEX LQ	m2	192,480	8,33	1 603,36
3	K	627452211.SR	Škárovanie maltou cementovou, plôch z tehál - stien, stípmov a komínov - WP DS LEVELL	m2	192,480	13,83	2 662,00
4	K	711212051.SR	Jednozlož. hydroizolačná hmota, stierka zvislá - WP SULFATEX	m2	192,480	17,63	3 393,42
5	K	622460151.SR	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm - SP PREP	m2	192,480	10,66	2 051,84
6	K	622460243.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm - SP LEVELL	m2	192,480	39,12	7 529,82
7	K	622460243.S.1	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	-192,480	17,88	-3 441,54
8	K	622460345.S1	Vonkajšia omietka stien tepelnoizolačná, hr. 30 mm	m2	-192,480	19,77	-3 805,33

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce

Oznámenie zmeny

stavebný objekt / časť diela:		Oznámenie č.	16	Dátum:	
Zhotoviteľ:	PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ:	Mesto Fiľakovo		
Adresa:	Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa:	Radničná 25, 986 01 Fiľakovo		
Zástupca:	Ing. Stanislav Rebo	Zástupca:	Ing. Ivan Vanko		

Atiky

Pozícia	Popis zmeny	Cena bez DPH
Atiky	buranie a spätné murovanie degradovaných atikových murív	1 180,63

Príčina zmeny: nutnosť opravy degradovaných murovaných konštrukcií - zistené na stavbe

RÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁC (musí byť výslovne uvedený):

ÁNO

Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo pokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.

Termín:		Má vplyv na termín	
Za zhotoviteľa:		Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta
Meno: Ing. Stanislav Rebo		Meno: Ing. Ivan Vanko	Meno: Ján Zaťko
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	Dátum:
Rozdelenie:		Dátum:	
1. Zhotoviteľ - original		2. Objednávateľ - original	3. TDI - original
			4. Projektant - original

— ROZPOČET

Stavba:

ZL16 - Oprava atikových múrov

Objekt:

ZL16 - Oprava atikových múrov

Miesto:

Fíľakovo

Dátum:

Objednávateľ:

Mesto Fíľakovo

Projektant:

Zhotoviteľ:

PAMARCH, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 180,63
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 180,63
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				1 059,51
2	K	311231124.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	1,624	462,40	750,94
3	K	311232124.S	Murovanie stien nosných (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MVC	m3	0,996	158,94	158,30
4	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,097	48,52	150,27
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				121,12
1	K	962032631.SR	Búranie atikového muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	2,620	46,23	121,12

PROJEKT: Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ - 1. časť - stavebné práce			
Oznámenie zmeny			
Stavebný objekt / časť diela:		Oznámenie č. 17	Dátum:
Zhotoviteľ: PAMARCH, s.r.o.	Objednávateľ: Mesto Fiľakovo		
Adresa: Štefániková trieda 4/7, 94901 Nitra	Adresa: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo		
Zástupca: Ing. Stanislav Rebo	Zástupca: Ing. Ivan Vanko		
Zmena demontáže a montáže podhládov			
Pozícia	Popis zmeny	Cena bez DPH	
1NP., 2 NP., Garáž,	Navýšenie búracích prác SDK stropov a kazetových stropov - skutočnosť Navýšenie tepelnej izolácie na základe navýšenia výmery nových stropov Navýšenie stierok, a malieb na základe navýšenia výmery nových stropov Navýšenie výmer SDK, Kazetových stropov a zmena PBS Podrobne uvedené v prílohe	27573,23	
Dôvod zmeny: Chyba projektu - projekt neuvažoval s demontážami stropov, ktoré musia byť prevedené z dôvodu realizácie nových TZB rozvodov a zmeny PBS			
PRÍPADNÝ POKYN K REALIZÁCII PRÁC (musí byť výslovne uvedený):			ÁNO
Poznámka: Toto oznámenie nesmie byť považované za nariadenie objednávateľa k vykonaniu zmien potvrdzujúci pokyn k realizácii prác, pokiaľ tak výslovne nie je na formulári označené. V každom prípade slúži tento dokument ako podklad pre spracovanie návrhu na ocenenie zmeny podľa zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nebude vykonávať práce pokiaľ neobdrží príslušné nariadenia k realizácii zmien, alebo dokiaľ nebude vydaný zmenový list pokrývajúci tieto položky.			
Termín:	25.8.2024 - 15.9.2025		
Za zhotoviteľa:	Za objednávateľa/projektového manažéra:	Za TDI a Projektanta	
Meno: Ing. Stanislav Rebo	Meno: Ing. Ivan Vanko	Meno: Ján Zaťko	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	Dátum:	
		Meno: Ing. Zsolt Papp	
		Dátum:	
Rozdelenie:			
1. Zhotoviteľ - original	2. Objednávateľ - original	3. TDI - original	4. Projektant - original

Zadanie

Stavba: KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ, Mesto Fíľakovo

Objekt: SO 01 - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsÚ

Podčasť: zakrytie a akustická izolácia VZT rozvodov

Objednávateľ: Mesto Fíľakovo

Zhotoviteľ: výberovým konaním

Miesto: Fíľakovo

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 944,01

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 944,01

1	763139541 S	Demontáž sadrokartónového podhľad -0.015001	m2	244,010	3,80	927,24
2	767501801 S	Demontáž podhľadov kaziet, -0.005001	m2	307,520	9,81	3 010,72

Ostatné stavebné práce na stavbe podlažia - stropové

rozvodov

PSV Práce a dodávky PSV 60 814,42

713 Izolácie tepelné 14 097,83

###	713111121 S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	965,420	5,26	5 078,11
##	631440003700 S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm	m2	1 004,423	8,98	9 019,72

763 Konštrukcie - drevozastavby 34 273,06

###	763135071 2	Kazetový podhľad	m2	47,400	70,55	3 344,07
-----	-------------	------------------	----	--------	-------	----------

kompletná skladba podľa PD

###	763135090	Montáž nosnej konštrukcie kazetový podhľad	m2	278,400	15,29	4 256,74
-----	-----------	--	----	---------	-------	----------

spätná montáž podhľadu

###	763135095 S	Montáž kaziet	m2	278,400	3,69	1 027,30
-----	-------------	---------------	----	---------	------	----------

spätná montáž kaziet podhľadu

###	763138231 1	Podhľad SDK	m2	578,110	44,36	25 844,98
-----	-------------	-------------	----	---------	-------	-----------

kompletná skladba podľa PD

(s protipožiarovou odolnosťou podľa projektu PO)

ostatné stavebné úpravy a práce pre VZT

###		Kazetový podhľad - požiaroma odolnosť 15A	m2	0,000	0,00	0,00
-----	--	---	----	-------	------	------

###		Podhľad SDK - požiaroma odolnosť 15A	m2	0,000	0,00	0,00
-----	--	--------------------------------------	----	-------	------	------

784 Maľby 12 443,54

###	784418011 S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	450,000	1,27	571,50
###	784418013 S	Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	350,000	5,16	1 806,00
###	784401110 S	Štierka stropov na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	578,110	11,97	6 919,98
###	784410100 S	Penetrovanie jedonosobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	598,110	1,38	825,39
###	784430012 S	Maľby základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3,80 m	m2	598,110	3,88	2 320,67

Celkom 64 758,43

SKUTOČNÝ STAV - vraciamie podhľad späť

Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
-----------------	-----------------	---------------------

4 208,07

4 208,07

187,880	3,80	713,94
356,180	9,81	3 404,13

SKUTOČNÝ STAV - nový kazetový podhľad - cena ZOD

Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
-----------------	-----------------	---------------------

4 208,07

4 208,07

187,880	3,80	713,94
356,180	9,81	3 494,13

SKUTOČNÝ STAV - nový kazetový podhľad - ZMENOVÝ LIST

Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
-----------------	-----------------	---------------------

477,35

477,35

	3,80	0,00
48,660	9,81	477,35

87 124,24

18 466,37

1 272,200	5,26	6 691,77
1 311,203	8,98	11 774,60

48 856,10

47,400	70,55	3 344,07
--------	-------	----------

299,540	15,29	4 579,97
---------	-------	----------

299,540	3,69	1 105,30
---------	------	----------

560,390	44,36	24 858,90
---------	-------	-----------

9,240	75,45	697,10
-------	-------	--------

294,120	48,52	14 270,70
---------	-------	-----------

19 801,77

527,000	1,27	669,29
854,510	5,16	4 409,27
854,510	11,97	10 228,48
854,510	1,38	1 179,22
854,510	3,88	3 315,50

91 332,31

102 571,52

18 466,37

1 272,200	5,26	6 691,77
1 311,203	8,98	11 774,60

64 303,38

346,940	70,55	24 478,82
---------	-------	-----------

299,540		0,00
---------	--	------

299,540		0,00
---------	--	------

560,390	44,36	24 858,90
---------	-------	-----------

9,240	75,45	697,10
-------	-------	--------

294,120	48,52	14 270,70
---------	-------	-----------

19 801,77

527,000	1,27	669,29
854,510	5,16	4 409,27
854,510	11,97	10 228,48
854,510	1,38	1 179,22
854,510	3,88	3 315,50

106 779,59

27 095,88

4 368,55

306,780	5,26	1 613,66
306,780	8,98	2 754,88

15 369,10

	70,55	0,00
--	-------	------

21,140	15,29	323,23
--------	-------	--------

21,140	3,69	78,01
--------	------	-------

	44,36	0,00
--	-------	------

9,240	75,45	697,10
-------	-------	--------


294,120	48,52	14 270,70
---------	-------	-----------

7 358,23

77,000	1,27	97,70
504,510	5,16	2 603,27
278,400	11,97	3 309,51
256,400	1,38	353,83
256,400	3,88	994,83

27 573,23

Identifik	Režim úlohy	Název úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	24 10 17 24	júl '24 1 8 15 22	aug '24 29 5 12 19 26	sep '24 2 9 16 23	okt '24 30 7
1		Komplexná rekonštrukcia budovy MsÚ	319 dni	Str 26.6.24	Po 15.9.25					
2		Prevzatie staveniska	1 deň	Str 26.6.24	Str 26.6.24					
3		Búracie práce	230 dni	Št 27.6.24	Str 14.5.25					
4		Garáž, prístavok, plot	40 dni	Št 27.6.24	Str 21.8.24					
5		Búracie práce ostatné	190 dni	Št 22.8.24	Str 14.5.25					
6		SO01,02 - Čelná a dvorná fasáda objektu	243 dni	Št 3.10.24	Po 8.9.25					
7		Realizácia fasád	243 dni	Št 3.10.24	Po 8.9.25					
8		SO03 Vykurovanie	275 dni	Št 25.7.24	Str 13.8.25					
9		Kotolňa	163 dni	Št 19.9.24	Po 5.5.25					
10		Rozvody kúrenia	275 dni	Št 25.7.24	Str 13.8.25					
11		SO04 Komplexná elektroinštalácia budovy	305 dni	Št 11.7.24	Str 10.9.25					
12		Realizácia elektroinštalácie	305 dni	Št 11.7.24	Str 10.9.25					
13		SO05 Komplexná rekonštrukcia strechy	231 dni	Po 8.7.24	Po 26.5.25					
14		Realizácia jednotlivých striech	231 dni	Po 8.7.24	Po 26.5.25					
15		SO06 Výmena výplňových konštrukcií	230 dni	Št 19.9.24	Str 6.8.25					
16		Výmena výplňových konštrukcií	230 dni	Št 19.9.24	Str 6.8.25					
17		SO07 Dodatočná hydroizolácia stien	25 dni	Št 29.8.24	Str 2.10.24					
18		Kompletná hydroizolácia stien	25 dni	Št 29.8.24	Str 2.10.24					



Projekt: HMG Fiľakovo - dodato
Datum: Št 20.3.25


Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

Identifik	Režim úlohy	Název úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie																												
-----------	-------------	-------------	---------	----------	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Projekt: HMG Fiľakovo - dodato Datum: Št 20.3.25	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

Identifik	Režim úlohy	Název úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	24 10	17	24	júl '24 1	8	15	22	29	aug '24 5	12	19	26	sep '24 2	9	16	23	okt '2 30	7
32		Harmonogram je platný len za podmienky, že nanastanú žiadne zmeny vyvolané investorom alebo nedostatkom projektu. V prípade, že príde k odchýleniu sa od projektu, bude zohľadnené aj časové hladisko.																					

Projekt: HMG Fiľakovo - dodato Datum: Št 20.3.25	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			



Projekt: HMG Fiřakovo - dodato

Datum: řt 20.3.25

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení


Vnější úkoly

Vnější milník


Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu



Projekt: HMG Fiřakovo - dodato Datum: řt 20.3.25	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			



Projekt: HMG Fiřakovo - dodato
Datum: řt 20.3.25

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			