

DODATOK č. 12 K ZMLUVE O DIELO

číslo zmluvy Objednávateľa: 553/2022

číslo zmluvy Zhotoviteľa: ZOD/21054/001

uzavretej dňa 17.8.2022 v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

(ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva a poverený generálny riaditeľ
Mgr. Marcel Čop, člen predstavenstva
Zástupca na rokovanie vo veciach technických :
, povereným zastupovaním riaditeľa techniky a údržby
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
, vedúca oddelenia investícií
, projektový manažér
IČO: 31 701 914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK2020488206
Bankové spojenie: UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK17 1111 0000 0066 1018 6057
BIC: UNCRSKBX
Telefón/Mobil:
E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov firmy : **TSS GRADE, a.s.**
Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Spoločnosť registrovaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sa, vložka č.: 5590/B
V zastúpení : Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva
Ing. Marek Choma, člen predstavenstva
Zástupca vo veciach zmluvných:
, výrobný riaditeľ

Zástupca vo veciach technických:

IČO: 35 802 723
DIČ: 2020281571
IČ DPH: SK2020281571
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK03 0900 0000 0002 8465 3045
BIC/SWIFT: GIBASKBX
Telefón:
E-mail: info@tss.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.8.2022 Zmluvu pre nasledovný predmet zákazky:

Predmet zákazky: „MUZ II - Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - 2.etapa“

ako výsledok verejného obstarávania zákazky vyhlásenej vo vestníku č. 236/2021 zo dňa 20.10.2021.

(ďalej len „Stavba“ alebo „Projekt“).

2.2. Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla potreba zmien, ktoré sú špecifikované v čl. III tohto Dodatku. Predmetné zmeny je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy, ktoré sú zhrnuté v tomto Dodatku.

Článok III. Predmet Dodatku

3.1. Počas realizácie stavebných prác (Diela) nastali skutočnosti, ktoré viedli k potrebe zmien v súlade s ustanoveniami článku VI. Zmluvy tak, ako sú uvedené nižšie v tomto článku III:

Zmena č. 1

ZL č. 004 SO 00-20-01.1 Depo DPMK, Hala Ťažkých opráv, Stavebné riešenie + statika

Predmet zmeny: Záchytný systém strechy

Cenový dopad: + **28 880,62 €**

Zmena č. 2

ZL č. 006 SO 00-08-11 - Depo DPMK, Prípojka plynu

Predmet zmeny: Úprava prípojky plynu

Cenový dopad: + **7 217,77 €**

Zmena č. 3

ZL č. 018 SO 00-20-01.1 Depo DPMK, Hala Ťažkých opráv, Stavebné riešenie + statika

Predmet zmeny: Dodatočné otvory, zmena skladby podlahy

Cenový dopad: + **2 787,97 €**

Zmena č. 4

ZL č. 019 SO 00-20-01.1 Depo DPMK, Hala Ťažkých opráv, Stavebné riešenie + statika
Predmet zmeny: Nové plošiny pre výstup z električiek, revízna lávka, zábradlia na plošinách z dôvodu dodávaných technológií
Cenový dopad: + **168 804,97 €**

Zmena č. 5

ZL č. 022 SO 00-20-01.1 Depo DPMK, Hala Ťažkých opráv, Stavebné riešenie + statika
Predmet zmeny: Úprava kotevných trňov
Cenový dopad: + **137 951,81 €**

Zmena č. 6

ZL č. 027 PS 00-25-01.8 Depo DPMK, Rozvod stlačeného vzduchu
Predmet zmeny: Úprava rozvodu stlačeného vzduchu vzhľadom na dodávanú technológiu
Cenový dopad: + **37 694,29 €**

Zmena č. 7

ZL č. 028 SO 00-20-01.4 Depo DPMK, Zdravotechnika
Predmet zmeny: Odvodnenie strechy - Geberit systém doplnenie položiek do VV
Cenový dopad: + **42 098,75 €**

Zmena č. 8

ZL č. 031 SO 00-20-01.1 Depo DPMK, Hala Ťažkých opráv, Stavebné riešenie + statika
Predmet zmeny: Zámočnicke výrobky
Cenový dopad: + **45 911,21 €**

Zmena č. 9

ZL č. 034 SO 00-20-01.1 Depo DPMK, Hala Ťažkých opráv, Stavebné riešenie + statika
Predmet zmeny: Zosilnenie dverných otvorov v priečkach
Cenový dopad: + **27 778,96 €**

Zmena č. 10

ZL č. 037 SO 00-20-01.1 Depo DPMK, Hala Ťažkých opráv, Stavebné riešenie + statika
Predmet zmeny: Pomocné oceľové prvky pre uchytenie trakčného vedenia a zosilnenie závesov plošiny Z49
Cenový dopad: + **44 146,22 €**

Zmena č. 11

ZL č. 040 PS 00-25-01.7 Depo DPMK, Opravárenské dielne
Predmet zmeny: Úprava stĺpových žeriavov
Cenový dopad: + **6 350,94 €**

Zmena č. 12

ZL č. 061 SO 00-20-01.1 - Depo DPMK, Hala ťažkých opráv, Stavebné riešenie + statika
Predmet zmeny: Doplnenie obkladov v miestnosti č.1.09

Cenový dopad: + 4 245,27 €

- 3.2. V súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na úprave výšky Ceny Diela a na zmene článku V. Cena Diela; Platobné podmienky, bodu 5.2. tak, že sa pôvodné znenie bodu 5.2. a jeho podbodov 5.2.1 a 5.2.2 a 5.2.4 mení a v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„5.2. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.

- 5.2.1. Cena celého Diela je dohodnutá Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške **15 631 833,64 EUR bez DPH (slovom: pätnásť miliónov šesťstotridsaťjedentisíc osemstotridsaťtri eur a šesťdesiatštyri centov bez DPH)** (ďalej len „Cena Diela“), tým nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku.

- 5.2.2. Cena Diela pozostáva z nasledovných súm:

Cena za Dielo ako výsledok verejného obstarávania: **13 578 060,25 EUR bez DPH**

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 2): **123 312,63 EUR bez DPH**

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 4): **160 812,75 EUR bez DPH**

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 5): **223 432,81 EUR bez DPH**

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 6): **122 336,99 EUR bez DPH**

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 7): **170 856,16 EUR bez DPH**

Cena za Dielo v súlade s MP 27/2022 (dodatok č. 9): **57 406,81 EUR bez DPH**

Cena za Dielo na základe ZL (dodatok č. 10): **354 623,98 EUR bez DPH**

Cena za Dielo na základe ZL (dodatok č. 11): **287 122,48 EUR bez DPH**

Cena za Dielo na základe ZL (dodatok č. 12): **553 868,78 EUR bez DPH**

- 5.2.4. Ustanoveniami tohto bodu 5.2 nie je dotknutý bod 5.4 tohto článku. Rovnako sú ako maximálne dohodnuté aj ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov uvedené v Cenovej špecifikácii. Cena Diela, ako aj ceny jednotlivých výkonov, prác, zariadení a materiálov uvedené v Cenovej špecifikácii, sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty, ktorú Zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.

Dohodnutá Cena Diela je platná v priebehu realizácie celého Diela. Cenu Diela predstavuje (i) predložená cenová kalkulácia, ktorá je dohodnutá na základe Zhotoviteľom predloženej cenovej kalkulácie – podrobného rozpočtu, ktorý predstavuje vyplnený Výkaz výmer predložený Objednávateľom v rámci súťažných podkladov, (ii) výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s MP 27/2022 a (iii) výpočet ceny naviac prác v dôsledku odsúhlasených zmenových listov. Špecifikácia Ceny Diela po jednotlivých položkách tvorí Prílohu č.3 Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Výpočet ceny naviac prác podľa odsúhlasených zmenových listov tvorí Prílohu č.2 tejto Zmluvy.

Cenová (kalkulácia) špecifikácia Zhotoviteľa predstavuje vyplnený Výkaz výmer predložený Objednávateľom v rámci súťažných podkladov. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli, že ak by sa v budúcnosti počas realizácie Diela zistil akýkoľvek nesúlad medzi Cenovou špecifikáciou (resp. Výkazom výmer) a Projektovou dokumentáciou, prednosť má Projektová dokumentácia a prípadné položky nezahrnuté v Cenovej špecifikácii, avšak zahrnuté v Projektovej dokumentácii budú riešené ako naviac práce v zmysle článku 6. tejto Zmluvy.“

- 3.3 V nadväznosti na administratívne procesovanie zmien Diela, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 12 a zostávajúcich, ktoré budú predmetom nasledujúceho dodatku k Zmluve, sa zmluvné strany dohodli na predĺžení lehoty, v rámci ktorej je Zhotoviteľ povinný predložiť konečnú zúčtovaciu faktúru. V súvislosti s uvedeným sa bod 5.7 článku V. Zmluvy v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným novým znením.

„5.7 Zhotoviteľ predloží konečnú (zúčtovaciu) faktúru najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia poslednej riadnej faktúry vyhotovenej v zmysle Zmluvy a jej dodatkov, pričom v nej bude zahrnutá časť Ceny diela neuhradená podľa bodu 5.6 Zmluvy. Súčasťou konečnej (zúčtovacej) faktúry bude záverečné zúčtovanie stavby Diela s prípadnými odpočtami a/alebo prípočtami zrealizovaných prác a/alebo dohodnutých naviac prác. Splatnosť konečnej faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia Objednávateľovi.“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto Dodatku je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“). Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisania Dodatku ako partner verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), má splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu, vyplývajú zo zákona o RPVS.
- 4.5. Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti nezmenené tak, ako sú uvedené v Zmluve.
- 4.6. Tento Dodatok sa týka výlučne úpravy Ceny Diela v súlade s v tomto Dodatku uvedenými zmenami v rozsahu podľa tohto Dodatku a nezahŕňa v sebe žiadnu inú úpravu Ceny a/alebo Termínu realizácie stavby. Nároky Zhotoviteľa, ktoré nie sú v tomto Dodatku výslovne uvedené, ktoré boli u Objednávateľa uplatnené alebo vzniknú a budú uplatnené v budúcnosti, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.
- 4.7. Tento Dodatok bol vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme tri (3) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme tri (3) rovnopisy Dodatku.
- 4.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bol podpísaný slobodne, vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
- 4.9. Prílohu tohto Dodatku a jeho neoddeliteľnou súčasťou sú podklady k zmenám č. 1 až č. 12 vrátane odsúhlasených zmenových listov a k nim prislúchajúcim podkladom, najmä zmenovým výkazom výmer.

Zmenové listy č. 4; 6; 18; 19; 22; 27; 28; 31; 34; 37; 40; 61 a k nim prislúchajúce Zmenové výkazy výmer, sa zároveň stávajú súčasťou novej prílohy č.1 Zmluvy pod názvom *Výpočet úpravy Ceny Diela v súlade s odsúhlasenými zmenovými listami.*

V Bratislave, dňa 13.5.2025

V Košiciach, dňa 14.5.2025

Za Zhotoviteľa

TSS GRADE, a.s.

Za Objednávateľa

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

podpísané

.....

Ing. Dušan Chovanec
predseda predstavenstva

podpísané

.....

Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
a poverený generálny riaditeľ

podpísané

.....

Ing. Marek Choma
člen predstavenstva

podpísané

.....

Mgr. Marcel Čop
člen predstavenstva