

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ Mestská časť Bratislava Rača Kubačova 21 831 06 Bratislava	Číslo zmenového listu:	ZL 01
	Dátum vydania:	8.10.2024
Zhotoviteľ Invest RG, s.r.o. Nám.sv. Imricha 923/21, 943 01, Štúrovo	Projekt: „OBNOVA ZTI, PL A VZT ROZVODOV OBJEKTU UBYTOVNE KADNÁROVÁ č. 94, Bratislava Rača“ (ďalej len „dielo1“)	
Obchodný súbor:	Číslo zmluvy: 447/2024	
Predmet zmeny: Práce navyše, potreba búrania podkladov pod dlažby a likvidácia kuchynských liniek nad rámec rozsahu projektovej dokumentácie vznikla z dôvodu nepoužiteľného stavu kuchynských liniek na spätnú montáž a nutnosti zachovanie spádu podlahy kúpeľne podľa požiadaviek projektanta.		
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 1 178,97 € s DPH	
Dopady do harmonogramu: Nemá vplyv na celkového ukončenia diela.		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ Mestská časť Bratislava Rača Kubačova 21 831 06 Bratislava	Číslo zmenového listu:	ZL 02
	Dátum vydania:	8.10.2024
Zhotoviteľ Invest RG, s.r.o. Nám.sv. Imricha 923/21, 943 01, Štúrovo	Projekt: „OBNOVA ZTI, PL A VZT ROZVODOV OBJEKTU UBYTOVNE KADNÁROVÁ č. 94, Bratislava Rača“ (ďalej len „dielo1“)	
Obchodný súbor:	Číslo zmluvy: 447/2024	
Predmet zmeny: Práce navyše, potreba výmeny zárubní do kúpeľní nad rámec rozsahu projektovej dokumentácie vznikla z dôvodu odhalenie masívnej korózie v spodnej časti pod pôvodnou podlahou po búracích prácach.		
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 3 521,87 € s DPH	
Dopady do harmonogramu: Na realizáciu práce sa pridáva 9 dní k zazmluvnenému termínu.		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ Mestská časť Bratislava Rača Kubačova 21 831 06 Bratislava	Číslo zmenového listu:	ZL 03
	Dátum vydania:	15.10.2024
Zhotoviteľ Invest RG, s.r.o. Nám.sv. Imricha 923/21, 943 01, Štúrovo	Projekt: „OBNOVA ZTI, PL A VZT ROZVODOV OBJEKTU UBYTOVNE KADNÁROVÁ č. 94, Bratislava Rača“ (ďalej len „dielo1“)	
Obchodný súbor:	Číslo zmluvy: 447/2024	
Predmet zmeny: Práce navyše, potreba výmeny rozvodov a radiátorov v kúpeľniach nad rámec rozsahu projektovej dokumentácie vznikla z dôvodu odhalenie masívnej korózie v spodnej časti pod pôvodnou podlahou po búracích prácach.		
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 14 778,18 € s DPH	
Dopady do harmonogramu: Na realizáciu práce sa pridáva 14 dní k zazmluvnenému termínu.		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ Mestská časť Bratislava Rača Kubačova 21 831 06 Bratislava	Číslo zmenového listu:	ZL 04
	Dátum vydania:	6.11.2024
Zhotoviteľ Invest RG, s.r.o. Nám.sv. Imricha 923/21, 943 01, Štúrovo	Projekt: „OBNOVA ZTI, PL A VZT ROZVODOV OBJEKTU UBYTOVNE KADNÁROVÁ č. 94, Bratislava Rača“ (ďalej len „dielo1“)	
Obchodný súbor:	Číslo zmluvy: 447/2024	
Predmet zmeny: Práce navyše, potreba odstránenia podlahových krytín nad rámec rozsahu projektovej dokumentácie vznikla z dôvodu odstránenia kuchynskej linky po demontáži a porušení PVC pri realizácii stavebných prác.		
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 3 220,28 € s DPH	
Dopady do harmonogramu: Na realizáciu práce sa pridáva 4 dní k zazmluvnenému termínu.		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ Mestská časť Bratislava Rača Kubačova 21 831 06 Bratislava	Číslo zmenového listu:	ZL 05
	Dátum vydania:	7.4.2025
Zhotoviteľ Invest RG, s.r.o. Nám.sv. Imricha 923/21, 943 01, Štúrovo	Projekt: „OBNOVA ZTI, PL A VZT ROZVODOV OBJEKTU UBYTOVNE KADNÁROVÁ č. 94, Bratislava Rača“ (ďalej len „dielo1“)	
Obchodný súbor:	Číslo zmluvy: 447/2024	
Predmet zmeny: Práce navyše.		
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 5 402,02 € s DPH	
Dopady do harmonogramu: Nemá vplyv na čas celkového ukončenia diela.		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ Mestská časť Bratislava Rača Kubačova 21 831 06 Bratislava	Číslo zmenového listu:	ZL 06
	Dátum vydania:	28.3.2025
Zhotoviteľ Invest RG, s.r.o. Nám.sv. Imricha 923/21, 943 01, Štúrovo	Projekt: „OBNOVA ZTI, PL A VZT ROZVODOV OBJEKTU UBYTOVNE KADNÁROVÁ č. 94, Bratislava Rača“ (ďalej len „dielo1“)	
Obchodný súbor:	Číslo zmluvy: 447/2024	
Predmet zmeny: Práce navyše, potreba prerobenia elektroinštalácie v kuchyniach nad rámec rozsahu projektovej dokumentácie vznikla z dôvodu odstránenia kuchynskej linky po demontáži a montáž nových digestorov a indukčných varičov.		
Prílohy: Rozpočet	Cena zmeny: 1 413,55 € s DPH	
Dopady do harmonogramu: Na realizáciu práce sa pridáva 5 dní k zazmluvnenému termínu.		
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA	Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA	
Dátum a podpis:	Dátum a podpis:	