

Dodatok č. 2 (OÚ/0629/2025) k Zmluve o dielo č. OÚ/0845/2024

u zhotoviteľa ZoD č.141/2024/08411 (ďalej len „Zmluva“)

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: Mesto Nové Zámky
Sídlo: Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky
Osoba oprávnená konať: PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD., primátor mesta
IČO: 00309150
DIČ: 2021060756
Bankové spojenie: SK29 5600 0000 0008 0115 0017
Tel: 035 6921 762, 0903 426 626
e-mail: info@novezamky.sk
osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: JUDr. Gabriel Závodský
vo veciach technických: Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: COLAS Slovakia, a.s.
sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Žiaček, riaditeľ divízie západ
vo veciach technických: Ing. Tomáš Heč, vedúci strediska Nitra
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK 2020492111
bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Telefón, fax: 033 55 45 243
e-mail: colas@colas-sk.sk
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Čl. 2

Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. OÚ/0845/2024 u zhotoviteľa ZoD č.141/2024/08411 zo dňa 28.08.2024 v znení Dodatku č. 1, z dôvodu, že:

a) po začatí stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplňujúcich stavebných naviac a menej prác, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej Zmluve a ktoré v čase zadávania zákazky nemohol objednávateľ predvídať a ktoré bolo nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu diela. Z tohto dôvodu dochádza aj k úprave položiek (prác na diele), ktoré boli vykonané na diele a ktoré nemajú vplyv na konečnú a celkovú cenu za vykonané dielo

b) v nadväznosti na bod a) vyvstala potreba úpravy rozpočtu z dôvodu legislatívnej zmeny technických podmienok z TP 085 NAVRHOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY na TP 117 SPOLOČNÉ ZÁSADY POUŽÍVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK A DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tohto dodatku sa mení Príloha č. 1 zmluvy – Rozpočet projektu (vrátane prác naviac a menej). Celková cena diela ostáva nezmenená.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

3.1 Tento Dodatok č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a podľa § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Tento Dodatok č. 2 tvorí súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

3.3 Tento Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

3.4 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tohto Dodatku č. 2 k Zmluve, súhlasia s ním a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Nových Zámkoch, dňa

V....., dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.
primátor mesta

COLAS Slovakia a.s.

Príloha č.1: Rozpočet projektu