

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Tekoldany

Sídlo: Tekoldany 30
Štatutárny orgán: Alena Rolincová – starostka obce
IČO: 00682179
DIČ: 2021268447
Bankové spojenie: Prima Banka
Číslo účtu (IBAN): SK55 5600 0000 0063 8312 6002
Telefón: 033/7446162
e-mail: obectekoldany@zoznam.sk

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

SAMOSTAV s.r.o.

Sídlo: Horné Otrokvce 138, 920 62
Štatutárny orgán: Martin Mičian, konateľ
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením
IČO: 45441758
DIČ: 2023009813
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu (IBAN): SK12 0900 0000 0002 8634 0974
Telefón: 0915 456 871
e-mail: samostavsro@gmail.com

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

SAMOSTAV s.r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzením
IČO: 45441758
DIČ: 2023009813
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu (IBAN): SK12 0900 0000 0002 8634 0974
Telefón: 0915 456 871
e-mail: samostavsro@gmail.com

Čl. I
Preambula

- 1.1 Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú v súlade s §18 ods. (1) písm. c) zákona o verejnom obstarávaní tento dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k zmluve o dielo), ktorým sa mení obsah zmluvy v zmysle Čl. II Predmet dodatku. Tento dodatok je uzatvorený z dôvodu meraní na mieste projektu pri ktorom došlo k nutnosti vypracovania nového situačného výkresu čo malo za dôsledok posunutie pôvodne plánovaného termínu ukončenia prác. Nový situačný výkres bolo potrebné vypracovať z dôvodu vysokého prevýšenia terénu a zároveň zmeny tvaru hlavného kruhu z dôvodu okolitej zelene ktorú nie je v tomto čase možné zrezať alebo odstrániť nakoľko je vo vegetačnom období.

Čl. II
Predmet dodatku

- 2.1 V Článku IV. Čas zhotovenia sa znenie bodu 4.1.2 nahrádza nasledovným znením:
- 4.1.2 ukončenie prác: do 13.06.2025

Čl. III
Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s právnymi predpismi.
- 3.2 Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých si Objednávateľ ponechá jeden (1) exemplár a Poskytovateľ jeden (1) exemplár.
- 3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, určite nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Tekoldanoch, dňa 29.5.2025
Za Objednávateľa

V Tekoldanoch, dňa 29.5.2025