



## Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

evidenčné číslo objednávateľa: 0002/7452/2009

evidenčné číslo zhotoviteľa: ZML09\_0113

na stavbu „Diaľnica D1 Studenec - Beharovce“  
medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ:** **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**  
**Sídlo:** Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
**Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3518/B  
**Štatutárny orgán:** Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Viktória Chomová – členka predstavenstva

**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**  
**IČO:** 35919001  
**IČ DPH:** SK2021937775

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### Zhotoviteľ:

**Hlavný člen združenia:** **Inžinierske stavby, a. s.**  
**Sídlo:** Priemyselná 7, 042 45 Košice  
**Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V  
**Štatutárny orgán:** Ing. Pavol Kováčik – predseda predstavenstva  
 p. Francis Grass – člen predstavenstva  
 p. Alain Jeziorny – člen predstavenstva  
 p. Serge Cavasino – člen predstavenstva

**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**  
**IČO:** 31651402  
**IČ DPH:** SK2020492111

**Člen združenia:** **EUROVIA - Cesty, a.s.**  
**Sídlo:** Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
**Právna forma:** akciová spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 248/V  
**Štatutárny orgán:** Eric Rouffet – člen predstavenstva  
 Ing. Andrej Dujava, CSc. – člen predstavenstva  
**IČO:** 31651402  
**IČ DPH:** SK2020492111

ako združenie právnických osôb, založené zmluvou o združení zo dňa 19.01.2009, uzavretou podľa § 829 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vystupujúce pod názvom

**„Združenie Inžinierske stavby, a.s. - EUROVIA - Cesty, a.s.“,**

zastúpené na základe plnej moci vedúcim členom združenia - spoločnosťou **Inžinierske stavby, a.s.**, Priemyselná 7, 042 45 Košice.

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo nasledovne:

**Článok 2  
Predmet diela**

V zmysle článku 12. Meranie a oceňovanie, podčlánok 12.3 Oceňovanie a Článku 13. Zmeny a úpravy, podčlánku 13.1. Právo na zmenu, Všeobecných zmluvných podmienok a Pokynov na zmenu č.1 – 12, upravuje sa predmet plnenia o navyše resp. menej práce na jednotlivých objektoch uvedených v tabuľke nasledovne:

Pokyn na zmenu	EUR bez DPH
Pokyn na zmenu č. 01	124 023,47
Pokyn na zmenu č. 02	343 897,10
Pokyn na zmenu č. 03	-9 339,87
Pokyn na zmenu č. 04	238 889,82
Pokyn na zmenu č. 05	40 939,02
Pokyn na zmenu č. 06	108 094,17
Pokyn na zmenu č. 07	584 186,04
Pokyn na zmenu č. 08	21 404,65
Pokyn na zmenu č. 09	182 428,42
Pokyn na zmenu č. 10	63 560,28
Pokyn na zmenu č. 11	539 711,17
Pokyn na zmenu č. 12	145 857,44
<b>SPOLU</b>	<b>2 383 651,71</b>

**Stručný popis pokynov na zmenu**

**Pokyn na zmenu č. 01:**

Predmetom pokynu je predĺženie pilót na mostných objektoch 212-00, 216-00, z dôvodu nevyhovujúcej únosnosti systémových pilót, zistených zaťažovacími skúškami.

Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku **124 023,47 €**.

### **Pokyn na zmenu č. 02:**

Predmetom pokynu je odvodnenie podložia a založenie cestného telesa objektu 101-00 nad rámec tendrovej projektovej dokumentácie, z dôvodu zohľadnenia skutočných pomerov vzhľadom na zmluvnú dobu výstavby.

Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku **343 897,10 €**.

### **Pokyn na zmenu č. 03:**

Predmetom pokynu je zmena konštrukcie vozovky objektu 101-00, z dôvodu urýchlenia postupu výstavby a zníženia nákladov objednávateľa.

Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku **- 9 339,87 €**.

### **Pokyn na zmenu č. 04:**

Predmetom pokynu je úprava množstva výstužných vložiek – geosyntetík objektu 101-00 na základe skutočne zrealizovaných prác v celkovej čiastke **238 889,82 €**.

### **Pokyn na zmenu č. 05:**

Predmetom pokynu je výmena podložia, realizácia záhozu z lomového kameňa a úprava technického riešenia pri presmerovaní dopravy a realizácii obchádzky v rámci objektu 113-00. Realizované práce urýchlili výstavbu, resp. zahájenie prác na ťažiskových objektoch stavby.

Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku **40 939,02 €**.

### **Pokyn na zmenu č. 06:**

Predmetom pokynu je úprava dopravného značenia objektu 101-00, z dôvodu zapracovania pripomienok orgánov štátnej správy, uvedených v Rozhodnutí o určení dopravného značenia.

Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku **108 094,17 €**.

### **Pokyn na zmenu č. 07:**

Predmetom pokynu je úprava množstva štrkodrviny objektu 101-00 na základe skutočne zrealizovaných prác v celkovej čiastke **584 186,04 €**.

### **Pokyn na zmenu č. 08:**

Predmetom pokynu je prehĺbenie pozdĺžneho trativodu, zriadenie kontrolnej drenážnej šachty a realizácia protimrazového kamenného násypu v rámci objektu 101-00, z dôvodu potreby zníženia hladiny podzemnej vody a ochrany celkovej stability zárezového svahu.

Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku **21 404,65 €**.

### **Pokyn na zmenu č. 09:**

Predmetom pokynu je dobudovanie vetvy „C“ križovatky Beharovce, z dôvodu zabezpečenie vjazdu vozidiel záchranných zložiek a údržby na novovybudovaný úsek.

Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku **182 428,42 €**.

**Pokyn na zmenu č. 10:**

Predmetom pokynu je realizácia navyiac prác, požadovaných objednávateľom na preberacom konaní objektu 101-00.

Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku **63 560,28 €**.

**Pokyn na zmenu č. 11:**

Predmetom pokynu je dovoz materiálu, vhodného pre budovanie násypového telesa objektu 101-00, z dôvodu nedostatku vhodnej výkopovej zeminy.

Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku **539 711,17 €**.

**Pokyn na zmenu č. 12:**

Predmetom pokynu je realizácia navyiac prác na vizualizácii, objekt 655-00, nevyhnutných k sprejazdneniu novovybudovaného úseku.

Úprava množstva v položkách na základe skutočne zrealizovaných prác predstavuje celkovú čiastku **145 857,44 €**.

**Cena stavebných objektov sa mení nasledovne:**

Názov objektu	Zmluvná cena	Pokyny na zmenu	Menej práce	Cena podľa Dodatku č.3
	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH	€ bez DPH
001-00 Všeobecné položky	2 449 397,60		1 858 600,51	590 797,09
011-00 Demolácia mostného objektu 018181-1 cez Podhorský potok	24 870,90		281,65	24 589,25
021-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch	554 582,36		4 918,75	549 663,61
022-00 Spätná rekultivácia dočasných záberov LPF v k.ú. Bijacovce	14 208,90		127,04	14 081,86
033-00 Vegetačné úpravy na diaľnici D1	128 465,93		0,00	128 465,93
052-00 Úpravy meliorácií v k.ú. Bijacovce (Spišské Podhradie)	13 015,22		37,18	12 978,04
101-00 Diaľnica D1	10 689 113,38	2 072 831,78	462 966,97	12 298 978,19
113-00 Úprava cesty III/018 181	179 520,14	40 939,02	38 135,59	182 323,57
131-00 Poľná cesta v km 5,350 D1 vľavo	43 068,52		1 014,33	42 054,19
132-00 Poľná cesta v km 6,100 D1 vľavo	24 758,51		1 047,44	23 711,08
133-00 Poľná cesta v km 6,400 D1 vľavo	104 339,22		916,02	103 423,20
134-00 Poľná cesta v km 7,573 D1	213 683,68		11 006,30	202 677,39
212-00 Most na D1 v km 6,075 nad cestou III/018 181	1 822 254,96	110 321,77	15 143,14	1 917 433,59
215-00 Most na ceste III/018 181 v km 0,131 cez Podhorský potok	146 895,56		10 045,92	136 849,64
216-00 Most na poľnej ceste 134-00 v km 0,201 nad diaľnicou D1	405 229,89	13 701,70	7 662,88	411 268,71
221-00 Protihluková stena v km 5,210-5,500 vľavo	265 368,22		27 009,63	238 358,59
223-00 Clona proti oslneniu na D1 v km 5,210-5,800 vpravo	57 218,10		6 086,12	51 131,98
305-00 Odľučovače ropných látok v km 5,242 a 6,300 D1 vľavo	109 769,59		1 675,13	108 094,45
317-00 Oplotenie diaľnice D1	198 839,70		8 573,65	190 266,05
326-00 Úprava Podhorského potoka	494 636,74		3 952,23	490 684,51
501-00 Kanalizácia diaľnice D1	607 955,34		14,26	607 941,08
611-00 Preložka VN-22 kV linky č. 282 v km 5,285 D1	8 830,96		0,00	8 830,96
613-00 Prípojka NN k ISD v km 5,500 D1	3 713,61		87,12	3 626,49
655-00 Informačný systém diaľnice (stavebná a technologická časť)	1 639 092,14	145 857,44	412 232,13	1 372 717,45
657-00 Preložka telefónneho kábla Spišské Podhradie - Bijacovce	4 511,40		0,00	4 511,40
660-00 Preložka trasy optických káblov Levoča - Beharovce	11 863,14		0,00	11 863,14
<b>CELKOM:</b>	<b>20 215 203,73</b>	<b>2 383 651,71</b>	<b>2 871 534,01</b>	<b>19 727 321,43</b>

**Článok 5**  
**Cena za vykonanie diela**

V článku 5 sa mení bod 2, ktorý má nasledovné znenie :

2) Zmluvné strany na základe zmenových objednávok uvedených v článku 2 Predmet diela menia Akceptovanú cenu za vykonanie diela nasledovne:

Akceptovaná cena za vykonanie diela bez DPH .....	20 215 203,73 EUR
Naviac práce (Pokyny na zmenu č 1 – 12) (príloha dodatku) .....	2 383 651,71 EUR
Spolu bez DPH .....	22 598 855,44 EUR
Menej práce .....	- 2 871 534,01 EUR
<b>Zmluvná cena diela bez DPH .....</b>	<b>19 727 321,43 EUR</b>
<b>Fakturované do 31.12.2010 bez DPH .....</b>	<b>18 755 754,13 EUR</b>
Sadzba DPH vo výške 19%:	3 563 593,28 EUR
<b>Fakturácie od 1.1.2011 bez DPH .....</b>	<b>971 567,30 EUR</b>
Sadzba DPH vo výške 20%:	194 313,46 EUR
<b>Zmluvná cena diela s DPH .....</b>	<b>23 485 228,17 EUR</b>

**Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre Objednávateľa a 2x pre Zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. V ostatných ustanoveniach Zmluva o dielo zostáva v platnosti.
3. Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom na tomto dodatku, že mu v plnom rozsahu porozumeli a s jeho znením súhlasia.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Objednávateľom a Zhotoviteľom a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Bratislava,

Košice,

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

**Ing. Milan Gajdoš**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Pavol Koyačik, MBA**  
predseda predstavenstva

**Ing. Viktória Chomová**  
členka predstavenstva

.....  
.....  
**Serge Zavasino**  
člen predstavenstva a.s.



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

## Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 01

Stavba:	Diaľnica D1 Studenec - Behárovce
Zhotoviteľ:	Združenie Inžinierske stavby a.s - Eurovia - Cesty a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 002/7452/2009 Zhotoviteľ č. ZML09_0113*
Stavebný dozor:	Bung Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 01**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

Stanovisko hlavného inžiniera stavby: *SÚHLASÍM*

Stanovisko vedúceho investičného odboru

*SÚHLASÍM*

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

*SÚHLASÍM*

### Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 01

Ing. Juraj ČERMÁK  
člen predstavenstva  
a investičný riaditeľ

Ing. Igor ČHOMA  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 01



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

## Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 02

Stavba:	<b>Diaľnica D1 Studenec - Behárovce</b>
Zhotoviteľ:	Združenie Inžinierske stavby a.s - Eurovia -Cesty a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 002/7452/2009 Zhotoviteľ č. ZML09_0113*
Stavebný dozor:	Bung Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 02**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

Stavebný dozor

Stanovisko hlavného inžiniera stavby: *SÚHLASÍ*

Stanovisko vedúceho investičného odboru

*Súhlasím*

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

*Súhlasím*

### Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 02

Odhadovaný finančný náklad Zmeny : 343 897,10 €

Ing. Juraj ČERMÁK  
člen predstavenstva  
a investičný riaditeľ

Ing. Igor CHOMA  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 02





# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

## Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 03

Stavba:	Diaľnica D1 Studenec - Behárovce
Zhotoviteľ:	Združenie Inžinierske stavby a.s - Eurovia -Cesty a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 002/7452/2009 Zhotoviteľ č. ZML09 0113*
Stavebný dozor:	Bung Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 03**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

stavebný dozor

Stanovisko hlavného inžiniera stavby:

*S. K. T. S. I. N.*

Stanovisko vedúceho investičného odboru

*habik*

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

*h. k. i. n.*

### Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 03

Odhadovaný finančný náklad Zmeny : -9 339,87 €

Ing. Jura ČERMÁK  
člen predstavenstva  
a investičný riaditeľ

ing. Igor THOMA  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Príloha:** 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 03



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

## Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 04

Stavba:	Diaľnica D1 Studenec - Behárovce
Zhotoviteľ:	Združenie Inžinierske stavby a.s - Eurovia -Cesty a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 002/7452/2009 Zhotoviteľ č. ZML09_0113*
Stavebný dozor:	Bung Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 04** ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

stavebný dozor

Stanovisko hlavného inžiniera stavby: *SÚHLASÍ*

Stanovisko vedúceho investičného odboru

*SÚHLASÍ*

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

*Nilam*

### Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 04

Odhadovaný finančný náklad Zmeny : 238 889,82 €

Ing. Jaromír Tvrdá

.....  
členka predstavstva  
a investičná riaditeľka

Ing. Alán Šitár

.....  
predseda predstavstva  
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 04



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

## Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 05

Stavba:	<b>Diaľnica D1 Studenec - Behárovce</b>
Zhotoviteľ:	Združenie Inžinierske stavby a.s - Eurovia -Cesty a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 002/7452/2009 Zhotoviteľ č. ZML09_0113*
Stavebný dozor:	Bung Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 05**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

stavebný dozor

Stanovisko hlavného inžiniera stavby: *SÚHLASÍM*

Stanovisko vedúceho investičného odboru

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

*SÚHLASÍM*

*SÚHLASÍM*

### Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 05

Odhadovaný finančný náklad Zmeny : 40 939,02 €

*Ing. Jaroslava Tyrdá*

.....  
členka predstavenstva  
a investičná riaditeľka

*Ing. Alan Štár*

.....  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 05**



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

## Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 06

Stavba:	<b>Diaľnica D1 Studenec - Behárovce</b>
Zhotoviteľ:	Združenie Inžinierske stavby a.s - Eurovia -Cesty a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 002/7452/2009 Zhotoviteľ č. ZML09_0113*
Stavebný dozor:	Bung Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 06** ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

stavebný dozor

Stanovisko hlavného inžiniera stavby:

Stanovisko vedúceho investičného odboru

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

### Vyjaorenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 06

Odhadovaný finančný náklad Zmeny : 108 094,17 €

Ing. Jarmila Tvrďá

Ing. Alan Sitár

členka predstavenstva  
a investičná riaditeľka

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Príloha:** 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 06



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

## Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 07

Stavba:	<b>Diaľnica D1 Studenec - Behárovce</b>
Zhotoviteľ:	Združenie Inžinierske stavby a.s - Eurovia -Cesty a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 002/7452/2009 Zhotoviteľ č. ZML09_0113*
Stavebný dozor:	Bung Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 07** ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

stavebný dozor

Stanovisko hlavného inžiniera stavby: *Súhlasím*

Stanovisko vedúceho investičného odboru

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

*Súhlasím*

*Súhlasím*

### Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 07

Odhadovaný finančný náklad Zmeny : 584 186,04 €

*Ing. Jarmila Tvrdá*  
členka prestavenstva  
a investičná riaditeľka

*Ing. Alan Sitár*  
predseda prestavenstva  
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 07



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

## Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 08

Stavba:	Diaľnica D1 Studenec - Behárovce
Zhotoviteľ:	Združenie Inžinierske stavby a.s - Eurovia -Cesty a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 002/7452/2009 Zhotoviteľ č. ZML09_0113*
Stavebný dozor:	Bung Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 08** ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

stavebný dozor

Stanovisko hlavného inžiniera stavby:

Stanovisko vedúceho investičného odboru

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

### Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 08

Odhadovaný finančný náklad Zmeny : 21 404,65 €

Ing. Jarmila Tvrďá  
členka prestavenstva  
a investičná riaditeľka

Ing. Alan Sitár  
predseda prestavenstva  
a generálny riaditeľ

.....

.....

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 08



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

## Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 09

Stavba:	<b>Diaľnica D1 Studenec - Behárovce</b>
Zhotoviteľ:	Združenie Inžinierske stavby a.s - Eurovia -Cesty a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 002/7452/2009 Zhotoviteľ č. ZML09_0113*
Stavebný dozor:	Bung Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 09**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum: .....

stavebný dozor

Stanovisko hlavného inžiniera stavby: *SUTYAS(0)*

Stanovisko vedúceho investičného odboru

*SOKLADIN*

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

*Práček*

### Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 09

Odhadovaný finančný náklad Zmeny : 182 428,42 €

*Ing. Jarmila Tvrďá*  
členka prestavenstva  
a investičná riaditeľka

*Ing. Alan Sitár*  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 09



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

## Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 10

Stavba:	<b>Diaľnica D1 Studenec - Behárovce</b>
Zhotoviteľ:	Združenie Inžinierske stavby a.s - Eurovia -Cesty a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 002/7452/2009 Zhotoviteľ č. ZML09_0113*
Stavebný dozor:	Bung Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 10**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

stavebný dozor

Stanovisko hlavného inžiniera stavby:

Stanovisko vedúceho investičného odboru

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

### Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 10

Odhadovaný finančný náklad Zmeny : 63 560,28 €

**Ing. Jarmila Tvrda**

**Ing. Alan Sitár**

členka predstavenstva a  
investičná riaditeľka

predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

**Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 10**





# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

## Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 11

Stavba:	<b>Diaľnica D1 Studenec - Behárovce</b>
Zhotoviteľ:	Združenie Inžinierske stavby a.s - Eurovia -Cesty a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 002/7452/2009 Zhotoviteľ č. ZML09 0113*
Stavebný dozor:	Bung Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 11**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

stavebný dozor

Stanovisko hlavného inžiniera stavby:

*Súhlasím*

Stanovisko vedúceho investičného odboru

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

*Súhlasím*

*Hlerson*

### Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 11

Odhadovaný finančný náklad Zmeny : 539 711,17 €

**Ing. Viktória Chomová**

**Ing. Alan Sítár**

členka predstavenstva a  
investičná riaditeľka

predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

**Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 11**



# NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

## Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 12

Stavba:	<b>Diaľnica D1 Studenec - Behárovce</b>
Zhotoviteľ:	Združenie Inžinierske stavby a.s - Eurovia -Cesty a.s.
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. 002/7452/2009 Zhotoviteľ č. ZML09_0113*
Stavebný dozor:	Bung Slovensko s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 12**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

stavebný dozor

Stanovisko hlavného inžiniera stavby:

Stanovisko vedúceho investičného odboru

Stanovisko vedúceho odboru výstavby:

### Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 12

Odhadovaný finančný náklad Zmeny : 145 857,44 €

**Ing. Viktória Chomová**

**Ing. Alan Sitár**

členka predstavenstva a  
investičná riaditeľka

predseda predstavenstva a  
generálny riaditeľ

**Príloha:** 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 12