

DODATOK Č. 3

K Zmluva o dielo uzatvorenej dňa 26.11.2024

Objednávateľ:

Názov: Spojená škola
Sídlo: Ul. SNP 30, 900 Ivanka pri Dunaji
Oprávnený konateľ: Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy
Za rokovania vo veciach zmluvných: Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy
IČO: 42128919
DIČ: 2022503923
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0047 3678
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: P.S.in, a.s.
Sídlo: M. Rázusa 7 010 01 Žilina
Oprávnený konateľ: Randa Miroslav prokurista
IČO: 47764821
DIČ: 2024091102
IČ DPH: SK2024091102
e-mail: miroslav.randa@psin.sk
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK29 1100 0000 0029 2891 2751
SK51 0200 0000 0050 1775 9753
Zapísaný: OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10827/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 26.11.2024 Zmluvu na poskytnutie služby – Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa na predmet zákazky „**Stavebné práce – rekonštrukcia interiéru internátu SOŠ Bernolákovo**“. Nakoľko v priebehu realizácie stavebných prác na základe Zmluvy došlo k zisteniu nepredvídaných skutkových okolností, dohodli sa zmluvné strany na doplnení a zmene Zmluvy tak, ako je uvedené nižšie.

Služby dohodnuté týmto dodatkom poskytuje pôvodný Zhotoviteľ a ich vykonanie je nevyhnutné na dosiahnutie hospodárskeho významu Zmluvy; zmena Zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, spočívajúcu v nutnosti obstarania nového zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Objednávateľovi by tak vznikli dodatočné náklady na realizáciu procesu verejného obstarávania a zvýšili by sa aj náklady na predmet dodatočných prác, nakoľko nový zhotoviteľ by mal nárok na finančné ohodnotenie času potrebného na preštudovanie aktuálneho projektu (diela) a skutkového stavu, ktorý podmienil vykonanie dodatočných prác. Rovnako tak by Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady spojené

s rozdelením zodpovednosti a zabezpečenie autorskoprávnej ochrany oboch autorov, náklady na koordináciu vzájomnej súčinnosti pri výkone autorského dohľadu a náklady za stratu času

Zmluvné strany sa v zmysle Čl. IV bodu 4.6 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3, ktorým dochádza k zmene zmluvy v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o VO“). Týmto dodatkom sa nemení charakter Zmluvy.

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Predmetom tohto dodatku je poskytnutie súvisiacich dodatočných prác.
- 1.2 Predmetom tohto dodatku je dohoda Zmluvných strán na poskytnutí dodatočných prác, a to za podmienok a v rozsahu podľa tohto dodatku a dodatočného „KRYCIEHO LISTU ROZPOČTU“

ČLÁNOK II. ZMENY ZMLUVY

- 2.1 Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že Čl. II Zmluvy sa dopĺňa o nasledovné body v znení:
 - 2.1.1 Práce navyše súvisiace s rekonštrukciou internátu SOŠ Bernolákovo, ktoré objednávatel' pri zadávaní zákazky nemohol predpokladať.

- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, z dôvodu navýšenia ceny diela v rozsahu podľa Príloh č. 1 tohto dodatku - Cenové ponuky v spojitosti s predmetom tohto dodatku a bodom 2.1 tohto dodatku oproti pôvodnej zmluvnej cene, na úprave Čl. IV bodu 4.3 Zmluvy takto:

2.2.1 Cena za vyhotovenie a zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, je určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je aj cena za výkonové fázy.

- 2.2.2 Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy je:

Cena bez DPH:	1 954 447,39 €
DPH 23%:	449 522,90 €
Cena spolu s DPH:	2 403 970,29 €

- 2.2.3 Celková cena za vyhotovenia práce navyše podľa DODATKU č. 2 a č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 26.11.2024

Dodatok č. 2

Cena bez DPH	74 815,47 €
DPH 23%	17 207,56 €
Cena spolu s DPH	92 023,03 €

Dodatok č. 3	
Cena bez DPH	152 721,94 €
DPH 23%	35 126,05 €
Cena spolu s DPH	187 847,99 €

2.2.4 Celková cena za vyhotovenie diela podľa súčtu bodov 2.2.2 a 2.2.3

Cena bez DPH	2 181 984,80 €
DPH 23%	501 856,51 €
Cena spolu s DPH	2 683 841,31 €

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Ustanovenia Zmluvy ostávajú nad'alej platné a účinné.

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok obsahuje úplnú dohodu zmluvných strán o jeho predmete. Vedľajšie dohody o jeho predmete neexistujú.

3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

3.4 Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve sú určené pre Objednávateľa a jedna pre Zhotoviteľa.

3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsah je dostatočne určitý a zrozumiteľný, neuzatvárajú ho v tiesni ani za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho ho podpisujú.

V Ivanke pri Dunaji dňa 19.6.2025

V Ivanke pri Dunaji dňa 19.6.2025

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Katarína Kubišová, riaditeľ školy

Miroslav Randa prokurista

