

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo zo dňa 15.05.2024

podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zmysle Jednotnej príručky k procesu a kontrole verejného obstarávania (ďalej len „dodatok“)

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Obec Beluša

Sídlo:

Farská 1045/6, 018 61 Beluša

Štatutárny zástupca:

Ján Prekop – starosta obce

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

IBAN:

SK22 0200 0000 0000 2012 6372

IČO:

00 317 063

DIČ:

2020441445

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

MIPE Invest, s.r.o.

Sídlo:

Obežná 8190/7, Žilina 010 08

Štatutárny zástupca:

Peter Bugáň, konateľ

Bankové spojenie

VÚB a.s.

IBAN:

SK71 0200 0000 0039 9274 8559

IČO :

36 837 075

DIČ

202 245 3873

IČ DPH

SK202 245 3873

Tel.:

E-mail:

(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.05.2024 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela „Materská škola – časť Hloža, nadstavba novej triedy“ v znení Dodatku č.1 zo dňa 10.01.2025 .

Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a ustanoveniami Zmluvy o dielo. Cieľom dodatku je úprava Prílohy č. 1 – Ocenený výkaz výmer, ktorá zohľadňuje zmeny v technickom riešení a objeme prác. Tieto zmeny vyplývajú z odhalených skutočností, nepredvídaných podmienok a doplňujúcich prác, ktoré sa objavili počas realizácie projektu a sú nevyhnutné pre úspešné ukončenie diela. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Jedná sa o doplňujúce stavebné práce, ktoré zohľadňujú požiadavky investora ako doplnenie prístrešku, drobné stavebné úpravy v interiéri a exteriéri, doplnenie elektroinštalácie, úprava kúrenia, doplnenie požiarneho hydrantu, úprava rozvodov zdravotníckej, nový zabezpečovací systém, domový vrátnik, zámena oceľových zárubní za drevené obložkové, zámena časti vinylovej podlahy za koberec.

Článok II.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení článok 3.2 nasledovne:

Z pôvodného znenia:

3.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:

Celková cena za predmet diela v EUR bez DPH	388 000 EUR
DPH 23%	89 240 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH	477 240 EUR

Na nové znenie:

3.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je:

Celková cena za predmet diela v EUR bez DPH	432 843,91 EUR
DPH 23%	99 554,10 EUR
Celková cena za predmet diela s DPH	532 398,01 EUR

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č.2 k Zmluve o dielo zo dňa 15.05.2024 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 15.05.2024.
3. Ostatné články a body zmluvy zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok je zhotovený v troch vyhotoveniach, z toho dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

V Beluši, dňa 07.07.2025

MIPE Invest, s.r.o.
Obežná 8190/7

Zhotoviteľ

MIPE Invest, s.r.o.
Peter Bugáň, konateľ



Objednávatel'
Obec Beluša

Ľuboslav Prekop, starosta obce

Príloha:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer v znení Dodatku č. 2.