

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 316/2025
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Mesto Dubnica nad Váhom : Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
IČO	: 00317209
DIČ	: 2021339276
IČ DPH:	: Nie je platca DPH
bankové spojenie	: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad Váhom
číslo účtu	: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený	: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Mgr. Jozef Králik, na základe poverenia primátora
b) technických	: Mgr. Jozef Králik
c) výkonu technického dozoru investora stavby	: Bc. Adam Minarech
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie	: Mgr. Jozef Králik
e) prevzatia Diela	: Mgr. Jozef Králik
číslo telefónu	: +421 42 4455762
e-mail	: jozef.kralik@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

2. ZHOTOVITEĽ

Sídlo	: Metrostav DS a.s : Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO	: 46 120 602
IČ DPH	: SK2023231892
DIČ	: 2023231892
bankové spojenie	: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky
číslo účtu	: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
zastúpený	:
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva, Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
b) technických	: Peter Fuček, riaditeľ oblasti SEVER
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Mário Mesiarik
číslo telefónu	: +421 903 487 237
e-mail	: mario.mesiarik@metrostavds.sk
zapísaný	: V Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa; vložka č. 7059/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)	

Preambula

Na základe výsledkov verejného obstarávania na predmet zákazky „**Stavebné práce – Výmena krytu vozovky na ulici ČSA**“ Zmluvné strany uzavreli dňa 15.07.2025 Zmluvu o dielo č. 316/2025, ktorej predmetom sú stavebné práce pozostávajúce z výmeny krytu vozovky na ulici ČSA a výšková úprava vpustí (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2 Článok XIII Záverečné ustanovenia Zmluvy dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku I. tohto Dodatku. Zmeny v dohodnutom rozsahu súvisia so skutočnosťami, ktoré vyplynuli počas realizácie diela.

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Počas vykonávania prác vyplynula z povahy Diela potreba navýšenia objemu prác. Ide o realizáciu väčšieho rozsahu výmeny krytu vozovky, oprava kanalizačných poklopov a uličných vpustí. Na základe skutočného geodetického zamerania sa zistil nesúlad v rozsahu prác oproti pôvodným projektovým predpokladom. Po kompletnom odstránení krytu vozovky a vybúraní existujúcich uličných vpustí a kanalizačných poklopov sa zistil nevyhovujúci technický stav konštrukcie, čo si vyžaduje úpravu rozpočtových položiek. Pre bezpečnú prevádzku komunikácie je nutné vymeniť nosnú konštrukciu kanalizačných poklopov. Kanalizačné vpuste majú nevhodné smerovanie vtokov, ktoré predstavujú riziko pre cyklistov. Vzhľadom na konštrukčné riešenie nie je možné ich otočiť do vhodného smeru, a preto pre zabezpečenie plynulej a bezpečnej prevádzky cyklochodníka je nutná ich kompletná výmena. Potrebu týchto prác nebolo možné akokoľvek identifikovať pred zahájením prác na Diele, čo potvrdzuje aj Objednávateľ. Tieto stavebné práce poskytuje Zhotoviteľ, pričom jednotlivé druhy výkonov, ktoré budú predmetom tohto Dodatku už sú ocenené prostredníctvom Rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Bude tak zabezpečená rovnaká kvalita a spracovanie celého Diela. Zníži sa aj riziko prípadného poškodenia už vykonaného Diela prípadnou treťou osobou a rovnako bude zabezpečená kontinuita a jednotnosť záručnej doby a prípadného odstraňovania väd a nedorobkov, čím v konečnom dôsledku dôjde aj k zníženiu prípadných nákladov Objednávateľa. Bližšia špecifikácia zmeneného rozsahu prác je špecifikovaná v prílohe č. 1 tohto Dodatku.
2. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku dochádza k zmene celkovej ceny Diela. Zmluvné strany sa preto dohodli na nahradení pôvodného ustanovenia článku III ods. 1. Zmluvy v znení:

„1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH 34 039,48 € (slovom: tridsaťštyritisíc tridsaťdeväť eur a štyridsaťosem centov)

DPH 20% 7 829,08 € (slovom: sedemtisícosemstodvadsaťdeväť eur a osem centov)

cena spolu s DPH 41 868,56 € (slovom: štyridsaťjedentisícosemstošesťdesiatosem eur a päťdesiatšesť centov)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

ktorý sa nahrádza novým znením:

„Článok III. Cena za Dielo

„1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

cena bez DPH 49 393,61 € (slovom: štyridsaťdeväťtisíc tristo deväťdesiat tri eur a šesťdesiat jeden centov)

DPH 23% 10 845,58 € (slovom: desaťtisícosemstoštyridsaťpäť eur a päťdesiatosem centov)

cena spolu s DPH 60 239,19 € (slovom: šesťdesiat tisíc dvotridsaťdeväť eur a devätnásť centov)

je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.“

3. Z dôvodu vykonania zmien podľa bodu 1 tohto článku sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu realizácie Diela. Súčasné textové znenie článku II ods. 2, písm. a) Zmluvy v znení:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) vykonať Dielo v lehote do 5 pracovných dní od prevzatia staveniska Zhotoviteľom“

sa nahrádza nasledovným novým znením:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

a) vykonať Dielo v lehote do 03.08.2025“

Čl. 2
Záverečné ustanovenia

1. Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Tento Dodatok sa stáva súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zverejnenie Dodatku v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí Objednávateľ.
6. Prílohou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 – Aktualizovaný súpis prác (ocenený „Výkaz výmer“).
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok pri plnom vedomí podpisujú.

V Dubnici nad Váhom, dňa

V, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Mgr. Jozef Králik
vedúci stavebného úradu,
oddelenia investičnej výstavby,
životného prostredia a dopravy,
na základe poverenia primátora

Ing. Pavol Hrúzik
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva