

DODATOK č.2 k ZMLUVE O DIELO č. I/2019 zo dňa 4.12.2019
a k DODATKU č.1 zo dňa 17.10.2024
(ďalej len „dodatokč.2 “)

Uzavretý v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

OBJEDNÁVATEĽ: Obec Lisková

Lisková 366

034 81 Lisková

V zastúpení: Mgr. Alena Mydliarová, starostka obce

IČO: 00315559

Bankové spojenie: Prima banka a.s., pobočka Ružomberok

Číslo účtu:

Tel. kontakt: 0905450999

e-mail: alena.mydliarova@liskova.sk

(ďalej len objednávateľ)

a

ZHOTOVITEĽ: LANDGEO, s.r.o.

Radlinského 1714

026 01 Dolný Kubín

V zastúpení: Ing.Jaroslav Kutlík

IČO: 43877401

IČ DPH: SK2022508862

Bankové spojenie: VÚB a.s.,pobočka Dolný Kubín

Číslo účtu:

Tel. kontakt: 0911 848 867

e-mail: jkutlik@gmail.com

(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú dnešného dňa tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č I/2019 zo dňa 4.12.2019 (ďalej len „ZoD“) podľa paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. za nasledovných podmienok:

Článok 1.
Preambula

1.1 Zmluvné strany sa vzhľadom na zmenu okolností, ktorou je zmena odovzdávania elaborátu v časti projektu „**Vykonanie projektu pozemkových úprav**“ v katastrálnom území **Lisková**, okres Ružomberok, kraj Žilina, v lokalite **Vyšné Záhumnie a Kútne**, čím sa menia termíny odovzdania ako aj termíny fakturácie za jednotlivé časti elaborátu. Tato zmena je vyvolaná z dôvodu nemožnosti fyzického vytýčenia bodov pozemkov a ich protokolárneho prevzatia v teréne v zimných mesiacoch roku 2024 a presunu tejto etapy na jesenné mesiace roku 2025

Článok 2.
Predmet dodatku a zmeny v ZoD

2.1 Týmto dodatkom sa mení časť projektu „**Vykonanie projektu pozemkových úprav**“ takto:

Do 31.7. 2025 budú odovzdané a fakturované tieto etapy projektu:

- 3/1 - Plán prechodu na nové usporiadanie**
3/4 - Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
3/5 - Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu

Cena za vykonanie etáp 3/1, 3/4 a 3/5

Cena v € : 12900,00 €
DPH 23% : 2967,00 €

Cena s DPH celkom : 15867,00 €

Do 15.10. 2025 budú odovzdané a fakturované tieto etapy projektu:

3/2 - Vytyčenie význačných a podrobných lomových bodov hraníc nových pozemkov

Cena za vykonanie etapy 3/2

Cena v € : 4000,00 €
DPH 23% : 920,00 €

Cena s DPH celkom : 4920,00 €

Článok 3.

Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD a účinnosť nadobúda dňom jeho podpisu zmluvnými stranami, ktoré zároveň potvrdzujú súhlas so zmenou zmluvnej strany.

3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 vyhotoveniach s platnosťou originálu a to po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu a jedno vyhotovenie pre úradné účely.

3.4 Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho podpisujú.

V Liskovej dňa

.....
Objednávateľ:
Mgr. Alena Mydliarová, starostka obce

.....
Zhotoviteľ:
Ing. Jaroslav Kutlík, konateľ