

Dodatok č. 1



k zmluve o dielo č. 0712/2012 zo dňa 13. 03. 2012 (ďalej len „zmluva“)
uzavretej podľa § 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

(ďalej len „dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky


Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bank. spoj.: 
Číslo účtu: 

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Star EU, a.s.

Sídlo: Vlčkova 51, 811 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Martin Baier, predseda predstavenstva
IČO: 36703575
IČ DPH: SK2022288048
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 4010/B

(ďalej len „zhotoviteľ“, „objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Preambula

Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s článkom IX ods. 2 zmluvy kvôli potrebe posunu termínov spracovania diela. Dodatok č. 1 nemení podstatným spôsobom predmet zmluvy ani ekonomickú rovnováhu zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že nemožnosť riadneho a včasného plnenia nebola zavinená ani jednou zo zmluvných strán.

Dielo nebolo možné spracovať riadne a včas, keďže v priebehu spracovania došlo na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu z 15.2.2012 o vyňatí piliera č. 3 zo zoznamu kultúrnych pamiatok zo strany investora (Hl. mesto SR Bratislava) k prehodnoteniu plánovanej konštrukcie Starého mosta v projekte „Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, 1. etapa Bosákova ulica - Šafárikovo nám.“ s možným významným vplyvom na investičné náklady a obsah diela, čím sa existujúce podklady z projektovej dokumentácie stali neaktuálnymi a bolo ich nutné prepracovať.

Článok 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy nasledovne:

1. Článok II ods. 1. zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:
„Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v 3 (troch) etapách nasledovne:
 - a) koncept Diela pre pripomienkovanie JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) do 31. 07. 2012,
 - b) prerokovanie konceptu Diela s JASPERS a aktualizácia Diela do 31. 08. 2012,
 - c) finálna verzia Diela so zapracovanými výstupmi po schválení ŽoNFP IDS Bratislava na úrovni Objednávateľa do 30. 09. 2012.“
2. Článok II zmluvy sa dopĺňa o ods. 10., ktorý znie:
„Objednávateľ sa zaväzuje, že pre akceptáciu diela a jeho čiastočné plnenia sú relevantné iba tie skutočnosti, s ktorými bol Zhotoviteľ preukázateľne oboznámený minimálne 20 kalendárnych dní pred termínom odovzdávania diela a jeho čiastkových plnení.“
3. Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 0712/2012 „Špecifikácia plnenia predmetu zmluvy“ sa nahrádza špecifikáciou podľa prílohy č. 1 tohto dodatku č. 1.

Článok 2

- (1) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- (2) Ustanovenia zmluvy, nedotknuté dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
- (3) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, štyri (4) rovnopisy pre objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre zhotoviteľa.
- (4) Všetky skratky, ktoré nie sú osobitne definované v dodatku č. 1 majú význam, aký je im pripísaný v zmluve.
- (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- (6) Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády

Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

v Bratislave dňa:

v Bratislave dňa:

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

.....

Ing. Martin Č A T L O Š
vedúci služobného úradu

.....

Mgr. Jana T O M A Š Í K O V Á
člen predstavenstva Star EU, a. s.