

Dodatok č. 3

k zmluve o dielo č. 0710/2010 zo dňa 15. 04. 2010 (ďalej len „zmluva“)
uzavretej podľa § 272 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

(ďalej len „dodatok č. 3“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bank. spoj.: 
Číslo účtu: 

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Star EU, a.s.

Sídlo: Vlčkova 51, 811 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Martin Baier, predseda predstavenstva
IČO: 36703575
IČ DPH: SK2022288048
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 4010/B

(ďalej len „zhotoviteľ“, „objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Preambula

Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s článkom 10 ods. 2 zmluvy kvôli potrebe posunu termínov spracovania diela. Dodatok č. 3 nemení podstatným spôsobom predmet zmluvy ani ekonomickú rovnováhu zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že nemožnosť riadneho a včasného plnenia nebola zavinená ani jednou zo zmluvných strán.

Dielo nebolo možné spracovať riadne a včas, keďže v pôvodnom termíne odovzdania diela neboli k dispozícii všetky potrebné podklady v riadnomu spracovaní diela, a to z dôvodu viacerých zmien v súvisiacich projektoch, vyvolaných tretími stranami nezávisle od vôle objednávateľa alebo zhotoviteľa.

Článok 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy nasledovne:

1. Článok 2 ods. 1. zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:
„Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo do 30. 09. 2012.“
2. Článok 2 zmluvy sa dopĺňa o ods. 9., ktorý znie:
„Zhotoviteľ predloží objednávateľovi aktualizovaný koncept diela so zapracovanými pripomienkami na predbežné posúdenie JASPERS do 31. 07. 2012. Spôsob zapracovania nových pripomienok bude priebežne konzultovať s JASPERS. Podmienkou pre prevzatie diela Objednávateľom nie je vydanie tzv. „Action Completion Note“ na predmet zmluvy.“
3. Článok 2 zmluvy sa dopĺňa o ods. 10., ktorý znie:
„Objednávateľ sa zaväzuje, že pre akceptáciu diela a jeho čiastočné plnenia sú relevantné iba tie skutočnosti, s ktorými bol Zhotoviteľ preukázateľne oboznámený minimálne 20 kalendárnych dní pred termínom odovzdávania diela a jeho čiastkových plnení.“

Článok 2

- (1) Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- (2) Ustanovenia zmluvy, nedotknuté dodatkom č. 3 zostávajú v platnosti.
- (3) Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, štyri (4) rovnopisy pre objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre zhotoviteľa.
- (4) Všetky skratky, ktoré nie sú osobitne definované v dodatku č. 3 majú význam, aký je im pripísaný v zmluve.
- (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 3 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- (6) Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

v Bratislave dňa:

v Bratislave dňa:

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

.....

Ing. Martin Č A T L O Š
vedúci služobného úradu

.....

Mgr. Jana T O M A Š Í K O V Á
predseda predstavenstva