

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 0112/2012 zo dňa 13. 03. 2012 (ďalej len „zmluva“)
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok č. 1“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky


Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Ing. Martin Čatloš, vedúci služobného úradu ministerstva
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bank. spoj.: 
Číslo účtu: 

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Star EU, a.s.

Sídlo: Vlčkova 51, 811 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Martin Baier, predseda predstavenstva
IČO: 36703575
IČ DPH: SK2022288048
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka
č.: 4010/B

(ďalej len „zhotoviteľ“, „objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“)

Preambula

Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s článkom IX ods. 2 zmluvy kvôli potrebe posunu termínov spracovania diela. Dodatok č. 1 nemení podstatným spôsobom predmet zmluvy ani ekonomickú rovnováhu zmluvy. Zmluvné strany prehlasujú, že nemožnosť riadneho a včasného plnenia nebola zavinená ani jednou zo zmluvných strán.

Dielo nebolo možné spracovať riadne a včas, keďže v pôvodnom termíne odovzdania diela nebola k dispozícii projektová dokumentácia investičného zámeru, ktorá by umožňovala riadne spracovanie diela na dostatočnej úrovni požadovanej Objednávateľom. Toto bolo spôsobené predĺžením procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre predmet diela z dôvodu zdĺhavého posúdenia námietok na Úrade pre verejné obstarávanie.

Článok 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy nasledovne:

1. Článok II ods. 1. zmluvy sa v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:
„Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v 2 (dvoch) etapách nasledovne:
a) koncept Diela s nadväznosťou na ŽoNFP IDS Bratislava do 31. 07. 2012,
b) finálna verzia Diela so zapracovanými výstupmi po schválení ŽoNFP IDS Bratislava na úrovni Objednávateľa do 30. 09. 2012.“
2. Článok II zmluvy sa dopĺňa o ods. 9., ktorý znie:
„Objednávateľ sa zaväzuje, že pre akceptáciu diela a jeho čiastočné plnenia sú relevantné iba tie skutočnosti, s ktorými bol Zhotoviteľ preukázateľne oboznámený minimálne 20 kalendárnych dní pred termínom odovzdávania diela a jeho čiastkových plnení.“
3. Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 0112/2012 „Špecifikácia plnenia predmetu zmluvy“ sa nahrádza špecifikáciou podľa prílohy č. 1 tohto dodatku č. 1.

Článok 2

- (1) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- (2) Ustanovenia zmluvy, nedotknuté dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
- (3) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, štyri (4) rovnopisy pre objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre zhotoviteľa.
- (4) Všetky skratky, ktoré nie sú osobitne definované v dodatku č. 1 majú význam, aký je im pripísaný v zmluve.
- (5) Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- (6) Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

v Bratislave dňa:

v Bratislave dňa:

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

.....
Ing. Martin Č A T L O Š
vedúci služobného úradu

.....
Mgr. Jana T O M A Š Í K O V Á
člen predstavenstva Star EU, a. s.