

Dodatok č. 13
k Zmluve o dielo č. Z/BTS/PRAV/640/266/2008
uzatvorenej dňa 04.12.2008 medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)**
Sídlo: Letisko M.R. Štefánika, Bratislava II, 823 11
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka 3327/B
Konajúci prostredníctvom: Ing. Maroš Jančula – predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Mach – člen predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB – Bratislava mesto
Číslo účtu: 1824573754/0200
IČO: 35 884 916
DIČ: 2021812683
IČ DPH: SK2021812683
(ďalej len: „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka 5475/B
Konajúci prostredníctvom: Ing. Juraj Bacmaňák - konateľ spoločnosti a riaditeľ дирекcie TT
Ing. Miroslav Španner - konateľ spoločnosti a ekonomický riaditeľ дирекcie TT
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2622005155/1100
IČO: 31 355 161
DIČ: 2020379691
IČ DPH: SK2020379691
(ďalej len: „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej len „**zmluvné strany**“)

Článok 1.
Úvodné ustanovenia

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.12.2008 Zmluvu o dielo č. Z/BTS/PRAV/640/266/2008, ktorej predmetom bola realizácia stavebného zámeru „Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M. R. Štefánika v Bratislave – výstavba terminálu“ (ďalej len „**stavebné dielo**“), a ktorá bola následne menená a doplnená dodatkami č. 1 až 12 (ďalej len ako „**Zmluva o dielo**“).
- 1.2. Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, uzatvoriť tento dodatok č. 13 k Zmluve o dielo (ďalej len „**dodatok**“).

Článok 2. Predmet dodatku

- 2.1.** Zmluvné strany potvrdzujú a akceptujú, že dňa 30.06.2012 došlo k protokolárnemu odovzdaniu 2. etapy výstavby stavebného diela Objednávateľom.

Zmluvné strany ďalej potvrdzujú, že stavebné dielo bolo zrealizované Zhotoviteľom v rozsahu danom Realizačnou projektovou dokumentáciou (ďalej ako „RPD“) a lehota výstavby dohodnutá v článku 1.2 Zmluvy o dielo bola dodržaná..

- 2.2.** Zmluvné strany týmto dodatkom potvrdzujú platnosť vzájomných dohôd týkajúcich sa realizácie stavebného diela, ktoré sú obsahom Zmenových listov č. 01/2011, 01/2012, 02/2012, 3/2012, 04/2012, 5/2012, 6/2012, 7/2012, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako príloha č. 2.

- 2.3.** Vzhľadom na to, že stavebné dielo bolo Zhotoviteľom zrealizované v rozsahu danom RPD, bez toho, aby došlo k zníženiu rozsahu plnenia, mení sa zmluvná cena realizácie 2. etapy výstavby stavebného diela upravená Dodatkom č. 12 k Zmluve o dielo zo dňa 10.03. 2011 a po zmene predstavuje pevnú sumu 46 564 704,85 Eur bez DPH t. j. 55 877 645,82 Eur s DPH (slovom: päťdesiatpäťmiliónovosemstosedemdesiatsedemtisícšesťstoštyridsaťpäť 82/100 Eur), čo zodpovedá rozsahu zrealizovaných prác a dodávok Zhotoviteľom (ďalej ako „celková cena diela“). Uvedená pevná cena diela nezahŕňa náklady Zhotoviteľa spojené s riešením prípadných kolíznych situácií, ktoré môžu na dielo vzniknúť po protokolárnom odovzdaní.

- 2.4.** Zmluvné strany potvrdzujú, že z celkovej ceny diela za realizáciu 2. etapy výstavby, ktorá bola ku dňu podpisu tohto dodatku vyfakturovaná v celkovej čiastke 55 877 645,82 Eur s DPH Objednávateľ ku dňu prevzatia 2. etapy výstavby stavebného diela uhradil čiastku 8 485 994,34 Eur a zostávajúcu časť vo výške 47 391 651,48 Eur s DPH je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi v zmysle ustanovení Dodatku č. 11. k Zmluve o dielo zo dňa 05.11.2010.

- 2.5.** Zmluvné strany sa zaväzujú pri fakturácii a úhradách faktúr za neuhradenú časť ceny diela postupovať v súlade s ustanoveniami Dodatku č. 11 k Zmluve o dielo zo dňa 05.11.2010, ktorý podrobne upravuje postup pri fakturácii a úhrade ceny diela. Všetky čiastky vystavených a splatných faktúr, ktorých splatnosť v zmysle vystavenia a doručenia faktúry prejde do obdobia od 01.07. 2012 do 31.12. 2012 sú splatné k 31.12. 2012. Vzhľadom na zmenu pôvodnej 30 - dňovej splatnosti faktúr na 6 – mesačnú, je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi nad rámec ceny za skutočne prevedené práce a dodávky úroky podľa predmetného Dodatku č. 11 k Zmluve o dielo.

- 2.6.** Z dôvodu realizácie prác a dodávok v zmysle Zmenového listu č. 7/2012 a odstraňovania prípadných väd a nedorobkov vyplývajúcich z realizácie 2. etapy výstavby stavebného diela je Zhotoviteľ oprávnený vstupovať do objektu Objednávateľa..

Článok 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1.** Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dva pre každú zo zmluvných strán.
- 3.2.** Tento dodatok je uzavretý dňom jeho podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda v súlade s ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

- 3.3. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. Z/BTS/PRAV/640/266/2008 zo dňa 04.12.2008, v znení jej doterajších dodatkov, zostávajú v platnosti.
- 3.5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1.: Protokol o odovzdaní a prevzatí zo dňa 30.06.2012
Príloha č. 2: Zmenové listy č. 01/2011, 01/2012, 02/2012, 3/2012, 04/2012, 5/2012, 6/2012, 7/2012

V Bratislave

V Bratislave

Za Objednávateľa :

Za Zhotoviteľa :

^

~~Ing. Maroš Jančula~~
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Bacmaňák
konateľ spoločnosti a riaditeľ дирекcie TT


Ing. Jaroslav Mach
člen predstavenstva

Ing. Miroslav Španner
konateľ spoločnosti a ekonomický riaditeľ дирекcie TT

Letisko M. R. Štefánika
825 11 Bratislava
Slovenská republika

Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby

Dátum začatia preberacieho konania: 21.5.2012	Názov stavby: REKONŠTRUKCIA A DOSTAUBA TERMINÁLU M.R. ŠTEFÁNIKA V BRATISLAVE - 2. ETAPA
--	---

Objednávateľ: Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)  Letisko M.R.Štefánika 823 11 Bratislava 21 Slovak Republic -08-	Zhotoviteľ: ŽIPP spol. s r.o. STARÁ VADNORSKÁ 16 832 44 BRATISLAVA
--	---

Popis stavby: PÄT'PODLAŽNÝ OBJEKT (1 PODZEMNÉ A 4 NAD-
ZEMNÉ PODLAŽIA) S KOMBINOVANÝM NOSNÝM
SYSTÉMOM (OK, PREFA, Ž.Š. MONOLIT), OBLODOVÝ
PLAŠŤ HLINIKOVÝ PŘESKLENÝ, STRECHA ZO SEN-
DVIČOVÝCH VEĽKORozMEROVÝCH PANELOV ULOŽENÝCH
NA PRIESTOROVÝCH OCEĽOVÝCH VÁŽNIKOCH.

PREDMETOM TOHOTO ODOVZDANIA A PREVZATIA JE ČASŤ
STAVBY V ROZSAHU PODĽA POVOLENIA LETECKÉHO ÚRADU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA PREDČASNÉ USTŮVANIE
STAVBY Č. 4697/2012/312

Stavbyvedúci: VLADIMÍR BENUS

Generálny projektant: ROMAN FRANEK

Technický dozor: MIROSLAV FOGEL

Stavebné povolenie .:
číslo : 12 654 / 312 - 147 / 08 - SP - 16
zo dňa : 12. 8. 2008
vydal : LETECKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

poznámka:

Dátum začatia prác: DECEMBER 2010

Dátum ukončenia prác: 30. 6. 2012

Súpis drobných väd a nedorobkov

PRÍLOHA č. 1

Záručná lehota stavby (konečný dátum):

1.7.2017

Súpis príloh, ktoré tvoria súčasť tohoto zápisu:

PRÍLOHA č. 1

Prevzatá dokumentácia:

- PO skutoč. vyhotovení
- revízie správy
- protokoly o skúškach
- sterty a certifikáty
- geodetické podklady
- náklady a zmlúne listy



Vyjadrenie účastníkov preberacieho konania:

ZHOTOVITEĽ DNES UKONČENÍ ČASŤ STAVBY ODOVĚDÁVA.

OBJEDNÁVATEĽ DNES UKONČENÍ ČASŤ STAVBY PREBERÁ.

Dátum ukončenia preberacieho konania:

30.6.2012

	meno	funkcia	podpis
Zástupcovia zhotoviteľa	VLADIMÍR BENUS	HLAVNÝ STAVBYVEDUČÍ	
Zástupcovia objednávateľa	MIROSLAV FOGEL	NEZÁVISLÝ DOZOR	
Ostatní účastníci konania			

STAVBA: REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA TERMINÁLU M. R. ŠTEFÁNKA
V BRATISLAVE

PREDBEŽNÝ ZOZNAM VÁD, NEDOROBKOV K 07. 06. 2012 A K 12. 06. 2012

STRECHA:

1. oplechovať lemovania potrubí
2. vyrovnáť oplechovanie atiky os I/29
3. ukončiť lemovanie komína náhradného zdroja
4. upevniť uvoľnené oplechovanie svetlíka os 24
5. 5.204- strojovňa chladenia: uzavrieť prestupy s chráničkami, zapojiť neukončený kábel, uzavrieť a tepelne zaizolovať voľné prestupy, natrieť nožičky nosnej konštrukcie, doplniť krycí plech pod dvere

4. N.P

1. 4.202 strojovňa VZT : vyčistiť a umyť potrubia + zariadenia, ukončiť montáž dverí, vyznačiť okruhy chladenia, ukončiť kábel pri úpravni vody a dopojiť pospojovanie, chýba ramieko na klapke, doplniť označenie káblov k zariadeniam, rozvádzač pri D/ 29 dokončiť nezapojené káble, utesniť prestupy strešných panelov, prestupy káblov požiariene utesniť,
2. 4.204 – serverovňa: dokončiť zapojenie rozvádzačov, označiť rozvádzač, doložiť zvýšenú podlahu,
3. 4,205 – technická miestnosť . dokončiť zapojenie rozvádzačov, opraviť fóliu na izolácii VZT, umyť potrubie VZT, domalovať stenu pod väzníkmi
4. výlez na strechu z medzipodesty: oplechovať prestup cez strešný panel, podlahu na výleze natrieť bezprašným náterom,

3.N.P. dokončiť všetky podlahové krabice + doriešiť vystuženie, samozatvárače nastaviť na ľahšie otváranie, označiť všetky zásuvky, opraviť maľby okolo vypínačov a zásuviek s válcom, dokončiť nerezové sokle a detaily ukončení a rohov, namontovať krytky prípojok radiátorov + hlavice

1. 3.321- schodisko: uzavrieť rameno na 4.NP
2. 3.243 – odletová hala : domontovať fundermax a zábradlie pri C/29, dopojiť ohrev strešných vpustí a ukončiť prestupy strechy, domontovať zábradlie pri výťahu, vyčistiť fundermax po provizórnej stene, doriešiť zapojenie EKV na sklenných dverách os C, namontovať sokel zasklenej steny C,
3. 3.222 – WC muži: núdzové svetlo nedolieha na obklad,
4. 3.234 – WC ženy: zapeniť dutiny vývodov pod umývadlom, opraviť obklad priečky medzi WC a umývadlom do pravého uhla,
5. 3.244 – detekčná kontrola : ukončiť zakáblovanie zábradlia a turniketov, doložiť plechy na okraje káblového žľabu, vyskúšať posun zábradlia,
6. 3.3.249 – chodba detekcia: upraviť polohu magnetu dverí, doplniť svietidlo
7. 3.250 – kabínka detekcia: vybrúsiť stenu nad soklom a opraviť maľbu,
8. 3.251 - kabínka detekcia: nad soklom a opraviť maľbu, opraviť drážku dilatácie
9. 3.240 – polícia : zapojiť EKV, opraviť kryt žľabu

10. 3.201 – tranzitná hala: namontovať butón pred výstup z detekcie, doplniť informačné telefóny na fundermax, natrieť väzník os 0, dokončiť kapotáž parapetu na osi I, opraviť izoláciu strešných zvodov, uzavrieť otvor pod stropom na fasádnej výplni, návarky uzavrieť skrutkou a natrieť, očistiť potrubie SHZ od konope, ukončiť montáž dverí na zasklených stenách, opraviť nátery OK na fasáde os I, doplniť spodné lišty na dymových prepážkach os 0 a 26,
11. most B1 : dokončiť zapojenie dverí, a SDK zo strany chodby, doriešiť sokel na plochách SDK, opraviť trhlinu na SDK + kúty a maľby,
12. most B2: zapojiť požiarne dvere vstupu, doriešiť sokel na plochách SDK, zatmeliť požiarne dvere do chodby a soklové plechy spoje, zatrieť flák na strope pri dverách
13. 3.204 GATE 8 : opraviť nátery zasklenej steny, ukončiť montáž dverí, zrušiť horné trubkovanie pre el. na ocelevej konštrukcii dverí
14. 3.230 WC chodba: dokončiť kryt vstupných dverí, vybrúsiť strop SDK, opraviť osadenie svietidiel,
15. 3.235 a 3.234 WC : čierny silikón na kútoch nahradiť vo farbe dlažby, hrdzavé fláky na dávkovačoch mydla a odpadoch umývadiel, nastaviť teplotu na zmiešavacích ventiloch, dokončiť zapojenie pisoárov, zjednotiť spárovanie na čiernych stenách,
16. 3.233 upratovačka: opraviť náter zárubne,
17. 3.231 matka s detmi: opraviť náter zárubne,
18. 3.233 WC matka s detmi: opraviť náter zárubne,
19. 3.225, 3.227, 3.228 – dokončiť kaviareň nájomník, dokončiť strop nad dverami 3.214 svetlo maľba
20. 3.214 – chodba: opraviť tesnenie nadsvetlíka, vymeniť poškodené lamely podhl'adu,
21. 3.229 WC zamestnanci: opraviť náter zárubne, vycentrovať vypínač, umyť obklady , opraviť kazetový strop, vymeniť poškodený kryt svietidla,
22. 3.213a Rozvodňa NN: zaslepiť vložku dverí z vnútra, dolepiť sokel za rozvádzačmi, doplniť núdzové osvetlenie,
23. 3.213b rozvádzač PO: vymaľovať strop + stena okolo zárubne
24. 3.215 čistiaci stroj: dotiahnuť vypínač svetla,
25. 3.203a + 3.203b -hraničná kontrola: dokončiť stolársky a zapojenie elektro
26. 3.215a – colná služba: dočistiť sokle a opraviť maľbu okolo zárubne
27. 3.208 – chodba: opraviť trhliny na kútoch SDK + tmelenia okolo zárubní,
28. 3.215b – pasová kontrola vymeniť sokel pod žľabom, upraviť kazetový podhl'ad,
29. 3.211 – kuchynka : premontovať otváranie dvierok, vyrovať podlahu ku dverám WC, zárubňa dverí je osadená vysoko,
30. 3.212- WC :doplniť zámok na dvere, vyčistiť zárubňu + opraviť tesnenie, vycentrovať vypínač, zatmeliť okraj WC , zaspárovať obklad okolo revízneho otvoru, opraviť náter zárubne,
31. 3.206- tranzit NSCH : dokončiť sokle okolo výťahu a schodísk, oranžovú krabicu otvárania okien nastriekať na šedo,
32. schodisko NSCH : vymeniť listy nástupných stupňov –nedoliehajú

2.N.P. vyrovať kazety podhl'adov, samozatvárače nastaviť na ľahšie otváranie, označiť všetky zásuvky, opraviť maľby okolo vypínačov a zásuviek s válcom, opraviť nátery zárubní, opraviť tmelenie ukončovacích profilov SDK, umyť fancoily

1. 2.208- podesta schodiska :dokončiť sokle, domalovať SDK strop a nad posuvnými dvermi,

2. 2.254 – server: požiarne uzavrieť prestup v podlahe, plechom prekryť drážku kondenzu,
3. terminál B: vymalovať strop SDK, namontovať výustky VZT + svietidlá, namontovať zasklenú stenu- doriešiť osadenie, domontovať nerezový sokel na SDK deliacu priečku, na zasklenú stenu osadiť koncovú lištu, doplniť plech medzi SDK a montovaným podhlľadom,
4. 2.207 podesta : doriešiť sokle,
5. 2.205 a 2.204 chodby : nesvieti ? vypínače
6. priestor spojovací objekt: dočistiť, doplniť podhlľad po SDK, namontovať svietidlá
7. 2.201 – podesta: doplniť tabulu , dvere doplniť kovanie – poškodené,
8. 2.251c – chodba : poškodené PVC, vyrovnáť mriežku VZT na podhlľade, vymeniť poškodenú kazetu, doplniť protiplechy na dverách ,
9. 2.251b – chodba: namontovať tlačítko, dotmeliť styk stena podhlľad + sokel, zapojiť kameru nad hyrantom, opraviť poškodenú zárubňu na dverách tranzitného schodiska,
10. 2.212 – NN rozvodňa: zaslepiť vložku dverí z vnútra, opravy malieb, šachty doplniť zábradlie a PVC, dokončiť PVC okolo rozvádzača,
11. 2.215 – kancelária: PVC bublina, vymeniť lamelu stropu,
12. 2.214 – vyrovnáť zásuvku,
13. 2.216 - opraviť PVC pravý roh pri zasklení, dotmeliť podhlľad pri stĺpe,
14. 2.217 – pretmeliť koncovú lištu SDK pri zasklení, opraviť maľby SDK uholník pri zábradlí
15. 2.218 - opraviť maľby SDK uholník pri zábradlí
16. 2.253a- vycentrovať vypínač, vymalovať SDK nad zasklenou stenou,
17. 2.213 – výklad: uzavrieť nad dverami preklad, zvariť PVC, dvihnúť dvere
18. 2.219 – kuchynka: orezať pásku zasklennej steny, opraviť maľby SDK uholník pri zasklennej stene
19. 2.253b - opraviť maľby SDK uholník pri zasklennej stene, vymeniť zasklievaciu lištu na dverách,
20. 2.230 – odstrániť stekance z SDK nad zaskl. stenou,
21. 2.232 – zatmeliť podhlľad okolo stĺpa, vyčistiť dvierka rozvádzača,
22. 2.234 – presunúť magnety dverí, – zatmeliť podhlľad okolo stĺpa, chýba krytka vypínača, vycentrovať vypínače, poškodený nadsvetlík
23. 2.251a chodba : požiarne dvere doplniť madlo, dopojiť kábel nad dverami, zapojiť kameru,
24. 2.238 – vymeniť poškodenú lištu zasklenia, opraviť maľby v pravo,
25. 2.117 chodba 1. etapa – doplniť svietidlo, doplniť čítačku EKV, opraviť maľby okolo zárubne,
26. 2.239 – vycentrovať zásuvky , presunúť magnety dverí
27. 2.214 rozvodňa : zaslepiť vložku dverí z vnútra, dopojiť káble, zakapotovať vetracu mriežku + zapojiť, doplniť izoláciu potrubia ÚK,
28. 2.240 – dvihnúť vypínač,
29. 2.242 – poškodená zasklievacia lišta v ľavo,
30. 2.243 – doplniť samozatvárač, dovariť PVC,
31. 2.248- trhlina v SDK stene ,
32. 2.249 – zapojiť svetlo na linke,
33. 2.250 – PVC bublina,
34. 2.252 – dokončiť uzavretie stropu pri fasáde,
35. 2.251a chodba - dokončiť uzavretie stropu pri fasáde, vymeniť poškodené listy na podhlľade, dodať krytky radiátora,

1.N.P.

1. 1.235 –schodisko: doložiť dlažbu pri dverách, namontovať núdzové osvetlenie,
2. 1.2.44 – chodba : namontovať lampy, dolepiť sokle, zaskliť nadsvetlík,
3. terminál B chodba od pošty: doložiť podhl'ad, vytierkovať murovanú priečku, doložiť kamennú dlažbu, vymaľovať SDK, upraviť rozvody v medzistropě,
4. 1.201 – príletová hala- domontovať fundermax, orientačný systém a dvere do schodiska pri 29, vymeniť rozbité sklo na fasáde 29, opraviť nátery na OK fasády os A, domontovať podlahové krabice, ukončiť káble okolo vstupov, dokončiť vstupné zádveria, dokončiť výťah- zasklenia +doplniť L profil okolo ukončenia dlažby, domontovať dorazy os A, zapojiť kábel os 0, dokončiť SDK okolo výťahu, dokončiť sokel z 1.etapy po reštauráciu,
5. 1.210 vozíky – chýba roleta, dorazy ??, uzavrieť obvod zasklenej steny požiarne,
6. 1.260 chodba – vymeniť gule za kľučky (WC, kuchynka)
7. 1.262 kuchynka –namontovať vypínač,
8. 1.258 chodba – uzavrieť otvor pre valčekovú dráhu??, dvere doplniť protiplechy
9. 1.211 sklad – dorobiť rampu v dvernom otvore, zdvihnúť dvere, vyrovať zásuvku a vypínač
10. 1.212 zmeškaná batožina : dolišťovať zasklené steny, dokončiť styk sokel –stena, skompletovať výdajné pulty,
11. 1.214b -WC : orezať tesnenie WC,
12. 1.213- kuchynka: vymeniť kazetu podhl'adu po zatečení
13. 1.216 - zmeškaná batožina : dolišťovať zasklené steny, dokončiť styk sokel –stena, skompletovať výdajné pulty,
14. 1.217 – sklad : uzavrieť požiarne prestupy
15. 1.222 –čistiaci stroj : doriešiť vypúšťačiu vaničku, namontovať svetlo,
16. 1.219 – schodisko: doplniť trubkobanie elektro – núdzové osvetlenie ??, dolišťovať obvod dverí, opraviť špárovanie dlažby,
17. 1.256- hala výdaja batožiny: dokončiť obklad okolo dverí do tranzirného schodiska, dokončiť výmenu čiernej dlažby + opravy , dokončiť montáž karuselov, namontovať dvere fundermax prechod do BHS, zakapotovať hydrant, vyrovať svietidlá v podhl'ade, domontovať orientačný systém, kamery monitory.....,
18. 1.257- zádverie: namontovať uholník rohože, doriešiť obvod pri fasáde + špára s betónovou dlažbou, dokončiť prerábku na strope,
19. 1.227- colná kontrola : dokončiť fundermax pri dverách, sokle, obvod zasklenej steny,
20. 1.226 –upratovačka – opraviť podhl'ad
21. 1.225 – WC: nedolieha vypínač,
22. 1.224 – WC : opraviť obklad pri vývodoch umývadla, namontovať dvierka na čistiaci kus, WC orezať tesnenie, premaľovať hranu SDK-fundermax,
23. 1.229 kabínka .- zavreté
24. 1.230- colnica: predsadiť sokel pod oknom,
25. 1.231 – vymeniť poškodené lišty v podhl'ade
26. 1.232 -kancelária: opraviť stenu v pravo od zasklenia, dosádrovať pod parapetom, vycentrovať vypínač, trhlina SDK opraviť, domontovať žľab
27. 1.239- NN rozvodňa: : zaslepiť vložku dverí z vnútra, opravy malieb kde sa dá, šachty doplniť zábradlie
28. 1.236- chodba : domontovať dvere,
29. 1.2.45 – WC ženy : opraviť čierny silikón v kútoch- za farbu dlažby, doplniť krytky senzorov WC 3x, natrieť rám poklopu revíznej šachty
30. 1.247 -WC invalid: premiestniť zásobník uterákov??

31. 1.248 – matka s deťmi: opraviť dvierka revízneho otvoru
32. 1.249 WC: opraviť silikóny, dopasovať dvere,
33. 1.250.WC muži: doplniť núdzové osvetlenie, opraviť čierny silikón v kútoch- za farbu dlažby
34. prechod do terminálu B: domontovať podhľad, svietidlá, VZT...

Zapísal: Ing.Čulen

1. P.P K 14.6.2012

Núdzové osvetlenie nalepiť smer úniku, opraviť náter zárubní, domontovať a dokompleťovať dvere, domontovať kamery, vyčistiť betónovú podlahu,

1. 0.2111 - WC muži :vstup dlažba namontovať prechodovú lištu, vyrovnať podlahové vpuste, opraviť tmelenie styk SDK strop obklad, namontovať doraz na stenu pri kabínkach
2. 0.214 – WC ženy : vstup dlažba namontovať prechodovú lištu, namontovať doraz na stenu pri kabínkach,
3. 0.201 – schodisko : nalepiť sokel na schod. rameno, zábradlie zrkadla zväziť horné kotvenie , vymeniť rozbité sklo dverí , dopojiť káble proti výťahom,
4. 0.205 – úschovňa batožiny – opraviť omietku okolo zásuvky, opraviť tmelenie styk stena sokel, skompleťovať kazetový podhľad, natrieť kanalizačné potrubie na bielo, upevniť uvoľnenú lampu, zališťovať zasklenú stenu ,
5. 0.207 – kancelária : vymeniť vypínač svetla za sekať do steny, preveriť odvetranie,
6. 0.204 – rozvádzač: natrieť podlahu bezprašným náterom, dopojiť kábel,
7. 0.208 – sklad úschovňa: vyčistiť podlahu pri dverách, dopojiť káble pri schodíkoch , pripevniť krabicu, natrieť okraj betónu pri schodoch, vytmeliť kúty pod zárubňou,
8. 0.209 – chodba: domontovať informačné tabule
9. 0.223b –chodba . doložiť soklík na SDK stenu pri obchode,
10. 0.220 sprcha : zosilniť kotvenie zasklenej steny, zailkónovať zasklenú stenu, namontovať doraz proti madlu dverí.
11. 0.219 sprcha : zosilniť kotvenie zasklenej steny, zailkónovať zasklenú stenu, namontovať doraz proti madlu dverí.
12. 0.218 čistiaci stroj: natrieť poklop revíznej šachty drenáže
13. 0.217 sprcha : zosilniť kotvenie zasklenej steny, zailkónovať zasklenú stenu, namontovať doraz proti madlu dverí.
14. 0.215 - matka s deťmi: opraviť tmelenie styk SDK strop obklad,
15. 0.224 – upratovačka: chýba označenie na batérii , dopasovať dvere
16. 0.225b – WC ženy natrieť poklop šachty, vymeniť poškodené obklady od rezania, opraviť tmelenie okolo zárubne,
17. 0.232 –šatňa ženy: zvariť PVC, opraviť omietku okolo vypínača, opraviť tmelenie okolo zárubne, podlaha vstup prechodová lišta
18. 0.233 – umyváreň: opraviť maľbu SDK nad sprchami a WC, opraviť kazetový strop, opraviť silikón revíznych dvierok,
19. 0.231 šatňa: zvariť PVC, podlaha vstup- prechodová lišta
20. 0.229 šatňa: zvariť PVC, podlaha vstup- prechodová lišta, zatmeliť okolo pilieru strop, vyrovnať kazetový podhľad, vyrovnať vypínač aj zásuvku,
21. 0.230 umyváreň: opraviť maľbu SDK nad sprchami a WC,
22. 0.226 šatňa : opraviť tesnenie dverí, vyrovnať zásuvku, upevniť drevenú zástenu
23. 0.227 umyváreň: opraviť maľbu SDK nad sprchami, zatmeliť styk strop obklad,





24. 0.228 WC : opraviť tesnenie dverí
25. 0.223a chodba: opraviť izoláciu kúrenia, prechod po 1. etapy domaľovť sokel , zasekať hadičky, zatekanie???, pretrieť nobasil nad priečkami (kde sa dá)
26. chodba 1. etapa vymeniť poškodené tabule podhl'adu
27. strojovňa VZT 1 etapa: omietnuť prestup ÚK
28. 0.241 lapol : zapojiť káble, namontovať núdzové osvetlenie
29. 0.242 rozdelovač SHZ: doriešiť kryt sondy spodnej vody, namontovať núdzové osvetlenie
30. 0.243 strojovňa VZT: dvere do vzduchových komôr namontovať prahy s tesnením,
31. 0.246 sklad :
32. 0.247 schodisko: doložiť sokel na SDK pod schody,
33. 0.251 sklad: upevniť trubkovanie káblov osvetlenia, domontovať oplechovanie priečky nad dverami, odstrániť PVC trubky zo žľabu,
34. 0.246

Ing. Miroslav FOGEL

Letisko M.R.Štefánika Airport Bratislava, a.s. (BTS)


Letisko M.R.Štefánika
823 11 Bratislava 21
Slovak Republic

08

STAVBA:		Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M.R.Štefánika v Bratislave				Revízia listu	A	
						číslo :	01/2011	
POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY								
Zhotoviteľ:	ZIP P Bratislava spol.s r.o.			dátum:	20.7.2011			
NZML spracoval:								
Objednateľ:	Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)							
Spôsob odoslania / predania/dátum	poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom			
V súlade s ustanovením ZoD Vám týmto dávam pokyn na uskutočnenie zmeny v súlade s čl. 15.1 a čl.15.3 až 15.5								
Popis navrhovanej zmeny :								
				Celkom €	Celkom Sk			
SO 60 Preložka teplovodnej prípojky pre objekt PZS				29 973,58	902 984,07			
Provizórna komunikácia				68 433,52	2 061 628,22			
Demontáž odpadového hospodárstva				2 500,79	75 338,80			
Dôvod ku zmene:								
		sprešnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc	iná okolnosť
Revízia návrhu zmeny :				ZML 1	ZML 2	ZML 3	ZML 4	ZML 5
Genový dopad - viacnáklady:				cena bez DPH		100 907,89 €		
				DPH 20 %		20 181,58 €		
				Cena celkom vč. DPH		121 089,47 €		
Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženej rozsahu.								
Zhotoviteľ	Ing. Pavol Andráško Ing. Juraj Bacmaňák		Podpis :		Dátum :			
Nezávislý dozor	Ing. Miroslav Fogel		Podpis :		Dátum :			
Objednávateľ	Ing. Maroš Jančula Ing. Jaroslav Mach		Podpis :		Dátum :			

STAVBA:	Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M.R.Štefánika v Bratislave	Revízia listu	A
		číslo :	01/2012

POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY

Zhotoviteľ:	ZIPP Bratislava spol.s r.o.	dátum:			
NZML spracoval:					
Objednateľ:	Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)				
Spôsob odoslania / predania/dátum	poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom

V súlade s ustanovením ZoD Vám týmto dávam pokyn na uskutočnenie zmeny v súlade s čl. 15.1 a čl.15.3 až 15.5




Popis navrhovanej zmeny :

	Celkom €
Zmena technického zariadenia budovy, BHS, dispozičné zmeny, interiéry	0,00

Dôvod ku zmene:							
	spresnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc	iná okolnosť
Revízia návrhu zmeny :			ZML 1	ZML 2	ZML 3	ZML 4	ZML 5


Cenový dopad - viacnáklady:	cena bez DPH	0,00 €
	DPH 20 %	0,00 €
	Cena celkom vč. DPH	0,00 €

Podpísaní zmocnení potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.

Zhotoviteľ	Ing. Juraj Bacmaňák	Podpis: 	Dátum: 19.03.2012
	Ing. Miroslav Španner		
Nezávislý dozor	Ing. Miroslav Fogel	Podpis: 	Dátum: 20.3.2012
Objednávateľ	Ing. Maroš Jančula	Podpis: 	Dátum: 20.3.2012
	Ing. Jaroslav Mach		

STAVBA:	Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M.R.Štefánika v Bratislave	Revízia listu	A
		číslo :	3/2012

POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY

Zhotoviteľ:	ZIPP Bratislava spol.s r.o.	dátum:	30.5.2012		
NZML spracoval:					
Objednateľ:	Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)				
Spôsob odoslania / predania/dátum	poštou	poslom	e-mallom	osobne	faxom

V súlade s ustanovením ZoD Vám týmto dávam pokyn na uskutočnenie zmeny v súlade s čl. 15.1 a čl.15.3 až 15.5

Popis navrhovanej zmeny :




	Celkom €
Chýbajúce položky vo výkaze výmer	2 821 494,00

Dôvod ku zmene:	sprešnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc	iná okolnosť

Revízia návrhu zmeny :	ZML 1	ZML 2	ZML 3	ZML 4	ZML 5
------------------------	-------	-------	-------	-------	-------


Cenový dopad - viacnáklady:	cena bez DPH	2 821 494,00 €
	DPH 20 %	564 298,80 €
	Cena celkom vč. DPH	3 385 792,80 €

Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženej rozsahu..

Zhotoviteľ	Ing. Juraj Bacmaňák Ing. Miroslav Španner	Podpis :		Dátum :	
Nezávislý dozor	Ing. Miroslav Fogel	Podpis :		Dátum :	
Objednávateľ	Ing. Maroš Jančula Ing. Jaroslav Mach	Podpis :		Dátum :	

STAVBA:	Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M.R.Štefánika v Bratislave	Revízia listu	A
		číslo :	04/2012

POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY

Zhotoviteľ:	ZIPP Bratislava spol.s r.o.	dátum:			
NZML spracoval:					
Objednateľ:	Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)				
Spôsob odoslania / predania/dátum	poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom

V súlade s ustanovením ZoD Vám týmto dávam pokyn na uskutočnenie zmeny v súlade s čl. 15.1 a čl.15.3 až 15.5

Popis navrhovanej zmeny :


	Celkom €
Zmena technického zariadenia budovy, dispozičné zmeny, zmeny podľa požiadaviek investora	101,06


Dôvod ku zmene:	sprešnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc	iná okolnosť


Revízia návrhu zmeny :	ZML 1	ZML 2	ZML 3	ZML 4	ZML 5
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Cenový dopad - viacnáklady:	cena bez DPH	101,06 €
	DPH 20 %	20,21 €
	Cena celkom vč. DPH	121,27 €

Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.


Zhotoviteľ	Ing. Juraj Bacmaňák Ing. Miroslav Španner	Podpis :		Dátum :	
-------------------	--	----------	--	---------	--

Nezávislý dozor	Ing. Miroslav Fogel	Podpis :		Dátum :	
------------------------	---------------------	----------	--	---------	--

Objednávateľ	Ing. Maroš Jančula Ing. Jaroslav Mach	Podpis :		Dátum :	
---------------------	--	----------	--	---------	--

STAVBA:	Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska	Revízia listu	A
	M.R.Štefánika v Bratislave	číslo :	5/2012

POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY

Zhotoviteľ:	ZIPP Bratislava spol.s r.o.	dátum:	26.6.2012		
NZML spracoval:					
Objednateľ:	Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)				
Spôsob odoslania / predania/dátum	poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom

V súlade s ustanovením ZoD Vám týmto dávam pokyn na uskutočnenie zmeny v súlade s čl. 15.1 a čl.15.3 až 15.5

Popis navrhovanej zmeny :

	Celkom €
Statika - betonárska výstuž	381 502,95



--	--	--	--	--	--	--	--





Dôvod ku zmene:	spresnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc	Iná okolnosť

Revízia návrhu zmeny :	ZML 1	ZML 2	ZML 3	ZML 4	ZML 5
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Cenový dopad - viacnáklady:	cena bez DPH	381 502,95 €
	DPH 20 %	76 300,59 €
	Cena celkom vč. DPH	457 803,54 €


Podpisaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženej rozsahu. *6/1*

Zhotoviteľ	Ing. Juraj Bacmaňák	Podpis : 	Dátum :
	Ing. Miroslav Španner		
Nezávislý dozor	Ing. Miroslav Fogel	Podpis : 	Dátum :
Objednávateľ	Ing. Maroš Jančula	Podpis :	Dátum :
	Ing. Jaroslav Mach		

STAVBA:		Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M.R.Štefánika v Bratislave				Revízia listu	A	
						číslo :	6/2012	
POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY								
Zhotoviteľ:	ZIPP Bratislava spol.s r.o.			dátum:	28.6.2012			
NZML spracoval:								
Objednateľ:	Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)							
Spôsob odoslania / predania/dátum				poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom
V súlade s ustanovením ZoD Vám týmto dávam pokyn na uskutočnenie zmeny v súlade s čl. 15.1 a čl.15.3 až 15.5								
Popis navrhovanej zmeny :								
						Celkom €		
Zmena technického zariadenia budovy, dispozičné zmeny, zmeny podľa požiadaviek investora						1 281 903,25		
Dôvod ku zmene:								
		sprešnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc	iná okolnosť
Revízia návrhu zmeny :				ZML 1	ZML 2	ZML 3	ZML 4	ZML 5
Cenový dopad - viacnáklady:				cena bez DPH		1 281 903,25 €		
				DPH 20 %		256 380,65 €		
				Cena celkom vč. DPH		1 538 283,90 €		
Podpísaní zmocnení potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženom rozsahu.								
Zhotoviteľ	Ing. Juraj Bacmaňák Ing. Miroslav Španner		Podpis :			Dátum :		
Nezávislý dozor	Ing. Miroslav Fogel		Podpis :			Dátum :		
Objednávateľ	Ing. Maroš Jančula Ing. Jaroslav Mach		Podpis :			Dátum :		

STAVBA:	Rekonštrukcia a dostavba terminálu letiska M.R.Štefánika v Bratislave	Revízia listu	A
		číslo :	7/2012

POKYN NA USKUTOČNENIE ZMENY

Zhotoviteľ:	ZIPP Bratislava spol.s r.o.	dátum:			
NZML spracoval:					
Objednateľ:	Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)				
Spôsob odoslania / predania/dátum	poštou	poslom	e-mailom	osobne	faxom

V súlade s ustanovením ZoD Vám týmto dávam pokyn na uskutočnenie zmeny v súlade s čl. 15.1 a čl.15.3 až 15.5

Popis navrhovanej zmeny :




	Celkom €
Zmena technického zariadenia budovy, dispozičné zmeny, zmeny podľa požiadaviek investora	389 060,00

Dôvod ku zmene:	sprešnenie zámeru RP	úspora nákladov	vynútená zmena PP	chyba v projekte	chyba dodávateľa	vyššia moc	iná okolnosť

Revízia návrhu zmeny :	ZML 1	ZML 2	ZML 3	ZML 4	ZML 5
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Cenový dopad - viacnáklady:	cena bez DPH	389 060,00 €
	DPH 20 %	77 812,00 €
	Cena celkom vč. DPH	466 872,00 €

Podpísaní zmocnenci potvrdzujú navrhnutú zmenu diela v predloženej rozsahu.

Zhotoviteľ	Ing. Juraj Bacmaňák	Podpis : 	Dátum :
	Ing. Miroslav Španner		
Nezávislý dozor	Ing. Miroslav Fogel	Podpis : 	Dátum :
Objednávateľ	Ing. Maroš Jančula	Podpis : 	Dátum :
	Ing. Jaroslav Mach		