



DODATOK č. 3

k ZMLUVE O DIELO

Číslo objednávateľa: X313-22/08

Číslo zhotoviteľa: 10/2008

v znení dodatku č. 1 a 2

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení

**Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne
vysporiadanie stavby diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, k. ú. Likavka (číslo stavby 920)**

Čl. I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené :

Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová, podpredsedníčka predstavenstva

Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel : Sa, vložka č. 3518/B

IČO : 35 919 001

DIČ : 2021937775

IČ DPH : SK2021937775

bankové spojenie:

číslo účtu :

1.2 Zhotoviteľ : Geoplán, spol. s r. o.

L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad

Štatutárny orgán : Ing. Pavol Basarík, konateľ spoločnosti

právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Prešov, Oddiel : Sro, vložka č. 1852/P

IČO : 31 693 598

DIČ : 2020516003

IČ DPH : SK2020516003

bankové spojenie:

číslo účtu :

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 15.05.2008 Zmluvu o dielo číslo objednávateľa X313-22/08, číslo zhotoviteľa 10/2008 v znení dodatku č. 1 a 2, predmetom ktorej je majetkovoprávna príprava stavby diaľnice **D1 Hubová - Ivachnová** k stavebnému povoleniu v katastrálnom území **Likavka** na základe predloženej dokumentácie a následne kompletne majetkovoprávne vysporiadanie až po zápis na list vlastníctva na základe geometrického plánu predloženého objednávateľom vyhotoveného v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie.

Z dôvodu rozšírenia záberu diaľnice bol vypracovaný nový geometrický plán č. 155/2012, ktorý bol zapísaný v katastri nehnuteľností (KN) v auguste 2012 a až po jeho zápise v KN sa mohlo začať s výkupom nehnuteľností. V súčasnosti po zápise registra obnovennej evidencie pozemkov v KN prebieha veľké množstvo dedičských konaní a do ich ukončenia nie je možné pristúpiť k výkupu nehnuteľností ani

k ich vyvlastneniu. K dnešnému dňu nebola zahájená výstavba diaľnice, preto nie je možné uzatvárať nájomné zmluvy a zmluvy na zriadenie vecného bremena.

Zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov dohodli na tomto dodatku č. 3 k zmluve o dielo v nasledovnom znení :

Čl. II. Predmet dodatku

V Čl. 4 sa v bode 4.3 slová „v termíne do 31.12.2012“ nahrádzajú slovami „v termíne do 31.12.2015“.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a dve vyhotovenia obdrží objednávatel'.
3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa

V Poprade dňa

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

Ing. Milan Čaidoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Basarík
konateľ spoločnosti
Geoplán, spol. s r.o.

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva