

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 26/2011 zo dňa 30. mája 2011, k dodatku č. 1 zo dňa 27. apríla 2012, predmetom ktorej je spracovanie návrhu registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Jánovce, okres Galanta**.

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Trnave**
Sídlo: Vajanského 2, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. Monika Švecová – prednostka

IČO : 37836196
Bankové spojenie :

Osoby oprávnené konať v technických otázkach tejto zmluvy:
Ing. Ingrid Močková,
vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Trnave

Zhotoviteľ: **AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.**
Sídlo: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Hana Kučerová - konateľka spoločnosti

Bankové spojenie:

IČO: 31 633 625
DRČ:

Zapísaný v obchodnom registri:

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Hana Kučerová, Ing. Hana Šagátová
Osoba zodpovedná za plnenie technických a kvalitatívnych požiadaviek: Ing. Anna Sanitrová

Číslo telefónu/mobil :
e-mail:

Zmluvné strany sa dohodli:

Mení sa znenie čl. III. Vykonanie diela nasledovne:

- III. etapa: Zostavenie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.12.2012**
- IV. etapa: Vyhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : **30.06.2013**

Zdôvodnenie zmeny termínu zo strany zhotoviteľa:

Zhotoviteľ požiadal o zmenu termínu odovzdania čiastkových etáp na základe listu ÚGKK SR č. PP-5811/2012-887 zo dňa 5.10.2012, v ktorom sa uvádza, že v súčasnosti ÚGKK SR nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na uhrádzanie všetkých záväzkov, ktoré plynú z obstaraných registrov obnovenej evidencie pozemkov.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z toho objednávateľ si ponechá dva exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Trnave

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Monika Švecová
prednostka

.....
Ing. Hana Kučerová
konateľka spoločnosti