

DODATOK č. 15

k zmluve o dielo č. 6/1999 ROEP zo dňa 12.4.1999 a k dodatku č.1 zo dňa 21.11.2000, k dodatku č. 2 zo dňa 17.10.2001, k dodatku č.3 zo dňa 16.10.2002 k dodatku č. 4, zo dňa 5.2.2004, dodatku č. 5 zo dňa 3.11.2004 a dodatku č. 6 zo dňa 30.11.2004, č.7 zo dňa 25.11.2005, dodatku č. 8 zo dňa 26.9.2006, dodatku č.9 zo dňa 15.5.2007, dodatku č. 10 zo dňa 14.12.2007, dodatku č. 11 zo dňa 30.12.2008, dodatku č. 12 zo dňa 04.12.2009, dodatku č. 13 zo dňa 30.11.2010 a dodatku č. 14 zo dňa 30.11.2011, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov (ďalej len register) v katastrálnom území **Divina**, obvod Žilina, okres Žilina.

OBJEDNÁVATEĽ :

Krajský pozemkový úrad v Žiline, Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina

štatutárny zástupca	:	Ing. Viera Pavlechová prednostka Krajského pozemkového úradu v Žiline
osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy	:	Ing. Pavol Hrebeňár riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Žiline tel.:041/5074212
bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
číslo účtu	:	7000089748/8180
IČO	:	37905562
(ďalej len objednávateľ)		

ZHOTOVITEĽ :

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

štatutárny zástupca	:	Ing. Hana Kučerová
osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy	:	Ing. Hana Kučerová
tel., fax	:	0905/639173, 048/4142073
bankové spojenie	:	VÚB Banská Bystrica
číslo účtu	:	4964542312/0200
IČO	:	31 633 625
DIČ	:	Sk 2020456614

(ďalej len objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto

II.

Vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy a to v lehote do

30. jún 2014

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela

Časová náročnosť riešenia námietok pred zverejnením, šetrenie v teréne, nesúlad výmer parciel KN s ISKN, zmeny v rámci geometrického a polohopisného určenia nehnuteľností na styku medzi zastavaným územím obce a parcelami mimo ZÚO vpísanými na LV cez register „E“ na základe schváleného ZRPS. Správa katastra v Žiline s kapacitných dôvodov nedokázala po odovzdaní diela vykonať potrebné kontroly diela pred jeho zverejnením v skoršom termíne, čo je tiež dôvod zmeny termínu ukončenia celého diela. Po zverejnení diela bolo komisii predložených spolu 298 podaní podľa §§ 7 a 11 zákona 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, o 230 podaniach je ešte potrebné rozhodnúť, pričom čas potrebný na doručenie oznámení o konaní podľa § 11 spoluvlastníkom, obdržanie ich stanovísk a vydávanie rozhodnutí a zapracovanie rozhodnutí do registra predlžuje dobu na vyhotovenie registra.

II.

Mení sa bod 3 Fakturácia a platenie v prílohe č.1 zmluvy takto :

<u>Fakturácia a platenie :</u>		
Rok 2001	515 916,-Sk	
Rok 2002	899 930,- Sk	
Rok 2006	607 500,- Sk	
Rok 2010	9 958,18 EUR / 300 000,- Sk	
Rok 2014	8 785,57 EUR / 264 674- Sk	
Spolu	85 906, 53 EUR / 2 588 020,- Sk	Cena je bez DPH

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v zastavanom území obce v prílohe č. 2 takto:

P.č. Ucelená časť - fakturačný celok	termín	Cena (EUR / Sk)
V. Tlač registra a jeho schválenie OPÚ v Žiline		
1. - zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
2 - kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra	6/2014	8 785,57 / 264 674,-
Celkom	6/2014	85 906, 53 / 2 588 020,-

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Banskej Bystrici, dňa: 30.11.2012

V Žiline, dňa:

za zhotoviteľa
meno, pečiatka a podpis
Ing. Hana Kučerová
konateľka Agrocons s.r.o

za objednávateľa
meno, pečiatka a podpis
Ing. Viera Pavlechová
prednostka KPÚ