

Dodatok č. 5**k ZMLUVE O DIELO CZD č. ZML/1143/2010**

č. X313-23/08 zo dňa 15.05.2008 v znení dodatkov č. 1/2008, č. 2/2010, č. 3 a č. 4 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Hubová – Ivachnová“, k. ú. Hubová /č. stavby 920/

**Čl. I****Zmluvné strany****1. Objednávateľ:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Milan Gajdoš,

predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová,

podpredsedníčka predstavenstva

ďalej len „objednávateľ“

a**2. Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Kontaktná osoba:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

E-mail:

I.F.I. Group, a.s.

Lichardova 36, 010 01 Žilina

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10393

JUDr. Martin Gordík, predseda predstavenstva

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Zmena termínu ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností je vyvolaná vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné uzatvoriť nájomné zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena z dôvodu pozastavenia uzatvárania zmlúv, nakoľko k dnešnému dňu nebol vypracovaný harmonogram realizácie stavebných prác. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. X313-23/08 zo dňa 15.05.2008 v znení Dodatkov č.1/2008, č.2/2010, č.3 a č.4 na majetkovoprávnú prípravu k stavenému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D1 Hubová - Ivachnová“, k.ú. Hubová v tomto znení:

Čl. II Predmet dodatku

V čl. 4 sa v bode 4.3, slová „v termíne do 31.12.2012“ nahrádzajú slovami „v termíne do 31.12.2015“.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávatel'.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave dňa

V Žiline dňa

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Milán Čajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
JUDr. Martin Gordík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva