



Dodatok č. 19

**ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. SSC/IS/D1 – SP/1020/2004
(ďalej len Zmluva o dielo), uzatvorená dňa 24. 11. 2004 na stavbu
„Výstavba diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ“**

DZM/04/16/2010/0019

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma: akciová spoločnosť
zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3518/B

Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová. – podpredsedníčka predstavenstva

IČO: 35919001
IČ DPH: SK2021937775

a

Zhotoviteľ: **Inžinierske stavby, a. s.**
Sídlo: Priemyselná 7, 042 45 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
zapísaná v OR OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V

Štatutárny orgán: Ing. Pavol Kováčik PhD, MBA – predseda predstavenstva
Nicolaus Paul Marc Didier – člen predstavenstva
Eric Jean Charles Biguet – člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia a dopĺňajú ustanovenia Zmluvy o dielo v znení dodatkov č.1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,15 a 18 nasledovne :

I.

Na základe odsúhlasených zmenových objednávok č.1 – 17 a na základe valorizácie (indexácie) cien za roky 2008-2011 , menia zmluvné strany cenu diela nasledovne:

1/ Zmena ceny z titulu zmenových objednávok

P.č.	Stručný popis	cena podľa zmluvy v Sk	Cena ZO v Sk	Cena ZO v EURO	Upravená cena
		2 894 894 243,00			96 092 884,65
1	Preložka potoka Svinka - zmena		857 737,00	28 471,65	96 121 356,30
2	mimoúrovňová križovatka Svinia		16 654 550,00	552 829,78	96 674 186,08
3	zmena dĺžky priepustov obj.100-00		-52 279 916,00	-1 735 375,29	94 938 810,79
4	zvýšenie objemov na pretlaku plynu v k, 92,350		1 285 775,00	42 679,91	94 981 490,70
5	zhotovenie bet. ostenia exist. priekopy v km 96,380		496 922,00	16 494,78	94 997 985,48
6	nové tech. riešenie uloženia nosníkov obj. 208-00		-96 080,00	-3 189,27	94 994 796,21
7	nové riešenie križovatky Prešov-západ + korekcia		485 315 492,00	16 109 523,07	111 104 319,28
8	zmeny na obj. 205,206,209,214,242,243,244 248,321.11,911.23,911.33 + korekcia			513 087,38	111 617 406,66
9	zmena PD a úpravy množstiev obj. 135-00 a 218-00			189 528,25	111 806 934,91
10	zvýšené režijné náklady do 30.11.2009 + korekcia			386 225,14	112 193 160,05
11	legislatívne zmeny v súvislosti s predčas. užívaním			-5 600,00	112 187 560,05
12	zmeny v dopravn. značení v súvislosti s predčasným užívaním + korekcia			380 374,96	112 567 935,01
13	dodat. režijné náklady od 1.12.2009 do 30.11.2010			397 579,00	112 965 514,01
14	výmena vozov. súvrstvia pri semaforoch			38 708,55	113 004 222,56
15	odpočty vo výkazoch za skutočne vykonané práce			-53 342,61	112 950 879,95
16	naviac práce obj. 01, 105, 102, 108, 110, 230, 668, 690			105 206,82	113 056 086,77
17	dodat. režijné náklady od 1.11.2010 do 30.9.2011			264 020,57	113 320 107,34
	Sumár zmenových objednávok			17 227 222,69	113 320 107,34

2/ Zmena ceny z titulu valorizácie indexom cien za roky 2008-2011

Zmluvná cena diela (bez DPH) v Sk

2 894 894 243,-Sk

Zmluvná cena diela (bez DPH) v EURO

96 092 884,65 EUR

cena prepočítaná konverzným kurzom 1 EURO = 30,126 Sk

Zmenové objednávky č. 1 – 17

17 227 222,69 EUR

Upravená zmluvná cena bez DPH

113 320 107,34 EUR

DPH 19 % + 20%

21 538 943,45 EUR

Upravená zmluvná cena v EURO s DPH

134 859 050,79 EUR

Valorizácia(indexácia) cien za rok 2008	1 427 568,11 EUR
DPH z valorizácie 19%	271 237,94 EUR
Valorizácia(indexácia) cien za rok 2009	289 205,18 EUR
Valorizácia(indexácia) cien za rok 2010	64 333,08 EUR
Valorizácia(indexácia) cien za rok 2011	10 283,20 EUR
DPH z valorizácie 20%	72 764,29 EUR
Valorizácia(indexácia) cien za roky 2008-2011	1 791 389,57 EUR
DPH z valorizácie 19 % + 20%	344 002,23 EUR
Celková zmluvná cena v EURO bez DPH + valorizácia	115 111 496,91 EUR
DPH 19% + 20%	21 882 945,68 EUR
Celková zmluvná cena s DPH + valorizácia	136 994 442,59 EUR

II.

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. V ostatných ustanoveniach Zmluva o dielo zostáva v platnosti.
3. Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom na tomto dodatku, že mu v plnom rozsahu porozumeli a s jeho znením súhlasia.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu objednávateľom a zhotoviteľom a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Prílohu tohto dodatku tvoria:

- kópie zmenových objednávok č. 1-17
- výpočet valorizácie za roky 2008-2011

Bratislava

Košice

Za o b j e d n á v a t e ľ a

Za z h o t o v i t e ľ a

Ing. Milan Gaidoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Pavol Kováčik
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Viktória Chomová
podpredsedníčka predstavenstva

Ing. Juraľ Šerba
člen predstavenstva a.s.

Dodatok č. 19 (finančná sumarizácia)

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. SSC/IS/D1 – SP/1020/2004
(ďalej len Zmluva o dielo), uzatvorená dňa 24. 11. 2004 na stavbu

„Výstavba diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ“

1/ Zmena ceny z titulu zmenových objednávok

P.č.	Stručný popis	cena podľa zmluvy v €	Cena ZO v EURO
	Upravená zmluvná cena dodatkom č.10 (bez DPH) € pokyny 1-7	111 104 319,29	
8	zmeny na obj. 205,206,209,214,242,243,244 248,321.11,911.23,911.33 + korekcia		513 087,38
9	zmena PD a úpravy množstiev obj. 135-00 a 218-00		189 528,25
10	zvýšené režijné náklady do 30.11.2009 + korekcia		386 225,14
11	legislatívne zmeny v súvislosti s predčas. užívaním		-5 600,00
12	zmeny v dopravn. značení v súvislosti s predčasným užívaním + korekcia		380 374,96
13	dodat. režijné náklady od 1.12.2009 do 30.11.2010		397 579,00
14	výmena vozov. súvrstvia pri semaforoch		38 708,55
15	odpočty vo výkazoch za skutočne vykonané práce		-53 342,61
16	naviac práce obj. 01, 105, 102, 108, 110, 230, 668, 690		105 206,82
17	dodat. režijné náklady od 1.11.2010 do 30.9.2011		264 020,57
	Sumár zmenových objednávok 8 až 17		2 215 788,05

Zmluvná cena diela (bez DPH) v EURO 96 092 884,65 EUR

Upravená zmluvná cena (bez DPH) v EURO (dodatkom č.10) 111 104 319,29 EUR

Zmenové objednávky č. 8 – 17 2 215 788,05 EUR

Upravená zmluvná cena bez DPH 113 320 107,34 EUR

Valorizácia (indexácia) cien za roky 2008-2011 1 791 389,57 EUR

**Dodatok č.19 navýšenie ceny o zmenové objednávky 8 – 17 a valorizáciu
v celkovej hodnote $2\,215\,788,05 + 1\,791\,389,57 = 4\,007\,177,62$ €**

Celková zmluvná cena v EURO bez DPH + valorizácia 115 111 496,91 EUR



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

CONSTRUCTION OF MOTORWAY D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Contractor:

INŽINIERSKE STAVBY

Contract No.:

SSC/IS//D1-
SP/1020/2004

VARIATION ORDER N°. 001

Description of the Works:

At structure 103-00 "SVINIA-JUNCTION" the stream "SVINKA" was, according to the approved design, outside of the road area. But in reality the stream bed was in a length of about 250m situated in the future road bed. In order to construct the road correctly, the stream has to be shifted to the south for about 30m. (see Annex 01).

Total Contract Amount (excl. VAT):	2.894.894.243,00 Sk
Value of this Variation:	857.737,00 Sk
Revised Contract Amount:	2.895.751.980,00 Sk
VAT (19%):	550.192.876,20 Sk
Revised Contract Amount incl. VAT:	3.445.944.856,20 Sk
Contract Completion Date:	30.11.2008
Time Implication of VO:	None
Revised Completion Date:	None

Recommended by:

DIWI Consult

Engineer & Teamleader

Accepted by: Inžinierske st.

Date:

Inžinierske Stavby

Project Manager

Approved by:

Date:

NDS- Košice

Project Engineer

Approved by:

Date:


NDS- Bratislava

Project Manager

Explanatory Note:

As already stated in the head sheet of VO N°.001, the stream "SVINKA" was not correctly located in the project drawings, and in order to construct the new road correctly, the Engineer is obliged to move the stream in a length of about 250 m to the south. This relocation causes the digging of a new stream bed, the protection of the northern stream bank with big rocks, and a rip-rap protection of the southern foot of embankment.

In the following page, these works are listed in form of a Bill of Quantities (BOQ). Compared with the original Contract BOQ these works represent additional costs of about 860.000,- SK



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

CONSTRUCTION OF MOTORWAY D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Contractor:

INŽINIERske STAVBY

Contract No.:

**SSC/IS//D1-
SP/1020/2004**

VARIATION ORDER N°. 002

Replacement of unsuitable soil and additional drainage

Description of the Works:

At structures 100-00 "Motorway D1" & 103-00 "SVINIA-JUNCTION" unsuitable material was found which must be replaced by suitable one; additionally the drainage system must be improved.

Total Contract Amount (excl. VAT):	2.894.894.243,00 Sk
Value of VO- N°.001	857.737,00 Sk
Value of this Variation:	16.654.550,00 Sk
Revised Contract Amount:	2.912.406.530,00 Sk
VAT (19%):	553.357.240,70 Sk
Revised Contract Amount incl. VAT:	3.465.763.770,70 Sk
Contract Completion Date:	30.11.2008
Time Implication of VO:	None
Revised Completion Date:	None

Recommended by:

DIWI Consult
Engineer & Team Leader

Accepted by:

Date:

Inžinierske Stavby
Project Manager

Approved by:


Date:

NDS- Košice
Main Project Engineer

Approved by:

Date:

NDS- Bratislava
Project Manager



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAL'NIČNÁ SPOLOČNOSŤ

CONSTRUCTION OF MOTORWAY D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Contractor:

INŽINIERSKE STAVBY

Contract No.:

**SSC/IS//D1-
SP/1020/2004**

VARIATION ORDER N°. 003

Box culverts saving of quantities

Description of the Works:

In structure 100-00 "Motorway D1" the quantity foreseen for box culverts in Project Bill of Quantities (BOQ) is to high, we therefore can diminish the contractual quantity for this structure.

Total Contract Amount (excl. VAT):	2.894.894.243,00 Sk
Value of VO's- N°.001 - N°.002	17.512.287,00 Sk
Value of this Variation:	-52.279.916,00 Sk
Revised Contract Amount:	2.860.126.614,00 Sk
VAT (19%):	543.424.056,66 Sk
Revised Contract Amount incl. VAT:	3.403.550.670,66 Sk
Contract Completion Date:	30.11.2008
Time Implication of VO:	None
Revised Completion Date:	None

Recommended by:

DIWI Consult

Engineer & Team Leader

Accepted by:

Date:

Inžinierske Stavby

Project Manager

Approved by:

Date:

NDS- Košice


Main Project Engineer

Explanatory Note:

After completion of the contractually foreseen box- culverts it was found that there is a considerable saving in this work- item.

The reason for this saving is, that in the contractual BOQ, the quantity for "Frame Culverts" is overestimated.

In the following page, this saving is listed in form of a Bill of Quantities (BOQ). Compared with the original Contract BOQ these works represent a cost saving of about 52.3 Mil. SK (VAT excluded!).



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

CONSTRUCTION OF MOTORWAY D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Contractor:

INŽINIERSKE STAVBY

Contract No.:

**SSC/IS/D1-
SP/1020/2004**

VARIATION ORDER N°. 004

Relocation of Gas-line at km 92+350

Description of the Works:

At km 92+350 an existing Gas-Line has to be relocated the total cost of this relocation will be about 1.275 Mil. SK.

Total Contract Amount (excl. VAT):	2.894.894.243,00 Sk
Value of VO's- N°.001 - N°.003	-34.767.629,00 Sk
Value of this Variation:	1.285.775,00 Sk
Revised Contract Amount:	2.861.412.389,00 Sk
VAT (19%):	543.668.353,91 Sk
Revised Contract Amount incl. VAT:	3.405.080.742,91 Sk
Contract Completion Date:	30.11.2008
Time Implication of VO:	None
Revised Completion Date:	None

Recommended by:

DIWI Consult
Engineer & Team Leader

Accepted by:

Date:

Inžinierske Stavby
Project Manager

Approved by:

Date:

NDS- Košice
Main Project Engineer

Explanatory Note:


During execution of the earthworks it was established that the relocation of the existing high-pressure Gas-line DN 80 at km 92+3350 was not foreseen in the Contract.

As this relocation is absolutely necessary before completion of the earthworks in this section, the Engineer estimated the required quantities for this work.

As Unit rates the existing ones of the contractual BOQ were taken.

The total amount of this additional relocation work is about 1.3 Mil. SK (excl. VAT)!

In the following page the required quantities and prices are listed.



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

CONSTRUCTION OF MOTORWAY D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Contractor:

INŽINIERSKE STAVBY

Contract No.:

SSC/IS//D1-
SP/1020/2004

VARIATION ORDER N°. 005

Redesign of Drainage at km 96,380

Description of the Works:

Concrete lining of existing drainage ditch at km 96,380

Total Contract Amount (excl. VAT):	2.894.894.243,00 Sk
Value of VO's- N°.001 - N°.004	-33.481.854,00 Sk
Value of this Variation:	496.922,00 Sk
Revised Contract Amount:	2.861.909.311,00 Sk
VAT (19%):	543.762.769,09 Sk
Revised Contract Amount incl. VAT:	3.405.672.080,09 Sk
Contract Completion Date:	30.11.2008
Time Implication of VO:	None
Revised Completion Date:	None

Prepared by:

DIWI Consult International GmbH
Engineer & Team Leader

Accepted by:

Date:

Inžinierske Stavby
Project Manager

Approved by:

Date:

NDS- Košice
Main Project Engineer


Explanatory Note:

According to the original Detailed Design (July 2003), for structure 100-00 "Motorway D1", water is discharged from a culvert under the motorway D1, at km 96,380, by way of a concrete paved ditch with a length of 125m, and is then discharged into an existing unpaved ditch, with a length of 113.5m, from a culvert DN 1000, which is under the road I/18, in the vicinity of the residential area of Malý Šariš. According to the new Detailed Design (February 2008), it is necessary to stabilize the existing ditch, to prevent flooding and subsequent damage to adjacent, private land, by constructing a concrete lining for the whole length of the ditch, to the culvert, and cleaning out debris and silt from the culvert.

At the request of the Employer, the Engineer prepared this Variation Order No.005.

The total net additional amount of the modifications is **496.922.00 SK** (excl. VAT)

In the following pages the modified quantities and prices are listed.



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

CONSTRUCTION OF MOTORWAY D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Contractor:

INŽINIERSKE STAVBY

Contract No.:

SSC/IS/D1-
SP/1020/2004

VARIATION ORDER N°. 006

Modification of Bridge 208-00

Description of the Works:

Modification of central span and addition of in-situ bearing blocks for Bridge Structure 208-00

Total Contract Amount (excl. VAT):	2.894.894.243,00 Sk
Value of VO's- N°.001 - N°.005	-32.984.932,00 Sk
Value of this Variation:	-96.080,00 Sk
Revised Contract Amount:	2.861.813.231,00 Sk
VAT (19%):	543.744.513,89 Sk
Revised Contract Amount incl. VAT:	3.405.557.744,89 Sk
Contract Completion Date:	30.11.2008
Time Implication of VO:	None
Revised Completion Date:	None

Prepared by:

DIWI Consult International GmbH
Engineer & Team Leader

Accepted by:

Date:

Inžinierske Stavby
Project Manager

Approved by:

Date:

NDS- Košice
Main Project Engineer


Zdôvodnenie:

Pre objekt 208-00 "Most nad potokom a poľnou cestou v km 95.680" na základe zápisu z pracovného rokovania s NDS BA zo dňa 08.02.2007 bola vypracovaná nová DRS. Táto prepracovaná DRS, pripravená Dodávateľom, navrhuje nové technické riešenie výstavby NK uložením predpätých pozdĺžnych nosníkov dĺžky 17.25m a 23.00m na prispôsobenie šírky poľnej cesty a prírhlého potoka a pomocou monolitických úložných prahov na 16 kovových ložiskách.

Na žiadosť objednávateľa, stavebný dozor pripravil túto Zmenovú objednávku č. 006

Celková finančná čiastka zmien je **96.080.00 SK** (bez DPH)

Zmenené množstvá a ceny sú uvedené na nasledujúcich stránkach.



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

CONSTRUCTION OF MOTORWAY D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Contractor: INŽINIERSKE STAVBY Contract No.: SSC/IS//D1-
SP/1020/2004

VARIATION ORDER N°. 007

Interchange Prešov-West; Re-design

Description of the Works:

At Prešov-West the location of the Interchange was revised and as a result the interchange was re-designed resulting in a change of quantities of existing items and additional, new items.

Total Contract Amount (excl. VAT):	2.894.894.243,00 Sk
Value of VO's- N°.001 - N°.006	-33.081.012,00 Sk
Value of this Variation:	485.315.489,00 Sk
Revised Contract Amount:	3.347.128.720,00 Sk
VAT (19%):	635.954.456,80 Sk
Revised Contract Amount incl. VAT:	3.983.083.176,80 Sk
Contract Completion Date:	30.11.2008
Time Implication of VO: (Addendum No.08)	12 months
Revised Completion Date:	30.11.2009

Prepared by:

Date:

DIWI Consult International GmbH
Engineer & Team Leader

Accepted by:

Date:

Inžinierske Stavby
Project Manager for Contractor

Approved by:

Date:

NDS- Košice
Main Project Engineer for Employer



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha č.2

Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č.007

Stavba:	D1 Svinia – Prešov západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 007**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum: 30.1.2009

Stanovisko

Stanovisko

Stanovisko

Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č.007

Ing. Jozef CERMÁK
člen predstavenstva
a hlavný riaditeľ

Ing. Igor CHOMA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č.7



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

Návrh - Pokyn na zmenu č. 7

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	D1 Svinia – Prešov západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

Nariadený stavebným dozorom:

podpis

Dátum vydania:

1. Obsah zmeny:

Nariaďujem vykonať výstavbu stavebných objektov križovatky Prešov západ v zmysle schválenej dokumentácie DSP, DRS a právoplatných stavebných povolení v rozsahu zmenovej objednávky č.7 na tieto stavebné objekty:
00-01 Všeobecné položky, 020-00 Úprava územia, 040-00 Terénne úpravy pre zariadenie staveniska, 060-00 Vegetačné úpravy, 060-00.1 Vegetačné úpravy na Diaľnici D1, 060-01 Vegetačné úpravy križovatky Prešov západ, 060-02 Vegetačné úpravy okružnej križovatky a cesty I/18, 100-00 Diaľnica D1, 101-00 Mimoúrovňová križovatka Prešov západ, 102-00 Úprava cesty I/18 s okružnou križovatkou vetva č.5, 104-00 Rekonštrukcia cesty II/546, 105-00 Diaľničná vetva č.1 križovatky Prešov západ, 106-00 Diaľničná vetva č.2 križovatky Prešov západ, 107-00 Vetva č.3 križovatky Prešov západ, 108-00 Vetva č.4 križovatky Prešov západ, 109-00 Vetva č.7 križovatky Prešov západ, 110-00 Chodníky, 215-00 Most na vetve č.2 nad okružnou križovatkou, 216-00 Most na vetve č.1 v km 0,240, 217-00 Most na vetve č.1 v km 0,560, 230-00 Preložka potoka Vydumanec, 230-00.1 Úprava prítoku potoka Vydumanec, 246-00 Oporný múr na vetve č.2 vpravo, 247-00 Oporný múr na vetve č.2 vľavo, 311-51 Kanalizácia dažďová a odľučovač ropných látok, 311-52 Kanalizácia jednotná, 321-51 Kanalizácia dažďová a odľučovač ropných látok, 321-52 Kanalizácia jednotná, 321-54 Vodovodná prípojka, 321-65 Telefónna prípojka, 321-71 Plynovodná prípojka, 350-00 Trafostanica obal'ovacieho centra – stavebná časť, 351-00 Trafostanica obal'ovacieho centra – technologická časť, 401-00 CSS v križovatke Prešov západ, 502-00 Preložka vodovodu DN 160 v križovatke Prešov

západ, 503-00 Vodný zdroj obaľovacieho centra – stavebná časť, 504-00 Vodný zdroj obaľovacieho centra – technologická časť, 505-00 Diaľničná kanalizácia na vetve č.2 križovatky Prešov západ, 506-00 Cestná kanalizácia na ceste I/18, 613-00 Preložka VN-22kV prípojky pre trafostanicu Vydumanec, 614-00 Preložka VN-22kV prípojky pre trafostanicu obaľovacieho centra, 620-00 Preložka vzdušného NN vedenia v križovatke Prešov západ, 621-00 Úprava NN vedení obaľovacieho centra, 625-00 Kábelová NN prípojka pre VO križovatky na ceste I/18, 626-00 Kábelová NN prípojka pre VO križovatky Prešov západ, 627-00 Preložka VO križovatky na ceste I/18, 628-00 VO diaľničnej križovatky Prešov západ, 658-00 Preložka telefónnych vedení v križovatke Prešov západ, 668-00 Preložka diaľkových káblov v križovatke Prešov západ, 690-00 Kábelovody v križovatke Prešov západ, 700-00.1 Preložka STL plynovodu DN 80 v km 92,350, 700-00.2 Preložka STL plynovodu DN 110 v km 0,10 poľnej cesty, 701-00 Preložka STL plynovodu DN 150 v križovatke Prešov západ

2. Popis projektovaného stavu:

Projekt diaľničnej križovatky Prešov západ rieši pripojenie diaľnice D1 na cestu I/18 pred mestom Prešov samostatnými jednosmernými vetvami. Tieto vetvy križovatky sú definitívne vetvy budúcej diaľničnej križovatky Prešov západ, ktorá bude zabezpečovať mimoúrovňové prepojenie D1 s R4 a cestami I/18 a II/546.

3. Dôvod zmeny:

Na základe zmeny územného plánu mesta Prešov a VÚC Prešovského kraja bolo pripojenie R4 na D1 premiestnené z katastra Župčany do katastra Prešov. V pôvodnom riešení stavby D1 Svinia – Prešov západ bola Diaľnica D1 pripojená na cestu I/18 a II/546 provizórnym pripojením a teraz je pripojenie zabezpečené definitívnymi vetvami diaľničnej križovatky. *LEMOVIA. P. 007. 000. 2000. 11*

4. Vplyv na cenu diela: áno

Odhadovaný finančný náklad zmeny : 485 315 489,00 Sk

5. Vplyv na lehotu výstavby: áno

Posun z termínu ukončenia 11/2008 na 11/2009

6. Prílohy:

- Zmenová objednávka č. 007 spracovaná stavebným dozorom

Stavba : D1 Svinia - Prešov, západ

Korekcia chýb ZO č.7

č.obj.	č.pol.	popis pol.	m.j.	množstvo	j.c v Sk	Spolu v Sk	dôvod korekcie
		Zmluvná cena ZO č.7				485 315 489,00 Sk	
217-00	434 31	Stupne samostatné z betónu prostého	m3	-12,00	7502,00	-255 068,00 Sk	matematická chyba
217-00	434 31	Stupne samostatné z betónu prostého	ks	12,00	7502,00	90 024,00 Sk	
217-00	567 90	Podklad z polymérneho drenážneho betónu hr. do 5 cm	m2	-40,00	7325,00	-293 000,00 Sk	zle uvedená j.cena
217-00	567 90	Podklad z polymérneho drenážneho betónu hr. do 5 cm	m2	40,00	4640,00	185 600,00 Sk	
217-00	317 38	Rimsy zo železobetónu	m3	-87,00	16011,00	-1 392 957,00 Sk	chybné množstvo
217-00	317 38	Rimsy zo železobetónu	m3	157,39	16011,00	2 519 914,00 Sk	
215-00	567 90	Podklad z polymérneho drenážneho betónu	m2	-2,00	7325,00	-14 650,00 Sk	zle uvedená j.cena
215-00	567 90	Podklad z polymérneho drenážneho betónu	m2	2,00	4640,00	9 280,00 Sk	
216-00	567 90	Podklad z polymérneho drenážneho betónu	m2	-11,00	7325,00	-80 575,00 Sk	zle uvedená j.cena
216-00	567 90	Podklad z polymérneho drenážneho betónu	m2	11,00	4640,00	51 040,00 Sk	

627-00	748 76	Istiaca a rozpojovacia skrinka	ks	-2,00	9187,00	-18 374,00 Sk	chybné množstvo
627-00	748 76	Istiaca a rozpojovacia skrinka	ks	3,00	9187,00	27 561,00 Sk	
627-00	748 22	Skrňové rozvádzače	ks	-1,00	32803,00	-32 803,00 Sk	chybné množstvo

100-00	162 42	Vodbrovné premiestnenie výkopku na vzdial. do 2000 m z horniny 5-7	m3	-195500,00	99,00	-19 354 500,00 Sk	chybný popis položky
100-00	162 41	Vodbrovné premiestnenie výkopku na vzdial. do 2000 m z horniny 1-4	m3	195500,00	99,00	19 354 500,00 Sk	

105-00	122 40	Odkopávky a prekopávky v hornine tr.5	m3	-3019,00	401,00	-1 210 619,00 Sk	neodúhlasená položka
105-00	122 85	Odkopávky a prekopávky v hornine tr.5-7	m3	3019,00	279,00	842 301,00 Sk	
105-00	132 42	Hĺbenie rýh zapážaných i nezapažených šírky 600-2000 mm v hornine tr.5	m3	-369,00	2002,00	-738 738,00 Sk	neodúhlasená položka
105-00	132 86	Hĺbenie rýh zapážaných i nezapažených šírky 600-2000 mm v hornine tr.5-7	m3	369,00	843,00	311 067,00 Sk	

700 00.2	862 28	Potrúbie ocelové plynovodné DN do 130 mm	m	-51,00	1090,00	-55 590,00 Sk	chybný popis položky
----------	--------	--	---	--------	---------	---------------	----------------------

700 00.2	871 20	Potrubie z rúr polyetylenových tlakových DN cez 90 mm do 300 mm	m	51,00	1090,00	55 590,00 Sk
----------	--------	---	---	-------	---------	--------------

Oprava :


3,00 Sk

Zmluvná cena ZO č.7 po odstránení chýb :

485 315 492,00 Sk

Vypracoval :

Odsúhlasil:



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

CONSTRUCTION OF MOTORWAY D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Contractor:

INŽINIERSKE STAVBY

Contract No.:

**SSC/IS/D1-
SP/1020/2004**

VARIATION ORDER N°. 008

Design Modifications and BoQ Corrections

Description of the Works:

Design modifications and/or corrections to quantities were implemented for the following structures: bridges 205-00, 206-00, 209-00 and 214-00, retaining walls 242-00, 243-00 and 244-00, noise barrier 248-00, paved areas 321.1 and new items for guard rails and safety barriers 911.23 and 911.33.

Total Contract Amount (excl. VAT):	96.092.924,63 €
Value of VO's- N°.001 - N°.007 (corrected)	15.037.683,36 €
Value of this Variation:	513.085,00 €
Revised Contract Amount:	111.643.692,98 €
VAT (19%):	21.212.301,67 €
Revised Contract Amount incl. VAT:	132.855.994,65 €
Contract Completion Date:	30.11.2008
Time Implication of VO No.008:	None
Revised Completion Date:	30.11.2009

Prepared by:

Date:

DIWI Consult International GmbH
Engineer & Team Leader

Accepted by:

Date:

Inžinierske Stavby
Project Manager for Contractor

Approved by:

Date:

NDS- Presov
Head of Investment Department in Presov and
Main Project Engineer for Employer



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09, Bratislava

Príloha č.1

Návrh - Pokyn na zmenu č. 008

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	D1 Svinia – Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

Nariadený stavebným dozorom:

podpis

Dátum vydania:

1. Obsah zmeny:

Nariad'ujem vykonať výstavbu stavebných objektov v rozsahu zmenovej objednávky č. 8 na tieto stavebné objekty:

100-00 Diaľnica D1, 102-00 Rekonštrukcia cesty I/18, 103-00 Mimoúrovňová križovatka Svinia, 104-00 Rekonštrukcia cesty II/546, 105-00 Diaľničná vetva č.1 križovatky Prešov západ, 106-00 Diaľničná vetva č.2 križovatky Prešov západ, 107-00 Vetva č.3 križovatky Prešov západ - cesta I/18, 108-00 Vetva č.4 križovatky Prešov západ - cesta I/18, 109-00 Vetva č.7 križovatky Prešov západ - cesta do obaľovacieho centra Vydumanec, 134-00 Poľná cesta v km 93,250, 136-00 Poľná cesta v km 96,925, 137-00 Poľná cesta v km 90,400, 205-00 Most nad potokom „Malá Svinka“ v km 91,600, 206-00 Most nad cestou III/018194 v km 92,280, 207-00 Most nad poľnou cestou v km 93,245, 208-00 Most nad potokom a poľnou cestou v km 95,860, 209-00 Most nad diaľnicou v km 96,925 na poľnej ceste, 214-00 Most v km 95,256, 215-00 Most na vetve č.2 nad okružnou križovatkou, 216-00 Most na vetve č.1 v km 0,240 cez prítok potoka Vydumanec, 217-00 Most na vetve č.1 v km 0,560 nad cestou II/546, 242-00 Oporný múr v km 93,550 – 94,420, 243-00 Oporný múr v km 96,020 – 96,160, 244-00 Oporný múr v km 96,240 – 96,320, 247-00 Oporný múr na vetve č.2 vľavo, 248-00 Protihluková stena v km 96,180 – 96,480, 311-11 Spevnené plochy, 321.11 Spevnené plochy,

2. Popis projektovaného stavu:

Vid' priložená správa k zmenovej objednávke č.8.

3. Dôvod zmeny:

Legislatívne zmeny, zmeny projektového riešenia a zmeny vyplývajúce zo skutočných geologických podmienok na stavbe (vid' záznamy v stavebných denníkoch).

4. Vplyv na cenu diela: áno
Odhadovaný finančný náklad zmeny: 513.085,00 Euro
5. Vplyv na lehotu výstavby: nie
6. Prílohy:
- Zmenová objednávka č. 008 spracovaná stavebným dozorom



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09, Bratislava

Príloha č.2

Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 008

Stavba:	D1 Svinia – Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 008**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

Stanovisko

Stanovisko

Stanovisko

Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 008

Ing. Juraj Cermák
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ

Ing. Igor Chomár
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 8

Zdôvodnenie:

V nasledujúcom zozname objektov boli vykonané všeobecné zmeny kvôli potrebným úpravám dokumentácie, úpravám množstiev istých položiek, ako aj zmenám špecifikácií:

Most 205-00 - podperná ochrana násypu pôvodne nezahrnutá v dokumentácii.

Most 206-00 - nárast množstiev na stabilizáciu násypu použitím gabiónov a pokles nákladov na statickú zaťažovaciu skúšku mosta.

Most 209-00 - redukcia dĺžky pilót kvôli re-klasifikácii pôdy s následkom zníženia nákladov a nárast nákladov na statickú zaťažovaciu skúšku mosta, ktorá bola pôvodne vyradená.

Most 214-00 - šírka mosta je nižšia ako bolo kalkulované vo výkaze-výmer, výsledkom sú redukované množstvá.

Oporný múr 242-00 - zmena klasifikácie pôdy na 5-7 a zlepšenie podmienok pôdy po skúške s následkom redukovania množstiev gabiónov, horizontálnych odvodňovacích vrtov, drenáže a súvisiacich požadovaných prác.

Oporný múr 243-00 - zmena klasifikácie pôdy na 5-7 po skúške a nepredpokladané pôdne podmienky počas výstavby s následkom nárastu množstiev základov a súvisiacich prác.

Oporný múr 244-00 - zmena klasifikácie pôdy na 5-7 po skúške a nepredpokladané pôdne podmienky počas výstavby s následkom nárastu množstiev základov a súvisiacich prác.

Protihluková stena 248-00 - zmena dokumentácie kvôli základom, skrátením pilót a monolitickým podmienkam s následkom zníženia množstiev.

Spevnené plochy 321.11 - zmena dokumentácie kvôli výmene cementovo stabilizovanej vozovky so štrkodrvou s následkom celkového zníženia nákladov.

Oceľové cestné a mostné zábradlia a zvodidlá - 911.23 a 911.33 - zmena špecifikácií týchto položiek kvôli požiadavkám európskych noriem s následkom zvýšenia nákladov.

Zmenené množstvá a ceny sú uvedené na nasledujúcich stranách.

Stavba : D1 Svinia - Prešov, západ

Korekcia chýb ZO č.8

č.obj.	č.pol.	popis pol.	m.j.	množstvo	j.c v €	j.c. v Sk	Spolu v €	dôvod korekcie
		Zmluvná cena ZO č.8					513 085,00 €	
242-00	122 30	Odkopávky a prekopávky v hromine tr. 4	m3	-4480,00	0,9294	28,00	-4 163,71 €	chybné číslo položky
242-00	122 75	Odkopávky a prekopávky v hromine tr. 1- 4	m3	4480,00	0,9294	28,00	4 163,71 €	
242-00	132 21	Hĺbenie rýh zapážaných i nezapážaných šírky do 600 mm v hor.tr.3	m3	265,00	4,9217	148,27	1 304,25 €	zle uvedená j.cena
242-00	132 21	Hĺbenie rýh zapážaných i nezapážaných šírky do 600 mm v hor.tr.3	m3	-265,00	4,9127	148,00	-1 301,87 €	
321-11	565 87	Podklad, kryt vozovky zo štrkodrviny hr. 25 až 30 cm	m2	-3838,00	7,1035	214,00	-27 263,23 €	chybné číslo položky
321-11	564 87	Podklad, kryt vozovky zo štrkodrviny hr. 25 až 30 cm	m2	3838,00	7,1035	214,00	27 263,23 €	


Oprava : 2,38 €

Zmluvná cena ZO č.8 po odstránení chýb :

513 087,38 €

Vypracoval :

Odsúhlasil:



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

VÝSTAVBA DIAĽNICE D1 SVINIA - PREŠOV, ZÁPAD

Zhotoviteľ:

INŽINIERSKE STAVBY

číslo zmluvy:

SSC/IS//D1-
SP/1020/2004

ZMENOVÁ OBJEDNÁVKA č. 009

Zmena dokumentácie a úpravy vo Výkaze-Výmer

Popis prác:

Zmena dokumentácie a/alebo úpravy množstiev boli realizované pre nasledovné objekty: Most nad potokom "Šariš" v obci - Malý Šariš a poľná cesta v km 95,870

celková zmluvná cena (bez DPH):	96.092.924,63 €
hodnoty zmenových objednávok č.001 - č.008	15.561.646,98 €
hodnota tejto zmenovej objednávky:	189.528,25 €
upravená zmluvná cena:	111.844.099,86 €
DPH (19%):	21.250.378,97 €
upravená zmluvná cena s DPH:	133.094.478,83 €
zmluvný dátum ukončenia výstavby:	30.11.2008
časové dôsledky ZO č.009:	žiadne
upravený dátum ukončenia výstavby:	30.11.2009

Spracoval:

Dátum:

DIWI Consult International GmbH
Engineer & Team Leader

Prijal:

Dátum:

Inžinierske Stavby
Project Manager for Contractor

Schválil:

Dátum:

NDS- Presov
Head of Investment Department in Presov and
Main Project Engineer for Employer



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09, Bratislava

Príloha č.2

Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 009

Stavba:	D1 Svinia – Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 009**, ktorý je navrhnutý v súlade s č. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

Stanovisko

Stanovisko

Stanovisko

Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 009

Ing. Juraľ Čermák
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 9



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09, Bratislava

Príloha č.1

Návrh - Pokyn na zmenu č. 009

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	D1 Svinia – Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

Nariadený stavebným dozorom:

podpis

Dátum vydania:

1. Obsah zmeny:

Nariaďujem vykonať výstavbu stavebných objektov v rozsahu zmenovej objednávky č. 9 na tieto stavebné objekty:

Obj.135-00 Poľná cesta v km 95,870

Obj.218-00 Most ponad potok „Šariš“ v obci Malý Šariš

2. Popis projektovaného stavu:

Vid' priložená správa k zmenovej objednávke č.9.

3. Dôvod zmeny:

Diaľnica D1 Svinia - Prešov, západ je odvodnená diaľničnou kanalizáciou cez ORL a priekopami do recipientov, ktoré sú zaústené za cestou I/18 do Šarišského potoka, ktorý je premostený mostným objektom. Koryto potoka a mostný otvor boli navrhované na menší prietok vody a pri výdatných dažďoch je mostný otvor nedostatočný a dochádza k vyliatiu potoka z koryta a zatopeniu okolitých nehnuteľností. Na základe uvedených dôvodov je potrebné zväčšiť mostný otvor a rozšíriť koryto potoka.

Objekt 135-00 Poľná cesta v km 95,870, je potrebné predĺžiť po štátnu cestu I/18.

4. Vplyv na cenu diela: áno

Odhadovaný finančný náklad zmeny: 189.528,25 Euro

5. Vplyv na lehotu výstavby: nie

6. Prílohy:

- Zmenová objednávka č. 009 spracovaná stavebným dozorom


Explanatory Note:

Due to necessary design modifications and corrections to quantities for certain items, the following general changes were made to the listed structures:

The rainfall catchment area where the motorway rest area has been constructed, discharges runoff into the Šariš stream. In order to increase the cross-sectional discharge area of the stream which runs through the village of Malý Šariš, it was necessary to construct a new bridge, 218-00.

The Farm Road at km 95,870, structure 135-00, has been extended and passes under bridge 208-00, to connect to the access road I/18.

In the following pages the modified quantities unit rates and costs, are listed.



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

VÝSTAVBA DIAĽNICE D1 SVINIA - PREŠOV, ZÁPAD

Zhotoviteľ:

INŽINIERSKE STAVBY

Zmluva č.:

SSC/IS/D1-
SP/1020/2004

ZMENOVÁ OBJEDNÁVKA č. 010

Dodatočné náklady za réžie počas predĺženia doby výstavby do 30.11.2009

Popis prác:

Počas udeleného predĺženia doby výstavby do 30.11.2009 Zhotoviteľovi vznikli nepredpokladané dodatočné náklady za réžie. Zhotoviteľ pripravil nárok na odškodnenie týchto nákladov, nárok bol schválený.

Celková zmluvná hodnota (bez DPH):	96.092.924,63 €
Hodnota ZO č.001 - č. 009	15.751.175,23 €
Hodnota tejto zmenovej objednávky	386.225,16 €
Upravená zmluvná hodnota:	112.230.325,02 €
DPH (19%):	21.323.761,75 €
Revidovaná zmluvná hodnota s DPH:	133.554.086,77 €
Dátum ukončenia výstavby:	30.11.2008
Časové dôsledky ZO č. 010	žiadne
Revidovaný dátum ukončenia výstavby	30.06.2010

Vypracoval:

Dátum:

DIWI Consult International GmbH
Engineer & Team Leader

Prijal:

Dátum:

Inžinierske Stavby
Project Manager for Contractor

Schválil:

Dátum:

NDS- Presov
Head of Investment Department in Presov and
Main Project Engineer for Employer



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha č.2

Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 10

Stavba:	D1 Svinia – Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 10**, ktorý je navrhnutý v súlade s č. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum: 12.12.2009

Stanovisko

Stanovisko

Stanovisko

Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 10

Ing. Juraj Čermák
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 10



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha č.1

Návrh - Pokyn na zmenu č. 10

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	D1 Svinia – Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

Nariadený stavebným dozorom:

podpis

Dátum vydania:

1. Obsah zmeny:

Nariad'ujem odškodnenie Zhotoviteľa v rozsahu zmenovej objednávky č.10.

2. Popis projektovaného stavu:

Vid' priložená správa k zmenovej objednávke č.10

3. Dôvod zmeny:

Zhotoviteľovi bolo udelené predĺženie doby výstavby do 30.11.2009 kvôli nevydaným alebo neskorým vydaniam stavebných povolení. Výsledkom predĺženia doby výstavby Zhotoviteľovi vznikli nepredpokladané dodatočné náklady za réžie. Následne bol Zhotoviteľom vydaný nárok na odškodnenie týchto režijných nákladov, ktorý bol schválený Inžinierom. Na základe uvedených dôvodov je potrebné odškodnenie Zhotoviteľa.

4. Vplyv na cenu diela:

áno

Odhadovaný finančný náklad zmeny: 386.225,16 Euro

5. Vplyv na lehotu výstavby:

nie

6. Prílohy:

- Zmenová objednávka č. 10 spracovaná stavebným dozorom

Zdôvodnenie:

Zhotoviteľovi bolo udelené predĺženie doby výstavby z dôvodu realizácie dodatočných prác, kvôli nevydaným stavebným povoleniam určitých objektov a kvôli neskorým vydaniám stavebných povolení.

Výsledkom predĺženia doby výstavby Zhotoviteľovi vznikli dodatočné náklady za réžie, ktoré neboli pokryté v hodnote realizovaných dodatočných prác a následne bol vydaný nárok na odškodnenie týchto režijných nákladov listom č. K 06/09 - 4351/440 zo dňa 27.10.2009.

Listom č. DIWI-NDS-SJ-374 zo dňa 25.11.2009 Inžinier odporúčil akceptáciu nároku Zhotoviteľa po tom, čo bol skontrolovaný rozpis a faktúry vzniknutých režijných nákladov. Listom č. 3630/44659/2009 zo dňa 03.12.2009 Objednávateľ schválil nárok Zhotoviteľa.

Platba bude uskutočnená prostredníctvom položky 100 07 vo Výkaze-Výmer vo Všeobecných položkách ako "Náklady Zhotoviteľa počas jeho činnosti v roku 2009". Tie sú zahrnuté na nasledovných stranách ako aj list NDS 3630/44659/2009.

Stavba : D1 Svinia - Prešov, západ

Korekcia chýb ZO č.10

č.obj.	č.pol.	popis pol.	m.j.	množstvo	j.c v €	j.c. v Sk	Spolu v €	dôvod korekcie
		Zmluvná cena ZO č.10					386 225,16 €	
		Odpočet rozdielu ZO č.10					-0,02 €	chyba pri odpise ceny na krycí list


Oprava : -0,02 €

Zmluvná cena ZO č.10 po odstránení chýb :

386 225,14 €

Vypracoval :

Odsúhlasil:



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

CONSTRUCTION OF MOTORWAY D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Contractor:

INŽINIERSKE STAVBY

Contract No.:

**SSC/IS//D1-
SP/1020/2004**

VARIATION ORDER N°. 011

Modified quantities and new items

Description of the Works:

There are some quantities which are inconsistent with the design for drainage works, as well as additional quantities not included in the Bill of Quantities for other works, and new items for retaining walls at Interchange Presov West.

Total Contract Amount (excl. VAT):	96 092 924,63 €
Value of VO's- N°.001 - N°.010	16 137 400,39 €
Corrections of Value of VO's- N°.001 - N°.010	-37 169,70 €
Revised Value of VO's- N°.001 - N°.010	16 100 230,69 €
Value of this Variation:	-5 600,00 €
Revised Contract Amount:	112 187 555,32 €
VAT (19%):	21 315 635,51 €
Revised Contract Amount incl. VAT:	133 503 190,83 €
Contract Completion Date:	30.11.2008
Time Implication of VO No.011:	None
Revised Completion Date:	31.10.2010

Prepared by:

Date:

DIWI Consult International GmbH
Engineer & Team Leader

Accepted by:

Date:

Inžinierske Stavby
Project Manager for Contractor

Approved by:

Date:

NDS- Presov
Head of Investment Department in Presov and
Main Project Engineer for Employer



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09, Bratislava

Príloha č.1

Návrh - Pokyn na zmenu č. 011

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	D1 Svinia – Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

Nariadený stavebným dozorom:

podpis

Dátum vydania:

1. Obsah zmeny:

Nariaďujem vykonať výstavbu stavebných objektov v rozsahu zmenovej objednávky č. 11 na tieto stavebné objekty:

000-01 Všeobecné položky, 100-00 Diaľnica D1, 103-00 Mimoúrovňová križovatka Svinia, 205-00 Most nad potokom Malá Svinka v km 91,600, 206-00 Most nad cestou III/018194 v km 92,280, 207-00 Most nad poľnou cestou v km 93,245, 208-00 Most nad potokom a poľnou cestou v km 95,860, 209-00 Most nad diaľnicou D1 v km 96,925 na poľnej ceste, 214-00 Most na D1 v km 95,056 nad vetvou "a" a potokom, 215-00 Most na vetve č.2 nad okružnou križovatkou, 216-00 Most na vetve č.1 v km 0,240 cez prítok potoka Vydumanec, 217-00 Most na vetve č.1 v km 0,560 nad cestou II/546, 246-00 Oporný múr na vetve č.2 vpravo, 247-00 Oporný múr na vetve č.2 vľavo, 501-00 Diaľničná kanalizácia

2. Popis projektovaného stavu:

Vid' priložená správa k zmenovej objednávke č.11.

3. Dôvod zmeny:

Legislatívne zmeny, zmeny projektového riešenia vyplývajúce zo skutočných geologických podmienok na stavbe a z titulu požiadavky na predčasné užívanie zo strany objednávateľa (viď záznamy v stavebných denníkoch).

4. Vplyv na cenu diela:

áno

Odhadovaný finančný náklad zmeny: -5.600,00 Euro

5. Vplyv na lehotu výstavby:

nie

6. Prílohy:

- Zmenová objednávka č. 011 spracovaná stavebným dozorom



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09, Bratislava

Príloha č.2

Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 011

Stavba:	D1 Svinia – Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1- SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 011**, ktorý je navrhnutý v súlade s č. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum

Stanovisko

Stanovisko

Stanovisko

Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 011

- 5.600,00 €

Ing. Juraj Čermák
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 11

Explanatory Note:

Due to change of the technical solution of interchange Presov-West, the list of structures had to be complemented and consequentially the design documentation and As-built documentation had to be modified.

Due to inconsistencies between the Bill of Quantities, (BoQ), and the design, for drainage structure 501-00, it is necessary to modify certain quantities in the BoQ.


There are modified quantities for existing items required for a number of structures, including 711-79 which is an insulation layer between the concrete road channel and the asphalt pavement layer.

Modified quantities are required for expansion joints for overland communications conduits, item 919-72 and for boring holes into concrete bridge structures for hand rails and guard rails.

Retaining wall structures 246-00 and 247-00, incorporating new designs to accommodate lack of access to part of the site at interchange Presov-West, due to land expropriation problems, include modified quantities which were not incorporated in the original design.

The overall net value of the Variation Order is negative due to revised quantities.

Payment will be implemented under the relevant items in the Bill of Quantities, which is included with the following pages.



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

CONSTRUCTION OF MOTORWAY D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Contractor: INŽINIERSKE STAVBY Contract No.: SSC/IS//D1-
SP/1020/2004

VARIATION ORDER N°. 012

Modified traffic signs and road markings

Description of the Works:

There are a number of modifications to permanent traffic signs and road markings due to design changes as well as temporary road signs and road markings, not originally foreseen, which require new or modified items in the Bill of Quantities.

Total Contract Amount (excl. VAT):	96.092.924,63 €
Value of VO's- N°.001 - N°.011	16.094.630,69 €
Value of this Variation:	320.240,82 €
Revised Contract Amount:	112.507.796,14 €
VAT (19%):	21.376.481,27 €
Revised Contract Amount incl. VAT:	133.884.277,40 €
Contract Completion Date:	30.11.2008
Time Implication of VO No.012:	None
Revised Completion Date:	31.10.2010

Prepared by:

Date:

DIWI Germany GmbH
Engineer & Team Leader

Accepted by:

Date:

Inžinierske Stavby
Project Manager for Contractor

Approved by:

Date:

NDS- Presov
Head of Investment Department in Presov and
Main Project Engineer for Employer



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09, Bratislava

Príloha č.1

Návrh - Pokyn na zmenu č. 012

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	D1 Svinia – Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

Nariadený stavebným dozorom:

podpis

Dátum vydania:

1. Obsah zmeny:

Nariad'ujem vykonať výstavbu stavebných objektov v rozsahu zmenovej objednávky č. 12 na tieto stavebné objekty:

100-00 Diaľnica D1; 102-00 Rekonštrukcia cesty I/18; 103-00.1 Mimoúrovňová križovatka Svinia - vetvy križovatky "A", "B", "C"; 103-00.2 Mimoúrovňová križovatka Svinia - úprava cesty I/18, 103-00.3 Mimoúrovňová križovatka Svinia - dočasné napojenie cesty I/18; 106-00 Diaľničná vetva č.2 križovatky Prešov západ; 107-00 Vetva č.3 križovatky Prešov západ - cesta I/18; 108-00 Vetva č.4 križovatky Prešov západ - cesta I/18; 311-11 Spevnené plochy, 321-11 Spevnené plochy

2. Popis projektovaného stavu:

Viď priložená správa k zmenovej objednávke č.12.

3. Dôvod zmeny:

Zmena v legislatíve.

4. Vplyv na cenu diela:

áno

Odhadovaný finančný náklad zmeny: 320.240,82 Euro

5. Vplyv na lehotu výstavby:

nie

6. Prílohy:

- Zmenová objednávka č. 012 spracovaná stavebným dozorom



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09, Bratislava

Príloha č.2

Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 012

Stavba:	D1 Svinia – Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1- SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 012**, ktorý je navrhnutý v súlade s č. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

Stanovisko

Stanovisko

Stanovisko

Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 012

Ing. Jaromila Ľvrdá
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ

Ing. Alan Sitár
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 12

Zdôvodnenie:

Z dôvodu zmeny projektu dopravného značenia, bolo niekoľko nových položiek vytvorených a pridaných do Výkazu výmer.

Pre dočasné dpravné značenie vznikli navyš množstvá a niekoľko nových položiek spojených s riadením dopravy pre dodatočné práce na križovatke Prešov -západ a iné miesta.

Nové použité jednotkové ceny sú predbežné a ešte stále prebieha ich prehodnocovanie. Jednotkové ceny použité pre túto zmenovú objednávku boli skontrolované Inžinierom a schválené Objednávatelom listom 30800/30879/2010 zo dňa 20.08.2010.


Čiastková platba bude zrealizovaná predbežne, podľa príslušných položiek v priloženom Výkaze výmer.

stavba : D1 Svinia - Prešov, západ

Korekcia chýb ZO č.12

obj.	č.pol.	popis pol.	m.j.	množstvo	j.c v €	Spolu v €	dôvod korekcie
		Zmluvná cena ZO č.12				320 240,82 €	
00-00	914 12.1	DZ Veľkorozmerová značka	ks	-10,00	1735,5150	-17 355,15 €	predbežná cena
00-00	914 12.1	DZ Veľkorozmerová značka	ks	10,00	1927,1000	19 271,00 €	
00-00	914 15.1	Dočasné zvislé dopravné zariadenia - Z4 a,b,c,d	ks	-310,00	26,4690	-8 205,39 €	predbežná cena
00-00	914 15.1	Dočasné zvislé dopravné zariadenia - Z4 a,b,c,d	ks	310,00	29,1300	9 030,30 €	
00-00	914 15.2	Dočasné zvislé dopravné zariadenia - Z4 e, f	ks	-39,00	79,6950	-3 108,11 €	predbežná cena
00-00	914 15.2	Dočasné zvislé dopravné zariadenia - Z4 e, f	ks	39,00	87,7000	3 420,30 €	
00-00	914 15.3	Dočasné dopravné zariadenia - Výstražné svetlo k Z4	ks	-18,00	200,2770	-3 604,99 €	predbežná cena
00-00	914 15.3	Dočasné dopravné zariadenia - Výstražné svetlo k Z5	ks	18,00	218,9100	3 940,38 €	
00-00	914 15.4	Z4 Nosiče a podstavce	ks	-374,00	20,1150	-7 523,01 €	predbežná cena
00-00	914 15.4	Z4 Nosiče a podstavce	ks	374,00	22,1500	8 284,10 €	
00-00	914 15.5	Dočasné dopravné zariadenia - Vodiaci prah k Z4	ks	-190,00	54,6210	-10 377,99 €	predbežná cena
00-00	914 15.5	Dočasné dopravné zariadenia - Vodiaci prah k Z4	ks	190,00	60,1100	11 420,90 €	
00-00	914 15.6	Dočasná CSS, Križovatka D1 Privádzací Prešov - cesta I/18 Levočská	ks	-2,00	12851,5860	-25 703,17 €	predbežná cena
00-00	914 15.6	Dočasná CSS, Križovatka D1 Privádzací Prešov - cesta I/18 Levočská	ks	2,00	27054,4400	54 108,88 €	
00-00	914 15.7	Dočasné dopravné zariadenia - Cestný montov.obrubník z umelej hmoty	ks	-160,00	24,8940	-3 983,04 €	predbežná cena
00-00	914 15.7	Dočasné dopravné zariadenia - Cestný montov.obrubník z umelej hmoty	ks	160,00	27,4000	4 384,00 €	
00-00	914 15.8	Dopravné značenie Z4-fólia	ks	-100,00	11,7360	-1 173,60 €	predbežná cena
00-00	914 15.8	Dopravné značenie Z4-fólia	ks	100,00	13,0300	1 303,00 €	
00-00	914 15.9	Dopravné značenie Z4-PVC, 200x1000	ks	-53,00	36,1620	-1 916,59 €	predbežná cena
00-00	914 15.9	Dopravné značenie Z4-PVC, 200x1000	ks	53,00	40,1600	2 128,48 €	
00-00	914 15.10	Dopravné značenie - prelep	ks	-41,00	7,6860	-315,13 €	predbežná cena
00-00	914 15.10	Dopravné značenie - prelep	ks	41,00	8,4600	346,86 €	
00-00	915 71.a	Vodorov. dopr. značenie V4 z náter. hmôt deliacich čiar a vodiac. prúžkov akust.	m	-25225,00	4,8960	-123 501,60 €	predbežná cena
00-00	915 71.a	Vodorov. dopr. značenie V4 z náter. hmôt deliacich čiar a vodiac. prúžkov akust.	m	25225,00	5,2600	132 683,50 €	
00-00	915 71.a1	Vodorov. dopr. znač. V4 z náter. hmôt deliacich čiar a vodiac. prúžkov neakust.	m	-5616,33	2,8260	-15 871,75 €	predbežná cena
00-00	915 71.a1	Vodorov. dopr. znač. V4 z náter. hmôt deliacich čiar a vodiac. prúžkov neakust.	m	5616,00	3,0500	17 128,80 €	
00-00	915 71.b	Vodor. dopr. znač. krytu samolep. foliou oranž. farby šírky 250 mm	m	-1205,00	21,5100	-25 919,55 €	predbežná cena
00-00	915 71.b	Vodor. dopr. znač. krytu samolep. foliou oranž. farby šírky 250 mm	m	1205,00	23,5200	28 341,60 €	
00-00	915 71.c	Vodor. dopr. znač. krytu samolep. foliou oranž. farby šírky 125 mm	m	-966,67	10,7460	-10 387,84 €	predbežná cena
00-00	915 71.c	Vodor. dopr. znač. krytu samolep. foliou oranž. farby šírky 125 mm	m	967,00	11,7400	11 352,58 €	

102-00	915 71.b	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 250 mm	m	-371,00	21,5100	-7 980,21 €	predbežná cena
102-00	915 71.b	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 250 mm	m	371,00	23,5200	8 725,92 €	
102-00	915 71.c	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 125 mm	m	-346,00	10,7460	-3 718,12 €	predbežná cena
102-00	915 71.c	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 125 mm	m	346,00	11,7400	4 062,04 €	
102-00	915 72.a	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky, nápisy	ks	-2,00	83,8890	-167,78 €	predbežná cena
102-00	915 72.a	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky, nápisy	ks	2,00	91,6400	183,28 €	
103-00.1	915 71.a	Vodorov.dopr.značenie V4 z náter.hmôt deliacich čiar a vodiac.průžkov akust.	m	-2412,00	4,8960	-11 809,15 €	predbežná cena
103-00.1	915 71.a	Vodorov.dopr.značenie V4 z náter.hmôt deliacich čiar a vodiac.průžkov akust.	m	2412,00	5,2600	12 687,12 €	
103-00.1	915 71.a1	Vodorov.dopr.znač. V4 z náter.hmôt deliacich čiar a vodiac.průžkov neakust.	m	-600,00	2,8260	-1 695,60 €	predbežná cena
103-00.1	915 71.a1	Vodorov.dopr.znač. V4 z náter.hmôt deliacich čiar a vodiac.průžkov neakust.	m	600,00	3,0500	1 830,00 €	
106-00	915 71.b	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 250 mm	m	-1867,00	21,5100	-40 159,17 €	predbežná cena
106-00	915 71.b	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 250 mm	m	1867,00	23,5200	43 911,84 €	
106-00	915 71.c	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 125 mm	m	-975,50	10,7460	-10 482,72 €	predbežná cena
106-00	915 71.c	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 125 mm	m	975,50	11,7400	11 452,37 €	
106-00	915 72.a	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky, nápisy	ks	-40,00	83,8890	-3 355,56 €	predbežná cena
106-00	915 72.a	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky, nápisy	ks	40,00	91,6400	3 665,60 €	
107-00	915 71.b	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 250 mm	m	-1035,00	21,5100	-22 262,85 €	predbežná cena
107-00	915 71.b	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 250 mm	m	1035,00	23,5200	24 343,20 €	
107-00	915 71.c	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 125 mm	m	-627,00	10,7460	-6 737,74 €	predbežná cena
107-00	915 71.c	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 125 mm	m	627,00	11,7400	7 360,98 €	
107-00	915 72.a	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky, nápisy	ks	-73,50	83,8890	-6 165,84 €	predbežná cena
107-00	915 72.a	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky, nápisy	ks	73,50	91,6400	6 735,54 €	
108-00	915 71.b	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 250 mm	m	-321,00	21,5100	-6 904,71 €	predbežná cena
108-00	915 71.b	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 250 mm	m	321,00	23,5200	7 549,92 €	
108-00	915 71.c	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 125 mm	m	-153,00	10,7460	-1 644,14 €	predbežná cena
108-00	915 71.c	Vodor.dopr.znač. krytu samolep.foliou oranž.farby šířky 125 mm	m	153,00	11,7400	1 796,22 €	
311-11	915 71.a	Vodorov.dopr.značenie V4 z náter.hmôt deliacich čiar a vodiac.průžkov akust.	m	-52,00	4,8960	-254,59 €	predbežná cena
311-11	915 71.a	Vodorov.dopr.značenie V4 z náter.hmôt deliacich čiar a vodiac.průžkov akust.	m	52,00	5,2600	273,52 €	
311-11	915 71.a1	Vodorov.dopr.znač. V4 z náter.hmôt deliacich čiar a vodiac.průžkov neakust.	m	-1383,67	2,8260	-3 910,25 €	predbežná cena
311-11	915 71.a1	Vodorov.dopr.znač. V4 z náter.hmôt deliacich čiar a vodiac.průžkov neakust.	m	1383,67	3,0500	4 220,19 €	
321-11	915 71.a	Vodorov.dopr.značenie V4 z náter.hmôt deliacich čiar a vodiac.průžkov akust.	m	-286,00	4,8960	-1 400,26 €	predbežná cena
321-11	915 71.a	Vodorov.dopr.značenie V4 z náter.hmôt deliacich čiar a vodiac.průžkov akust.	m	286,00	5,2600	1 504,36 €	
321-11	915 71.a1	Vodorov.dopr.znač. V4 z náter.hmôt deliacich čiar a vodiac.průžkov neakust.	m	-1263,17	2,8260	-3 569,72 €	predbežná cena



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAL'NIČNÁ SPOLOČNOSŤ

VÝSTAVBA DIAL'NICE D1 SVINIA - PREŠOV, ZÁPAD

Zhotoviteľ:

INŽINIERSKE STAVBY

číslo zmluvy:

SSC/IS//D1-
SP/1020/2004

ZMENOVÁ OBJEDNÁVKA č. 013

Platba za režijné náklady za obdobie od 12.2009 do 06.2010

Popis prác:

Predĺženie doby výstavby bolo stanovené z 01.12.2009 na 30.11.2010 a Zhotoviteľovi boli uznané dodatočné režijné náklady za obdobie od 01.12.2009 do 30.06.2010, s nevybaveným nárokom na režijné náklady za zvyšné obdobie.

celková zmluvná cena (bez DPH):	96 092 924,63 €
hodnoty zmenových objednávok č.001 - č.012	16 414 871,51 €
DPH (19%):	21 376 481,27 €
hodnota tejto zmenovej objednávky:	397 579,00 €
DPH (20%):	79 515,80 €
upravená zmluvná cena:	112 905 375,14 €
DPH (19% + 20%)	21 455 997 €
upravená zmluvná cena s DPH:	134 361 372,20 €
zmluvný dátum ukončenia výstavby:	30.11.2008
časové dôsledky ZO č.013:	žiadne
upravený dátum ukončenia výstavby:	30.9.2011

Spracoval:

Dátum:

Internal FIDIC Engineer

Consultants

Priial:

Dátum:

Inžinierske Stavby

Projektový manažér za Zhotoviteľa

Schválil:

Dátum:

NDS- Prešov

a Hlavný inžinier stavby za Objednávateľa



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 013

Stavba:	D1, Svinia - Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 013**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

Stanovisko

Stanovisko

Stanovisko

Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 013

Odhadovaný finančný náklad zmeny: 397 579,- €

Ing. Viktória Chomová
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ

Ing. Alan Sitár
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 013



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 2

Návrh - Pokyn na zmenu č. 013

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	D1, Svinia - Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

Nariadený stavebným dozorom:

Dátum vydania:

1. Obsah zmeny:

Platba za režijné náklady za obdobie od XII/2009 do VI/2010

Nariaďujem vykonať platbu za režijné náklady za obdobie XII/2009 do VI/2010

2. Popis projektovaného stavu:

Vid' priložená správa k zmenovej objednávke č. 13

3. Dôvod zmeny:

Predĺženie doby výstavby od 01.12.2009 do 30.11.2010

4. Vplyv na cenu diela: áno

Odhadovaný finančný náklad zmeny: 397 579,- €

5. Vplyv na lehotu výstavby: nie

6. Prílohy: Zmenová objednávka č. 013 spracovaná stavebným dozorom


Zdôvodnenie:

Predĺženie doby výstavby bolo stanovené z 01.12.2009 na 30.11.2010 z dôvodu pretrvávajúcich problémov s vyvlastnením pozemkov na križovatke Prešov – západ, a z toho vyplývajúci obmedzený prístup na stavenisko, a taktiež chýbajúce stavebné povolenia na stavebné objekty, ktoré sú dotknuté priamo, alebo dotknuté nepriamo, obmedzeným prístupom na stavenisko.

Zhotoviteľ bol povinný udržať si svoj tím a zariadenie na stavenisku a taktiež bol povinný si udržať aj svoje kancelárie. Zhotoviteľ si následne nárokoval za tieto dodatočné režijné náklady v celkovej hodnote 56.797,00 EUR za mesiac, za obdobie 7 mesiacov od 01.12.2009 do 30.06.2010. Počas tohto obdobia odhadované nároky na pracovníkov a zariadenie boli rovnaké ako za predchádzajúce obdobie, ktoré boli už schválené Inžinierom v predchádzajúcom nároku.

Za obdobie 01.07.2010 do 30.11.2010 už dal Zhotoviteľ oznámenie o ďalšom nároku so zníženými priemernými mesačnými režijnými nákladmi, ktoré odpovedajú zníženej činnosti na stavenisku.

Platba, v celkovej hodnote 397.579,00 EUR, bude zrealizovaná po predložení potvrdenia platby Inžinierom v hore uvedenej hodnote.



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Diaľnica D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Dodávateľ:

INŽINIERSKE STAVBY

Zmluva č.:

**SSC/IS//D1-
SP/1020/2004**

ZMENOVÁ OBJEDNÁVKA č. 014

Výmena konštrukcie vozoviek na určitom úseku na objekte 107-00

Popis prác: Umiestnenie Križovatky Prešov - západ bolo prehodnotené. Na základe pokynu Obstarávateľa na vykonanie výmeny vozovkového súvrstvia, ktorý bol Zhotoviteľovi vydaný zápisom v Centrálnom stavebnom denníku č.3 na strane 0055723 zo dňa 11.5.2011. Zhotoviteľ vykonal práce, ktoré boli predmetom pokynu.

Celková zmluvná čiastka (bez DPH)	96 092 884,65 €
DPH(19%) z celkovej zmluvnej čiastky	18 257 648,08 €
Hodnota zmenových objednávok č. 001 - č. 012	16 414 913,76 €
Korekcia 1 zmenových objednávok č.001-012	2,46 €
Celková hodnota zmenových objednávok č.001-012	16 414 916,22 €
DPH (19%):	3 118 834,08 €
Korekcia 2 zmenovej objednávky č. 012	60 134,14 €
Hodnota zmenovej objednávky č. 013	397 579,00 €
DPH (20%):	91 542,63 €
Hodnota zmenových objednávok č. 001 - č. 013	16 872 629,36 €
Hodnota tejto zmenovej objednávky č. 014:	38 708,55 €
DPH (20%):	7 741,71 €
Upravená zmluvná cena :	113 004 222,56 €
DPH (19%+20%)	21 475 766,50 €
Upravená zmluvná cena s DPH :	134 479 989,06 €

Zmluvný dátum ukončenia výstavby :	30.11.2008
Časové dôsledky zmenovej objednávky č.14:	Žiadne
Upravený dátum ukončenia výstavby:	30.9.2011

Spracoval :	Dátum:
International FIDIC Engineer	
	Dátum:

Prijal :	
Inžinierske Stavby Project manažér za zhotoviteľa	

Schválil :	Dátum:
NDS- Prešov a hlavný inžinier stavby za Objednávateľa	



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 2

Návrh - Pokyn na zmenu č. 014

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	D1, Svinia - Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

Nariadený stavebným dozorom:

Dátum vydania:

1. Obsah zmeny:

Výmena vozovky na objekte 107 - 00 v blízkosti svetelnej signalizácie a v časti pri napojení na SO 102-00 - kruhovú križovatku, ktorou sa cesta I/18 pripája na oblúk križovatky

Nariaďujem vykonať platbu za hore uvedené práce

2. Popis projektovaného stavu:

Viď priložená správa k zmenovej objednávke č. 14

3. Dôvod zmeny:

Vzhľadom na majetkovo právne nevysporiadanie pozemkou, nie je možné ukončiť križovatku Prešov západ a preto je potrebná uvedená zmena, aby bolo možné bezpečne prevádzkovať uvedený úsek križovatky

4. Vplyv na cenu diela: áno

Odhadovaný finančný náklad zmeny: 38 708,55 €

5. Vplyv na lehotu výstavby: nie

6. Prílohy: Zmenová objednávka č. 014 spracovaná stavebným dozorom



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 014

Stavba:	D1, Svinia - Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 014**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

podpis:

Stanovisko

Stanovisko

Stanovisko

Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 014

Odhadovaný finančný náklad zmeny:

38 708,55 €

Ing. Viktória Chomová
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ

Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 014


Zdôvodnenie:

Na základe pokynu Objednávateľa na vykonanie výmeny konštrukcie vozovky, ktorý bol Zhotoviteľovi vydaný zápisom v Centrálnom stavebnom denníku č.3 na strane 0055723 zo dňa 11.5.2011. Zhotoviteľ vykonal práce, ktoré boli predmetom pokynu. Ide o výmenu vozovky na objekte 107 – 00 v blízkosti svetelnej signalizácie a v časti pri napojení na obj. 102 – 00 – kruhovú križovatku, ktorou sa cesta I/18 pripája na oblúk križovatky. Zhotoviteľ si listom č. K 06/11 - 01332 zo dňa 30.5.2011 uplatnil nárok na navyše náklady spojené s vykonaním týchto prác.

Na žiadosť objednávateľa, stavebný dozor pripravil túto Zmenovú objednávku č. 014

Celková finančná čiastka zmien je **38 708,55 Eur** (bez DPH)

Zmenené množstvá a ceny sú uvedené na nasledujúcej stránke.



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Diaľnica D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Dodávateľ:

INŽINIERske STAVBY

Zmluva č.:

**SSC/IS/D1-
SP/1020/2004**

ZMENOVÁ OBJEDNÁVKA č. 015

Úpravy dokumentácie a Výkazu výmer

Popis prác:

dokumentácie a úprava množstiev boli uskutočnené pre nasledujúce objekty: 100-00 „Diaľnica D1“, 103-00.1 „Mimoúrovňová križovatka Svinia – vetvy križovatky „A“, „B“, „C“, 103-00.2 „Mimoúrovňová križovatka Svinia – úprava cesty I/18“, 103-00.3 „Mimoúrovňová križovatka Svinia – dočasné napojenie cesty I/18“, 001-00 „Všeobecné položky“, 142-00 „Prístupová cesta k objektu 214-00 v km 95,000“, 205-00 „Most nad potokom Malá Svinka v km 91,600“, 215-00 „Most na vetve č.2 nad okružnou križovatkou“, 216-00 „Most na vetve č.1 v km 0,240 cez prítok potoka Vydumanec“, 217-00 „Most na vetve č.1 v km 0,560 nad cestou II/546“, 311-11 „Spevnené plochy“.

Úprava

Celková zmluvná čiastka (bez DPH)	96 092 884,65 €
DPH(19%) z celkovej zmluvnej čiastky	18 257 648,08 €
Hodnota zmenových objednávok č. 001 - č. 014	16 911 337,91 €
DPH (19%+ 20%):	21 475 766,50 €
Hodnota tejto zmenovej objednávky:	-53 342,61 €
DPH (20%):	-10 668,52 €
Upravená zmluvná cena :	112 950 879,95 €
DPH (19%+20%)	21 465 097,98 €
Upravená zmluvná cena s DPH :	134 415 977,93 €
Zmluvný dátum ukončenia výstavby :	30.11.2008
Časové dôsledky zmenovej objednávky č.14:	Žiadne
Upravený dátum ukončenia výstavby:	30.9.201

Spracoval :

Dátum:

International FIDIC Engineer

Dátum:

Consultants

Prijal :

Inžinierske Stavby

Project manažér za zhotoviteľa

Schválil :

Dátum

NDS- Prešov

a hlavný inžinier stavby za Objednávateľa



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 015

Stavba:	D1, Svinia - Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 015**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

Stanovisko

Stanovisko

Stanovisko

Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 015

Odhadovaný finančný náklad zmeny:

-53 342,61 €

Ing. Viktória Chomová
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ

Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 015



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 2

Návrh - Pokyn na zmenu č. 015

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	D1, Svinia - Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

Nariadený stavebným dozorom:

podpis

Dátum vydania:

1. Obsah zmeny:

Úprava dokumentácie a úprava množstiev boli uskutočnené pre nasledujúce objekty: 100-00 „Diaľnica D1“, 103-00.1 „Mimoúrovňová križovatka Svinia – vetvy križovatky „A“, „B“, „C“, 103-00.2 „Mimoúrovňová križovatka Svinia – úprava cesty I/18“, 103-00.3 „Mimoúrovňová križovatka Svinia – dočasné napojenie cesty I/18“, 001-00 „Všeobecné položky“, 142-00 „Prístupová cesta k objektu 214-00 v km 95,000“, 205-00 „Most nad potokom Malá Svinka v km 91,600“, 215-00 „Most na vetve č.2 nad okružnou križovatkou“, 216-00 „Most na vetve č.1 v km 0,240 cez prítok potoka Vydumanec“, 217-00 „Most na vetve č.1 v km 0,560 nad cestou II/546“, 311-11 „Spevnené plochy“.

Nariaďujem vykonať platbu za hore uvedené práce

2. Popis projektovaného stavu:

Vid' priložená správa k zmenovej objednávke č. 15

3. Dôvod zmeny:

Na základe zápisu – záznam z rokovania o zmenách vo výstavbe zo dňa 7.7.2008 vyvstala potreba dodatočného pokosenia zatravnených plôch na objektoch:

100-00 „Diaľnica D1“,

103-00.1 „Mimoúrovňová križovatka Svinia – vetvy križovatky „A“, „B“, „C“,

103-00.2 „Mimoúrovňová križovatka Svinia – úprava cesty I/18“,

103-00.3 „Mimoúrovňová križovatka Svinia – dočasné napojenie cesty I/18“

Zdôvodnenie:

Na základe dodatku č. 15 k ZoD č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 o predĺžení doby výstavby na stavbe D1 Svinia – Prešov, západ z 30.11.2009 na 31.10.2010 je potrebné zmeniť súvisiaci výkaz výmer na objekte 001-00 Všeobecné položky a na základe zmeny technického riešenia na obj. 205-00 a 668-00 je tiež potrebné upraviť výkaz výmer.

Na základe zápisu – záznam z rokovania o zmenách vo výstavbe zo dňa 7.7.2008 vyvstala potreba dodatočného pokosenia zatravnených plôch na objektoch:

100-00 „Diaľnica D1“,

103-00.1 „Mimoúrovňová križovatka Svinia – vetvy križovatky „A“, „B“, „C“,

103-00.2 „Mimoúrovňová križovatka Svinia – úprava cesty I/18“,

103-00.3 „Mimoúrovňová križovatka Svinia – dočasné napojenie cesty I/18“

Ďalej navrhujeme zmenovou objednávkou upraviť výkaz výmer vzhľadom na skutočne vykonané práce na jednotlivých stavebných objektoch stavby:

001-00 „Všeobecné položky“

- úprava položiek zariadenia pre činnosť objednávateľa (stavebníka), poistenie stavby a hodinových sadzieb projektanta

100-00 „Diaľnica D1“

- nutnosť uskladnenia ornice na medzi skládkach a vykonávanie ošetrovania tejto ornice

142-00 „Prístupová cesta k objektu 214-00 v km 95,000“

Na základe zápisu z preberacieho konania bol vybudovaný rúrovitý priepust na prevedenie vód z okolitých pozemkov po pod vybudovanú komunikáciu. Tieto skutočnosti sú obsahom úpravy výkazu výmer a rozpočtového nákladu.

205-00 „Most nad potokom Malá Svinka v km 91,600“

- úprava výkazu výmer vzhľadom na požiadavku objednávateľa z preberacieho konania na doplnenie osvetlenia komôrky mosta

215-00 „Most na vetve č.2 nad okružnou križovatkou“

- odpočet zaťažkových skúšok na základe skutočne zrealizovaných prác

216-00 „Most na vetve č.1 v km 0,240 cez prítok potoka Vydumanec“

- odpočet zaťažkových skúšok na základe skutočne zrealizovaných prác

217-00 „Most na vetve č.1 v km 0,560 nad cestou II/546“

- úprava výkazu výmer vzhľadom na skutočne vykonané práce z dôvodu zmeny realizácie odvodňovacieho systému mostného objektu a odpočet zaťažkových skúšok na základe skutočne zrealizovaných prác

311-11 „Spevnené plochy“

- úprava výkazu výmer vzhľadom na skutočne vykonané práce.


Tieto zmenené množstvá sú obsiahnuté v upravenom výkaze výmer.

Na žiadosť objednávateľa, stavebný dozor pripravil túto Zmenovú objednávku č. 015

Celková finančná čiastka zmien je -53 342.61 EUR (bez DPH)

Zmenené množstvá a ceny sú uvedené na nasledujúcich stránkach.

6. Prílohy: Zmenová objednávka č. 015 spracovaná stavebným dozorom



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Diaľnica D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Dodávateľ:

INŽINIERSKE STAVBY

Zmluva č.:

SSC/IS//D1-
SP/1020/2004

ZMENOVÁ OBJEDNÁVKA č. 016

Naviac práce oproti pôvodnému výkazu výmer

Popis prác: Naviac práce oproti pôvodnému výkazu výmer, objekt 000-01 Všeobecné položky- zmena projektu ZMD podľa novej smernice TP 07/2011 MDPaT SR, naviac práce na SO 102-00, naviac práce na SO 105-00, naviac práce na SO 108-00, naviac práce na SO 110-00, naviac práce na SO 230-00.1, naviac práce na SO 668-00, naviac práce na SO 690-00

Celková zmluvná čiastka (bez DPH)	96 092 884,65 €
DPH(19%) z celkovej zmluvnej čiastky	18 257 648,08 €
Hodnota zmenových objednávok č. 001 - č. 015	16 857 995,30 €
DPH (19%+ 20%):	21 465 097,98 €
Hodnota tejto zmenovej objednávky:	105 206,82 €
DPH (20%):	21 041,36 €
Upravená zmluvná cena :	113 056 086,77 €
DPH (19%+20%)	21 486 139,34 €
Upravená zmluvná cena s DPH :	134 542 226,11 €
Zmluvný dátum ukončenia výstavby :	30.11.2008
Časové dôsledky zmenovej objednávky č.16:	Žiadne
Upravený dátum ukončenia výstavby:	30.9.2011

Spracoval :	Dátum:
International FIDIC Engineer	
Prijal :	Dátum:
Inžinierske Stavby Project manažér za zhotoviteľa	
Schválil :	Dátum:
NDS- Prešov a hlavný inžinier stavby za Objednávateľa	

Zdôvodnenie:

Na základe zápisu z prehliadky stavby pred ukončením zo dňa 11.08.2011 a na základe požiadaviek budúcich správcov objektov, navrhujeme zmenovou objednávkou upraviť výkaz výmer vzhľadom na skutočne vykonané práce na jednotlivých stavebných objektoch stavby:

001-00 „Všeobecné položky“

- V súťažnom tendri bola ocenená základná mapa diaľnice v rozsahu podľa smernice TSV 0903 MDPaT SR platnej v čase tendra. Počas realizácie stavby došlo k zvýšeniu počtu objektov priradením upraveného projektu križovatky Prešov západ a k zmene rozsahu spracovania, pričom v súčasnosti je spracovaná ortofotomapa v zmysle smernice TP 07/2011 MDPaT SR

102-00 „Rekonštrukcia cesty I/18 s okružnou križovatkou-vetva č.5“

- na stavbe križovatky Prešov západ bolo určené zvislé dopravné značenie PD vypracovanou Dopravoprojektom Prešov v období 03/2011. Pri určení dopravného značenia Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove 9.5.2011 došlo k požiadavke o zámene dopravných značiek IP 6 za značky s retroreflexným podkladom

105-00 „Diaľničná vetva č.1 križovatky Prešov, západ“

Pri spoločnej obhliadke stavby pred ukončením bolo zápisom určené zvedenie dláždených priekop, ktorými je odvádzaná voda zo zemného telasa objektu 105-00 až do príľahlej zemnej priekopy pri SO 104-00

108-00 „Vetva č.4 križovatky Prešov, západ, cesta I/18“

- Pri spoločnej obhliadke stavby pred ukončením bolo zápisom určené, vykonanie úpravy pre odvodnenie plochy pri ORL stoky B objektu 505-00 diaľničná kanalizácia na vetve č.1 a vetve č.2

110-00 „Chodníky“

- listom z 15.6.2011 požiadala zástupkyňa únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska o vykonanie úprav na chodníkoch v zmysle platnej legislatívy

230-00.1 „Úprava prítoku potoka Vydumanec“

- Počas obhliadky stavby pri preberacom konaní, zástupca užívateľa - Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Košice Správa povodia Hornádu a Bodvy Košice, požiadal o doplnenie hydroosevu, tak aby boli osiate svahy nad úpravou z kamennej rovinaniny až 1 m za okraj svahov

668-00 „Preložka diaľkových káblov v križovatke Prešov, západ“

- na základe výzvy Slovak Telekom a.s. z 6.4.2011, ktoré listom požiadalo o ukončenie prekládky telekomunikačných vedení, bolo dňa 28.4.2011 spísaný zápis, ktorým boli určené potrebné navyše práce, vykonaním ktorých sa zabezpečí preloženie telekomunikačných vedení na stavenisku a pri súčasnej situácii, kedy nie je možné ukončiť stavbu z dôvodu nevysporiadanie pozemkov

690-00 „Kábelovody v križovatke Prešov, západ“

- na základe výzvy Slovak Telekom a.s. z 6.4.2011, ktoré listom požiadalo o ukončenie prekládky telekomunikačných vedení, bolo dňa 28.4.2011 spísaný zápis, ktorým boli určené potrebné navyše práce, vykonaním ktorých sa zabezpečí preloženie telekomunikačných vedení na stavenisku a pri súčasnej situácii, kedy nie je možné ukončiť stavbu z dôvodu nevysporiadanie pozemkov

Tieto zmenené množstvá sú obsiahnuté v upravenom výkaze výmer.

Na žiadosť objednávateľa, stavebný dozor pripravil túto Zmenovú objednávku č. 016

Celková finančná čiastka zmien je 105 206.82 EUR (bez DPH)

Zmenené množstvá a ceny sú uvedené na nasledujúcich stránkach.



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 016

Stavba:	D1, Svinia - Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 016**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

Stanovisko

Stanovisko

Stanovisko

Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 016

Odhadovaný finančný náklad zmeny:

105 206,82 €

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Ing. Milan Gádoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 016



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 2

Návrh - Pokyn na zmenu č. 016

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	D1, Svinia - Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

Nariadený stavebným dozorom:

podpis

Dátum vydania:

1. Obsah zmeny:

Naviac práce oproti pôvodnému výkazu výmer, objekt 000-01 Všeobecné položky- zmena projektu ZMD podľa novej smernice TP 07/2011 MDPaT SR, naviac práce na SO 102-00, naviac práce na SO 105-00, naviac práce na SO 108-00, naviac práce na SO 110-00, naviac práce na SO 230-00.1, naviac práce na SO 668-00, naviac práce na SO 690-00

Nariaďujem vykonať platbu za hore uvedené práce

2. Popis projektovaného stavu:

Vid' priložená správa k zmenovej objednávke č. 16

3. Dôvod zmeny:

Na základe zápisu z prehliadky stavby pred ukončením zo dňa 11.08.2011 a na základe požiadaviek budúcich správcov objektov, navrhujeme zmenovou objednávkou upraviť výkaz výmer vzhľadom na skutočne vykonané práce na jednotlivých stavebných objektoch stavby:

001-00 „Všeobecné položky“

- V súťažnom tendri bola ocenená základná mapa diaľnice v rozsahu podľa smernice TSV 0903 MDPaT SR platnej v čase tendra. Počas realizácie stavby došlo k zvýšeniu počtu objektov priradením upraveného projektu križovatky Prešov západ a k zmene rozsahu spracovania, pričom v súčasnosti je spracovaná ortofotomapa v zmysle smernice TP 07/2011 MDPaT SR

102-00 „Rekonštrukcia cesty I/18 s okružnou križovatkou-vetva č.5“

- na stavbe križovatky Prešov západ bolo určené zvislé dopravné značenie PD vypracovanou Dopravoprojektom Prešov v období 03/2011. Pri určení dopravného značenia Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove 9.5.2011 došlo k požiadavke o zámene dopravných značiek IP 6 za značky s retroreflexným podkladom

105-00 „Diaľničná vetva č.1 križovatky Prešov, západ“

Pri spoločnej obhliadke stavby pred ukončením bolo zápisom určené zvedenie dláždených priekop, ktorými je odvádzaná voda zo zemného telasa objektu 105-00 až do príľahlej zemnej priekopy pri SO 104-00

108-00 „Vetva č.4 križovatky Prešov, západ, cesta I/18“

- Pri spoločnej obhliadke stavby pred ukončením bolo zápisom určené, vykonanie úpravy pre odvodnenie plochy pri ORL stoky B objektu 505-00 diaľničná kanalizácia na vetve č.1 a vetve č.2

110-00 „Chodníky“

- listom z 15.6.2011 požiadala zástupkyňa únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska o vykonanie úprav na chodníkoch v zmysle platnej legislatívy

230-00.1 „Úprava prítoku potoka Vydumanec“

- Počas obhliadky stavby pri preberacom konaní, zástupca užívateľa - Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Košice Správa povodia Hornádu a Bodvy Košice, požiadala o doplnenie hydroosevu, tak aby boli osiate svahy nad úpravou z kamennej rovinaniny až 1 m za okraj svahov

668-00 „Preložka diaľkových káblov v križovatke Prešov, západ“

- na základe výzvy Slovak Telekom a.s. z 6.4.2011, ktoré listom požiadalo o ukončenie prekládky telekomunikačných vedení, bolo dňa 28.4.2011 spísaný zápis, ktorým boli určené potrebné naviac práce, vykonaním ktorých sa zabezpečí preloženie telekomunikačných vedení na stavenisku a pri súčasnej situácii, kedy nie je možné ukončiť stavbu z dôvodu nevysporiadanie pozemkov

690-00 „Kábelovody v križovatke Prešov, západ“

- na základe výzvy Slovak Telekom a.s. z 6.4.2011, ktoré listom požiadalo o ukončenie prekládky telekomunikačných vedení, bolo dňa 28.4.2011 spísaný zápis, ktorým boli určené potrebné naviac práce, vykonaním ktorých sa zabezpečí preloženie telekomunikačných vedení na stavenisku a pri súčasnej situácii, kedy nie je možné ukončiť stavbu z dôvodu nevysporiadanie pozemkov

4. Vplyv na cenu diela: áno

Odhadovaný finančný náklad zmeny: 105 206,82 €

5. Vplyv na lehotu výstavby: nie

6. Prílohy: Zmenová objednávka č. 016 spracovaná stavebným dozorom



**SLOVENSKÁ
REPUBLIKA**



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Diaľnica D1 SVINIA - PREŠOV, WEST

Dodávateľ:

INŽINIERske STAVBY

Zmluva č.:

**SSC/IS//D1-
SP/1020/2004**

ZMENOVÁ OBJEDNÁVKA č. 017

dodatočné režijné náklady, úhrada nákladov vrátane primeraného zisku, poistenie

Popis prác: platba za dodatočné režijné náklady na údržovanie zariadenia staveniska, platba za úhradu nákladov vrátane primeraného zisku z dôvodu ukončenia zmluvy z dôvodu objednávateľa stavby, platba za poistenie stavby za obdobie od 1.11.2010 - 30.9.2011

Celková zmluvná čiastka (bez DPH)	96 092 884,65 €
DPH(19%) z celkovej zmluvnej čiastky	18 257 648,08 €
Hodnota zmenových objednávok č. 001 - č. 016	16 963 202,12 €
DPH (19%+ 20%):	21 486 139,34 €
Hodnota tejto zmenovej objednávky:	264 020,57 €
DPH (20%):	52 804,11 €
Upravená zmluvná cena :	113 320 107,34 €
DPH (19%+20%)	21 538 943,45 €
Upravená zmluvná cena s DPH :	134 859 050,79 €
Zmluvný dátum ukončenia výstavby :	30.11.2008
Časové dôsledky zmenovej objednávky č.17:	Žiadne
Upravený dátum ukončenia výstavby:	30.9.2011

Spracoval :

Dátum:

International FIDIC Engineer

Priial :

Inžinierske Stavby
Project manažér za zhotoviteľa

Schválil :

NDS- Prešov
a hlavný inžinier stavby za Objednávateľa

Zdôvodnenie:

Predĺženie doby výstavby bolo stanovené od 1.11.2010 do 30.9.2011 z dôvodupretrvávajúcich problémov s vyvlastnením pozemkov na križovatke Prešov západ a z toho vyplývajúci obmedzený prístup na stavenisko a taktiež chýbajúce stavebné povolenia na stavebné objekty, ktoré sú dotknuté priamo, alebo dotknuté nepriamo, obmedzeným prístupom na stavenisko. Zhotoviteľ bol povinný udržať svoj tím a zariadenie na stavenisku a taktiež bol povinný si udržať svoje kancelárie. Zhotoviteľ si následne nárokoval za tieto dodatočné režijné náklady v celkovej hodnote 13 208,07 € za mesiac za obdobie 11/2010, za obdobie 12/2010 - 9/2011 si nárokoval dodatočné režijné náklady v celkovej hodnote 3088,26 € za mesiac a následne si doučtoval režijné náklady vo výške 12 024,70 €. Platba za dodatočné režijné náklady je v celkovej hodnote 108 746,62 €.

Zhotoviteľ stavby požiadal SD listom č. K06/11-01764 zo dňa 12.07.2011 o Predĺženie Lehoty výstavby a s tým súvisiacich dodatočných platieb. Objednávateľ stavby požiadal Zhotoviteľa stavby o ukončenie prác na projekte, zmluva o dielo č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 zo dňa 24.11.2004, k 30.09.2011. Na základe zmluvy o dielo č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004, boli zhotoviteľovi uznané nároky na úhradu všetkých Nákladov vrátane primeraného zisku, ktorí im prináleží v zmysle podčlánku 2.1 písmeno b) všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC). Celková čiastka za úhradu všetkých nákladov vrátane primeraného zisku činí 74 944,67 €

Zhotoviteľ stavby na základe Dodatku č. 18 k ZoD č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 zo dňa 24.11.200, požiadal o uplatnenie platby za poistenie stavby za obdobie od 1.11.2010 do 30.09.2011. Celková čiastka za poistenie za uvedené obdobie činí 80 329,28 €

Na žiadosť objednávateľa, stavebný dozor pripravil túto Zmenovú objednávku č. 017

Celková finančná čiastka zmien je 264 020.57 EUR (bez DPH)

Zmenené množstvá a ceny sú uvedené na nasledujúcich stránkach.



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 1

Protokol o prerokovaní Pokynu na zmenu č. 017

Stavba:	D1, Svinia - Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

V zmysle ustanovenia čl. 3.1 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok Vám predkladám na odsúhlasenie **Návrh Pokynu na zmenu č. 017**, ktorý je navrhnutý v súlade s čl. 3.3 a čl. 13 Všeobecných zmluvných podmienok.

Dátum:

Stanovisko

Stanovisko

Stanovisko

Vyjadrenie objednávateľa:

Objednávateľ súhlasí s predloženým návrhom Pokynu na zmenu č. 017

Odhadovaný finančný náklad zmeny:

264 020,57 €

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Ing. Milan Gáidoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Príloha: 1 x návrh Pokynu na zmenu č. 017



NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Príloha číslo 2

Návrh - Pokyn na zmenu č. 017

vydaný v súlade s článkom 3.3 a článkom 13 Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok (FIDIC červená kniha, prvé vydanie 1999)

Stavba:	D1, Svinia - Prešov, Západ
Zhotoviteľ:	Inžinierske stavby, a.s., Košice
Číslo zmluvy:	Objednávateľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 Zhotoviteľ č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004
Stavebný dozor:	

Nariadený stavebným dozorom:

Dátum vydania:

1. Obsah zmeny:

platba za dodatočné režijné náklady na údržovanie zariadenia staveniska, platba za úhradu nákladov vrátane primeraného zisku z dôvodu ukončenia zmluvy z dôvodu objednávateľa stavby, platba za poistenie stavby za obdobie od 1.11.2010 - 30.9.2011

Nariaďujem vykonať platbu za hore uvedené práce

2. Popis projektovaného stavu:

Vid' priložená správa k zmenovej objednávke č. 17

3. Dôvod zmeny:

Predĺženie doby výstavby bolo stanovené od 1.11.2010 do 30.9.2011 z dôvodu pretrvávajúcich problémov s vyvlastnením pozemkov na križovatke Prešov západ a z toho vyplývajúci obmedzený prístup na stavenisko a taktiež chýbajúce stavebné povolenia na stavebné objekty, ktoré sú dotknuté priamo, alebo dotknuté nepriamo, obmedzeným prístupom na stavenisko. Zhotoviteľ bol povinný udržať svoj tím a zariadenie na stavenisku a taktiež bol povinný si udržať svoje kancelárie. Zhotoviteľ si následne nárokoval za tieto dodatočné režijné náklady v celkovej hodnote 13 208,07 € za mesiac za obdobie 11/2010, za obdobie 12/2010 - 9/2011 si nárokoval dodatočné režijné náklady v celkovej hodnote 3088,26 € za mesiac a následne si doučtoval režijné náklady vo výške 12 024,70 €. Platba za dodatočné režijné náklady je v celkovej hodnote 108 746,62 €.

Zhotoviteľ stavby požiadal SD listom č. K06/11-01764 zo dňa 12.07.2011 o Predĺženie Lehoty výstavby a s tým súvisiacich dodatočných platieb. Objednávateľ stavby požiadal Zhotoviteľa stavby o ukončenie prác na projekte, zmluva o dielo č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 zo dňa 24.11.2004, k 30.09.2011. Na základe zmluvy o dielo č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004, boli zhotoviteľovi uznané nároky na úhradu všetkých Nákladov vrátane primeraného zisku, ktorí im prináleží v zmysle podčlánku 2.1 písmeno b)

všeobecných zmluvných podmienok (FIDIC). Celková čiastka za úhradu všetkých nákladov vrátane primeraného zisku činí 74 944,67 €

Zhotoviteľ stavby na základe Dodatku č. 18 k ZoD č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 zo dňa 24.11.200, požiadal o uplatnenie platby za poistenie stavby za obdobie od 1.11.2010 do 30.09.2011. Celková čiastka za poistenie za uvedené obdobie činí 80 329,28 €

4. Vplyv na cenu diela: áno

Odhadovaný finančný náklad zmeny: 264 020,57 €

5. Vplyv na lehotu výstavby: nie

6. Prílohy: Zmenová objednávka č. 017 spracovaná stavebným dozorom

Stavba: D1 Svinia - Prešov, západ

Cenový dopad návrhu zmenovej objednávky č.17

č. 000-01	popis položky	Doučtovať'
		€
A	Zariadenie staveniska	108 746,62
	- dopočet ZS za rok 2010	65 939,29
	- dopočet ZS za rok 2011	30 782,63
	- dopočet za stavbu	12 024,70
B	Ušlý zisk = 10% z nerealizovaných prác	74 944,67
C	Poistenie stavby	80 329,28
	- za obdobie 1.11.2010 - 30.9.2011 podľa dodatku č.18 ZoD: 7 302,66 *11	80 329,28

CELKOM A + B + C

264 020,57

č.č.	Obdobie	Fakturované za zmluvné obdobie (bez indexov)	1,9729218 % ZS v položkách	Náklad ZS podľa predpokladu v tendri 52 662,15 € /mesiac	Náklad ZS skutočnosť 56 797,82 € /mesiac	Náklad ZS skutočnosť 13 208,07 € /mesiac	Náklad ZS skutočnosť 3 088,26 € /mesiac	Doúčtovať
	1.zmluva - 1.12.2005 - 30.11.2008 = 36 mes.			r.2005-2008				
	tender 96 092 884,65 €	81 668 275,47 €	1 611 251,21 €	1 895 837,40 €				284 586,19 €
	2.zmluva - 1.12.2008 - 30.11.2009 = 12 mes.				r.2009			
	ZO 1-7 - križovatka 15 037 723,33 €	20 903 743,12 €	412 414,51 €		681 573,84 €			269 159,33 €
	SPOLU Tender + križovatka : 111 130 607,98 €	102 572 018,59 €	2 023 665,72 €	1 895 837,40 €	681 573,84 €			553 745,52 €
					r.2010			
	3.zmluva - 1.12.2009 - 30.6.2010 (7 mes.)	3 069 260,87 €	60 554,12 €		397 579,00 €	r.2010		337 024,88 €
	- 1.7.2010 - 31.10.2010 (4 mes.)	1 548 321,46 €	30 547,17 €			52 751,43 €		22 204,26 €
	4.zmluva - 1.11.2010 - 30.11.2010 (1 mes)	0,00 €	0,00 €			13 187,86 €	r.2010-11	13 187,86 €
	- 1.12.2010 - 30.9.2011 (10 mes.)	1 225 397,30 €	24 176,13 €				30 782,63 €	6 606,50 €
	Spolu :	5 842 979,63 €	115 277,42 €					379 023,50 €
	Fakturácia po zmluvnom termíne :	249 776,52 €	4 927,90 €					-4 927,90 €
	Celkom :	108 664 774,74 €	2 143 871,03 €	1 895 837,40 €	1 079 152,84 €	30 782,63 €		927 841,13 €
	Uplatnené v ZO č.10 (uhradené 12/2009)							-386 225,14 €
	Uplatnené v ZO č.13 (uhradené 04/2011)							-397 579,00 €
	Uplatnené v clame č.3 časť "b" (neuhradené)							-96 721,92 €
	Odpocet ZS z valorizácie							-35 290,37 €
	Rozdiel : doúčtovať celkom za stavbu							

Spracoval :

Doposledni stav: 17.02.2012 10:46:21

D1 SVINIA-PREŠOV - Odpočet nákladov ZS - REKAPITULÁCIA

VALORIZÁCIA PODĽA ODSÚHLASENÝCH INDEXOV						
	FAKTUROVANÁ ČIASTKA BEZ VALORIZÁCIE	FAKTUROVANÁ ČIASTKA BEZ VALORIZÁCIE	VALORIZÁCIA	ODPOČET ZS	VALORIZÁCIA PO ODPOČTE	FAKTURÁCIA SPOLU
1 Rok 2008	820 211 911,00 Sk	27 226 047,63 €	1 427 568,11 €	-28 123,09 €	1 399 445,02 €	28 625 492,65 €
2 Rok 2009	0,00 Sk	21 628 048,03 €	289 205,18 €	-5 697,34 €	283 507,84 €	21 911 555,87 €
3 Rok 2010	0,00 Sk	4 690 805,48 €	64 333,08 €	-1 267,36 €	63 065,72 €	4 753 871,20 €
4 Rok 2011	0,00 Sk	427 869,24 €	10 283,20 €	-202,58 €	10 080,62 €	437 949,86 €
				-35 290,37 €		
FAKTURÁCIA CELKOM r.2008 - 2011						55 728 869,58 €

VALORIZÁCIA /INDEXÁCIA/ CIEN ZA ROKY

2008 - 2012

Vec: Stanovisko SD k určeniu výšky valorizácie v Dodatku č.19

Projekt: D1, Fričovce – Prešov západ, II. etapa, 2. Časť Svinia – Prešov Západ

V zmysle dodatku č.9 zo dňa 22.04.2010 si zhotoviteľ uplatňuje index cien stavebných prác za roky 2008 až 2011.

V dodatku č.19 na predmetnú stavbu, zhotoviteľ stavby vyčíslil valorizáciu za roky 2008 – 2011. Na určenie postupu vyčíslenia valorizácie bol spracovaný postup na výpočet indexov, ktorý bol odsúhlasený cenovým oddelením NDS (príloha dodatku), na jednotlivé roky bol po rokoch spracovaný zápis o prerokovaní a odsúhlasení indexov (príloha dodatku), ktoré boli schválené cenovým oddelením NDS, následne po schválení bola fakturácia za jednotlivé mesiace vynásobená odsúhlasenými indexami a vypočítaná po jednotlivých mesiacoch, bol spracovaný sumár za jednotlivé roky a následne bol spracovaný sumár za celkovú valorizáciu (príloha dodatku). V zmysle dodatku č.9 zo dňa 22.04.2010 si zhotoviteľ uplatňuje index cien stavebných prác za roky 2008 až 2011.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti **odporúčam dodatok č. 19 odsúhlasiť.**

D1 SVINIA – PREŠOV, ZÁPAD

Postup pri výpočte indexov

1. Dodávateľom boli predložené zostatky prác realizovaných po pôvodnom termíne ukončenia, ktoré boli odsúhlasené stavebným dozorom (Príloha č.1).
2. Na základe odsúhlasených zostatkov boli zagregované položky s rovnakým kódom a následne zoradené zostupne od položky finančne najvyššej po finančne najnižšiu (Príloha č.2).
3. Z takto zoradenej tabuľky bolo vybraných prvých 18 položiek , ktorých sumár tvoril cca 50% celkového súčtu (Príloha č.3)
4. Výber týchto 18 položiek-reprezentantov bol odsúhlasený stavebným dozorom.
5. Po písomnom odsúhlasení tohto návrhu boli dodávateľom predložené kalkulácie-rozbor vybraných položiek , tak ako boli nacenené do tendra (Príloha č.4).
6. Na základe kalkulácií predložených položiek boli v systéme CENKROS- Plus spracované kalkulácie s rozborom (Príloha č.5).
7. Z týchto kalkulácií boli v systéme CENKROS- Plus vyňaté a spracované všetky oceňovacie podklady ako sú napr. materiály , mzdy , stroje , dopravné prostriedky a pod (Príloha č.6).
8. Následne boli priradené ku všetkým oceňovacím podkladom-položkám (Príloha č.7) kódy Klasifikácie produktov KP z tabuľky publikovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky „Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR“, názov tabuľky : Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC –stĺpec Kód KP . Pri nosných komoditách, ktoré sa nenachádzajú v tejto tabuľke, alebo jej nevyhovujú bol zvolený nasledovný postup :
 - Pre asfalty bola použitá štatist.tabuľka č.11 – Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov za príslušné obdobie (Príloha č.8)
 - Pre mzdy bolo použité riešenie odporúčané odbornou firmou CENEKON, ktorá v odbornom posudku (vid' list č.16693 zo dňa 10.5.2010) doporučila za základňu Lo pre mzdy uvažovať aritmetický priemer mesiacov 12-2006 až 11-2007 (Príloha č.9)
9. Na základe vyššie uvedeného postupu bol i priradené ku jednotlivým komoditám koeficienty, na základe ktorých pomocou FIDICC-ového vzorca bol vypočítaný príslušný index.

V Bratislave 05-2010

Odsúhlasili :

Za NDS :

Za Inžinierske stavby :

D 1 SVINIA - PREŠOV

VALORIZÁCIA PODĽA ROKOV - REKAPITULÁCIA					
		FAKTUROVANÁ ČIASTKA BEZ VALORIZÁCIE	FAKTUROVANÁ ČIASTKA BEZ VALORIZÁCIE	VALORIZÁCIA	FAKTURÁCIA SPOLU
1	Rok 2008	820 211 911,00 Sk	27 226 047,63 €	1 427 568,11 €	28 625 492,65 €
2	Rok 2009	0,00 Sk	21 628 048,03 €	289 205,18 €	21 911 555,87 €
3	Rok 2010	0,00 Sk	4 690 805,48 €	64 333,08 €	4 753 871,20 €
4	Rok 2011	0,00 Sk	427 869,24 €	10 283,20 €	437 949,86 €
VALORIZÁCIA CELKOM r.2008 - 2011					1 791 389,57 €

D1 SVINIA-PREŠOV - Výpočet valorizácie za r.2008

P.Č.	OBDOBIE	FAKTUROVANÉ	INDEX ZA JEDNOTL. MESIACE	INDEX	ÚPRAVA	KOMPENZÁCIA- NÁROK	KOMPENZÁCIA- NÁROK - EURO
1	3	4	5	6	7	8	
					= 4 * 6	= 7 * 4	
VALORIZÁCIA PODĽA ODSÚHLASENÉHO INDEXU - VIŠ ZÁPIS č.61 / 2010							
		FAKTUROVANÁ ČIASKA BEZ VALORIZÁCIE					
1	I.08 - Január 2008	0 Sk	INDEX I.08	1,0047	0 Sk	0 Sk	- €
2	II.08 - Február 2008	0 Sk	INDEX II.08	1,0018	0 Sk	0 Sk	- €
3	III.08 - Marec 2008	87 058 484 Sk	INDEX III.08	1,0141	88 286 008 Sk	1 227 525 Sk	40 746,35 €
4	IV.08 - Apríl 2008	0 Sk	INDEX IV.08	1,0235	0 Sk	0 Sk	- €
5	V.08 - Máj 2008	87 876 041 Sk	INDEX V.08	1,0487	92 155 604 Sk	4 279 563 Sk	142 055,47 €
6	VI.08 - Jún 2008	87 210 011 Sk	INDEX VI.08	1,0467	91 282 719 Sk	4 072 708 Sk	135 189,12 €
7	VII.08 - Júl 2008	154 254 860 Sk	INDEX VII.08	1,0523	162 322 389 Sk	8 067 529 Sk	267 792,91 €
8	VIII.08 - August 2008	133 288 495 Sk	INDEX VIII.08	1,0551	140 632 692 Sk	7 344 196 Sk	243 782,65 €
9	IX.08 - September 2008	105 203 642 Sk	INDEX IX.08	1,0691	112 473 213 Sk	7 269 572 Sk	241 305,57 €
10	X.08 - Október 2008	0 Sk	INDEX X.08	1,0786	0 Sk	0 Sk	- €
11	XI.08 - November 2008	165 320 378 Sk	INDEX XI.08	1,0650	176 066 203 Sk	10 745 825 Sk	356 696,03 €
12	XII.08 - December 2008	0 Sk	INDEX XII.08	1,0714	0 Sk	0 Sk	- €
	Spolu	820 211 911 Sk				43 006 917 Sk	1 427 568,11 €
VALORIZÁCIA ROK 2008 CELKOM							
						43 006 917 Sk	1 427 568,11 €

V Prešove 04/2012

Spracoval :

D1 SVINIA-PREŠOV - Výpočet valorizácie za r.2009

P.Č.	OBDOBIE	FAKTUROVANÉ	INDEX ZA JEDNOTL.MESIACE	INDEX	ÚPRAVA	KOMPENZÁCIA-NÁROK
1	3	4	5	6	7	8
					= 4 * 6	= 7 - 4
VALORIZÁCIA PODĽA ODSÚHLASENÉHO INDEXU - VIŠ ZÁPIS č.62 / 2011						
		FAKTUROVANÁ ČIASTKA BEZ VALORIZÁCIE				
1	I.09 - Január 2009	0,00 €	INDEX I.09	1,0319	0,00 €	0,00 €
2	II.09 - Február 2009	0,00 €	INDEX II.09	1,0212	0,00 €	0,00 €
3	III.09 - Marec 2009	1 699 186,72 €	INDEX III.09	1,0289	1 748 293,22 €	49 106,50 €
4	IV.09 - Apríl 2009	1 942 793,74 €	INDEX IV.09	1,0299	2 000 883,27 €	58 089,53 €
5	V.09 - Máj 2009	0,00 €	INDEX V.09	1,0171	0,00 €	0,00 €
6	VI.09 - Jún 2009	3 364 839,40 €	INDEX VI.09	1,0169	3 421 705,19 €	56 865,79 €
7	VII.09 - Júl 2009	3 365 840,35 €	INDEX VII.09	1,0189	3 429 454,73 €	63 614,38 €
8	VIII.09 - August 2009	0,00 €	INDEX VIII.09	1,0006	0,00 €	0,00 €
9	IX.09 - September 2009	3 373 836,44 €	INDEX IX.09	0,9997	3 372 824,29 €	-1 012,15 €
10	X.09 - Október 2009	3 388 458,22 €	INDEX X.09	1,0053	3 406 417,05 €	17 958,83 €
11	XI.09 - November 2009	3 768 788,25 €	INDEX XI.09	1,0096	3 804 968,62 €	36 180,37 €
12	XII.09 - December 2009	724 304,91 €	INDEX XII.09	1,0116	732 706,85 €	8 401,94 €
	Spolu	21 628 048,03 €			21 917 253,21 €	289 205,18 €
VALORIZÁCIA ROK 2009 CELKOM						
						289 205,18 €

V Prešove 04/2012

Spracoval :

D1 SVINIA-PREŠOV - Výpočet valorizácie za rok 2010

P.Č.	OBDOBIE	FAKTUROVANÉ	INDEX ZA JEDNOTL.MESIACE	INDEX	ÚPRAVA	KOMPENZÁCIA- NÁROK
1	3	4	5	6	7	8
					= 4 * 6	= 7 - 4
	VALORIZÁCIA PODĽA ODSÚHLASENÉHO INDEXU - VIĎ ZÁPIS č. 63 / 2011					
		FAKTUROVANÁ ČÍASTKA BEZ VALORIZÁCIE				
1	I.10 - Január 2010	0,00 €	INDEX I.10	0,9892	0,00 €	0,00 €
2	II.10 - Február 2010	0,00 €	INDEX II.10	0,9832	0,00 €	0,00 €
3	III.10 - Marec 2010	0,00 €	INDEX III.10	0,9885	0,00 €	0,00 €
4	IV.10 - Apríl 2010	1 349 873,65 €	INDEX IV.10	1,0080	1 360 672,64 €	10 798,99 €
5	V.10 - Máj 2010	995 082,31 €	INDEX V.10	1,0007	995 778,87 €	696,56 €
6	VI.10 - Jún 2010	0,00 €	INDEX VI.10	1,0108	0,00 €	0,00 €
7	VII.10 - Júl 2010	952 391,86 €	INDEX VII.10	1,0189	970 392,07 €	18 000,21 €
8	VIII.10 - August 2010	0,00 €	INDEX VIII.10	1,0144	0,00 €	0,00 €
9	IX.10 - September 2010	0,00 €	INDEX IX.10	1,0150	0,00 €	0,00 €
10	X.10 - Október 2010	595 929,60 €	INDEX X.10	1,0246	610 589,47 €	14 659,87 €
11	XI.10 - November 2010	0,00 €	INDEX XI.10	1,0282	0,00 €	0,00 €
12	XII.10 - December 2010	797 528,06 €	INDEX XII.10	1,0253	817 705,52 €	20 177,46 €
	Spolu	4 690 805,48 €			4 755 138,56 €	64 333,08 €
	VALORIZÁCIA ROK 2010 CELKOM					
						64 333,08 €

V Prešove 04/2012

Spracoval :

D1 SVINIA-PREŠOV - Výpočet valorizácie za rok 2011

P.Č.	OBDOBIE	FAKTUROVANÉ	INDEX ZA JEDNOTL.MESIACE	INDEX	ÚPRAVA	KOMPENZÁCIA- NÁROK
1	3	4	5	6	7	8
					= 4 * 6	= 7 - 4
VALORIZÁCIA PODĽA ODSÚHLASENÉHO INDEXU - VIŠ ZÁPIS č. 64 / 2012						
		FAKTUROVANÁ ČIASTKA BEZ VALORIZÁCIE				
1	I.11 - Január 2011	0,00 €	INDEX I.11	1,0037	0,00 €	0,00 €
2	II.11 - Február 2011	0,00 €	INDEX II.11	1,0049	0,00 €	0,00 €
3	III.11 - Marec 2011	0,00 €	INDEX III.11	1,0118	0,00 €	0,00 €
4	IV.11 - Apríl 2011	94 837,50 €	INDEX IV.11	1,0238	97 094,63 €	2 257,13 €
5	V.11 - Máj 2011	0,00 €	INDEX V.11	1,0168	0,00 €	0,00 €
6	VI.11 - Jún 2011	0,00 €	INDEX VI.11	1,0213	0,00 €	0,00 €
7	VII.11 - Júl 2011	333 031,74 €	INDEX VII.11	1,0241	341 057,80 €	8 026,06 €
8	VIII.11 - August 2011	0,00 €	INDEX VIII.11	1,0222	0,00 €	0,00 €
9	IX.11 - September 2011	0,00 €	INDEX IX.11	1,0224	0,00 €	0,00 €
10	X.11 - Október 2011	0,00 €	INDEX X.11	1,0289	0,00 €	0,00 €
11	XI.11 - November 2011	0,00 €	INDEX XI.11	1,0332	0,00 €	0,00 €
12	XII.11 - December 2011	0,00 €	INDEX XII.11	1,0264	0,00 €	0,00 €
	Spolu	427 869,24 €			438 152,44 €	10 283,20 €
VALORIZÁCIA ROK 2011 CELKOM						
						10 283,20 €

V Prešove 04/2012

Spracoval

ZÁPIS číslo 61 / 2010

o prerokovaní a odsúhlasení inexistov

Stavba :	D1 Svinia-Prošov západ
Objednávateľ :	Národná diaľničná spoločnosť
Zhotoviteľ :	Inžinierske stavby, a.s.

Popis :

- na základe Dodatku č.9 , ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 ,
bodu I . boli vypočítané tieto mesačné indexy Pn , platné len pre rok 2008:

	OBDOBIE	Pn-INDEX	
	I.08	1,0047	
	II.08	1,0018	
	III.08	1,0141	
	IV.08	1,0235	
	V.08	1,0487	
	VI.08	1,0467	
	VII.08	1,0523	
	VIII.08	1,0551	
	IX.08	1,0691	
	X.08	1,0786	
	XI.08	1,0650	
	XII.08	1,0714	

Podpisy a pečiatky

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Inžinierske stavby, a.s.

Dátum prerokovania :

05 / 2010

D1 ŠVINIA-PREŠOV - Odpočet nákladov ZS

P.Č.	OBDOBIE	FAKTUROVANÉ	INDEX ZA JEDNOTL.MESIACE	INDEX	ÚPRAVA	KOMPENZÁCIA- NÁROK	KOMPENZÁCIA- NÁROK - EURO
1	3	4	5	6	7	8	
					= 4 * 6	= 7 - 4	
VALORIZÁCIA PODĽA ODSÚHLASENÉHO INDEXU - VIŠ ZÁPIS č.61 / 2010							
		FAKTUROVANÁ ČIASKA BEZ VALORIZÁCIE					
1	I.08 - Január 2008	0 Sk	INDEX I.08	1,0047	0 Sk	0 Sk	- €
2	II.08 - Február 2008	0 Sk	INDEX II.08	1,0018	0 Sk	0 Sk	- €
3	III.08 - Marec 2008	87 058 484 Sk	INDEX III.08	1,0141	88 286 008 Sk	1 227 525 Sk	40 746,35 €
4	IV.08 - Apríl 2008	0 Sk	INDEX IV.08	1,0235	0 Sk	0 Sk	- €
5	V.08 - Máj 2008	87 876 041 Sk	INDEX V.08	1,0487	92 155 604 Sk	4 279 563 Sk	142 055,47 €
6	VI.08 - Jún 2008	87 210 011 Sk	INDEX VI.08	1,0467	91 282 719 Sk	4 072 708 Sk	135 189,12 €
7	VII.08 - Júl 2008	154 254 860 Sk	INDEX VII.08	1,0523	162 322 389 Sk	8 067 529 Sk	267 792,91 €
8	VIII.08 - August 2008	133 288 495 Sk	INDEX VIII.08	1,0551	140 632 692 Sk	7 344 196 Sk	243 782,65 €
9	IX.08 - September 2008	105 203 642 Sk	INDEX IX.08	1,0691	112 473 213 Sk	7 269 572 Sk	241 305,57 €
10	X.08 - Október 2008	0 Sk	INDEX X.08	1,0786	0 Sk	0 Sk	- €
11	XI.08 - November 2008	165 320 378 Sk	INDEX XI.08	1,0650	176 066 203 Sk	10 745 825 Sk	356 696,03 €
12	XII.08 - December 2008	0 Sk	INDEX XII.08	1,0714	0 Sk	0 Sk	- €
	Spolu	820 211 911 Sk				43 006 917 Sk	1 427 568,11 €
	Odpočet ZS 1,97%			-0,0197		-847 236 Sk	28 123,09 €
VALORIZÁCIA ROK 2008 CELKOM						42 159 681 Sk	1 399 445,02 €

Z Á P I S číslo 62 / 2011

o prerokovaní a odsúhlasení inexistov

Stavba :	D1 Svinia-Prešov západ
Objednávateľ :	Národná diaľničná spoločnosť
Zhotoviteľ :	Inžinierske stavby, a.s.

Popis :

- na základe Dodatku , ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 , bodu I . boli vypočítané tieto mesačné indexy Pn , platné len pre rok 2009:

	OBDOBIE	Pn-INDEX	
	I.09	1,0319	
	II.09	1,0212	
	III.09	1,0289	
	IV.09	1,0299	
	V.09	1,0171	
	VI.09	1,0169	
	VII.09	1,0189	
	VIII.09	1,0006	
	IX.09	0,9997	
	X.09	1,0053	
	XI.09	1,0096	
	XII.09	1,0116	

Podpisy a pečiatky

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Inžinierske stavby, a.s.

Dátum prerokovania :

06 / 2011

D1 SVINIA-PREŠOV - Odpočet nákladov ZS

P.Č.	OBDOBIE	FAKTUROVANÉ	INDEX ZA JEDNOTL.MESIACE	INDEX	ÚPRAVA	KOMPENZÁCIA-NÁROK
1	3	4	5	6	7	8
					= 4 * 6	= 7 - 4
VALORIZÁCIA PODĽA ODSÚHLASENÉHO INDEXU - VIŠ ZÁPIS č.62 / 2011						
		FAKTUROVANÁ ČIASTKA BEZ VALORIZÁCIE				
1	I.09 - Január 2009	0,00 €	INDEX I.09	1,0319	0,00 €	0,00 €
2	II.09 - Február 2009	0,00 €	INDEX II.09	1,0212	0,00 €	0,00 €
3	III.09 - Marec 2009	1 699 186,72 €	INDEX III.09	1,0289	1 748 293,22 €	49 106,50 €
4	IV.09 - Apríl 2009	1 942 793,74 €	INDEX IV.09	1,0299	2 000 883,27 €	58 089,53 €
5	V.09 - Máj 2009	0,00 €	INDEX V.09	1,0171	0,00 €	0,00 €
6	VI.09 - Jún 2009	3 364 839,40 €	INDEX VI.09	1,0169	3 421 705,19 €	56 865,79 €
7	VII.09 - Júl 2009	3 365 840,35 €	INDEX VII.09	1,0189	3 429 454,73 €	63 614,38 €
8	VIII.09 - August 2009	0,00 €	INDEX VIII.09	1,0006	0,00 €	0,00 €
9	IX.09 - September 2009	3 373 836,44 €	INDEX IX.09	0,9997	3 372 824,29 €	-1 012,15 €
10	X.09 - Október 2009	3 388 458,22 €	INDEX X.09	1,0053	3 406 417,05 €	17 958,83 €
11	XI.09 - November 2009	3 768 788,25 €	INDEX XI.09	1,0096	3 804 968,62 €	36 180,37 €
12	XII.09 - December 2009	724 304,91 €	INDEX XII.09	1,0116	732 706,85 €	8 401,94 €
	Spolu	21 628 048,03 €			21 917 253,21 €	289 205,18 €
	Odpočet ZS 1,97%			-0,0197		-5 697,34 €
VALORIZÁCIA ROK 2009 CELKOM						
						283 507,84 €

Z Á P I S číslo 63 / 2011

o prerokovaní a odsúhlasení inexistov

Stavba :	D1 Svinia-Prešov západ		
Objednávateľ :	Národná diaľničná spoločnosť		
Zhotoviteľ :	Inžinierske stavby, a.s.		
Popis :			
- na základe Dodatku , ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 , bodu I . boli vypočítané tieto mesačné indexy Pn , platné len pre rok 2010:			
	OBDOBIE	Pn-INDEX	
	I.2010	0,9892	
	II.2010	0,9832	
	III.2010	0,9885	
	IV.2010	1,0080	
	V.2010	1,0007	
	VI.2010	1,0108	
	VII.2010	1,0189	
	VIII.2010	1,0144	
	IX.2010	1,0150	
	X.2010	1,0246	
	XI.2010	1,0282	
	XII.2010	1,0253	

Podpisy a pečiatky

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Inžinierske stavby, a.s.

Dátum prerokovania :

06 / 2011

D1 SVINIA-PREŠOV - Odpočet nákladov ZS

P.Č.	OBDOBIE	FAKTUROVANÉ	INDEX ZA JEDNOTL.MESIACE	INDEX	ÚPRAVA	KOMPENZÁCIA- NÁROK
1	3	4	5	6	7	8
					= 4 * 6	= 7 - 4
VALORIZÁCIA PODĽA ODSÚHLASENÉHO INDEXU - VIĎ ZÁPIS č. 63 / 2011						
		FAKTUROVANÁ ČIASKA BEZ VALORIZÁCIE				
1	I.10 - Január 2010	0,00 €	INDEX I.10	0,9892	0,00 €	0,00 €
2	II.10 - Február 2010	0,00 €	INDEX II.10	0,9832	0,00 €	0,00 €
3	III.10 - Marec 2010	0,00 €	INDEX III.10	0,9885	0,00 €	0,00 €
4	IV.10 - Apríl 2010	1 349 873,65 €	INDEX IV.10	1,0080	1 360 672,64 €	10 798,99 €
5	V.10 - Máj 2010	995 082,31 €	INDEX V.10	1,0007	995 778,87 €	696,56 €
6	VI.10 - Jún 2010	0,00 €	INDEX VI.10	1,0108	0,00 €	0,00 €
7	VII.10 - Júl 2010	952 391,86 €	INDEX VII.10	1,0189	970 392,07 €	18 000,21 €
8	VIII.10 - August 2010	0,00 €	INDEX VIII.10	1,0144	0,00 €	0,00 €
9	IX.10 - September 2010	0,00 €	INDEX IX.10	1,0150	0,00 €	0,00 €
10	X.10 - Október 2010	595 929,60 €	INDEX X.10	1,0246	610 589,47 €	14 659,87 €
11	XI.10 - November 2010	0,00 €	INDEX XI.10	1,0282	0,00 €	0,00 €
12	XII.10 - December 2010	797 528,06 €	INDEX XII.10	1,0253	817 705,52 €	20 177,46 €
	Spolu	4 690 805,48 €			4 755 138,56 €	64 333,08 €
	Odpočet ZS 1,97%			-0,0197		-1 267,36 €
VALORIZÁCIA ROK 2010 CELKOM						
						63 065,72 €

Z Á P I S číslo 82/2011

o prerokovaní a odsúhlasení inexistov

Stavba :	D1 Svinia-Prešov západ		
Objednávateľ :	Národná diaľničná spoločnosť		
Zhotoviteľ :	Inžinierske stavby, a.s.		
Popis :			
- na základe Dodatku , ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. SSC/IS/D1-SP/1020/2004 , bodu I . boli vypočítané tieto mesačné indexy Pn , platné len pre rok 2011:			
	OBDOBIE	Pn-INDEX	
	I.2011	1,0037	
	II.2011	1,0049	
	III.2011	1,0118	
	IV.2011	1,0238	
	V.2011	1,0168	
	VI.2011	1,0213	
	VII.2011	1,0241	
	VIII.2011	1,0222	
	IX.2011	1,0224	
	X.2011	1,0289	
	XI.2011	1,0331	
	XII.2011	1,0264	

Podpisy a pečiatky

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Inžinierske stavby, a.s.

Dátum prerokovania :

05 / 2012

D1 SVINIA-PREŠOV - Odpočet nákladov ZS

P.Č.	OBDOBIE	FAKTUROVANÉ	INDEX ZA JEDNOTL.MESIACE	INDEX	ÚPRAVA	KOMPENZÁCIA- NÁROK
1	3	4	5	6	7	8
					= 4 * 6	= 7 - 4
VALORIZÁCIA PODĽA ODSÚHLASENÉHO INDEXU - VIŠ ZÁPIS č. 82 / 2012						
		FAKTUROVANÁ ČIASTKA BEZ VALORIZÁCIE				
1	I.11 - Január 2011	0,00 €	INDEX I.11	1,0037	0,00 €	0,00 €
2	II.11 - Február 2011	0,00 €	INDEX II.11	1,0049	0,00 €	0,00 €
3	III.11 - Marec 2011	0,00 €	INDEX III.11	1,0118	0,00 €	0,00 €
4	IV.11 - Apríl 2011	94 837,50 €	INDEX IV.11	1,0238	97 094,63 €	2 257,13 €
5	V.11 - Máj 2011	0,00 €	INDEX V.11	1,0168	0,00 €	0,00 €
6	VI.11 - Jún 2011	0,00 €	INDEX VI.11	1,0213	0,00 €	0,00 €
7	VII.11 - Júl 2011	333 031,74 €	INDEX VII.11	1,0241	341 057,80 €	8 026,06 €
8	VIII.11 - August 2011	0,00 €	INDEX VIII.11	1,0222	0,00 €	0,00 €
9	IX.11 - September 2011	0,00 €	INDEX IX.11	1,0224	0,00 €	0,00 €
10	X.11 - Október 2011	0,00 €	INDEX X.11	1,0289	0,00 €	0,00 €
11	XI.11 - November 2011	0,00 €	INDEX XI.11	1,0332	0,00 €	0,00 €
12	XII.11 - December 2011	0,00 €	INDEX XII.11	1,0264	0,00 €	0,00 €
	Spolu	427 869,24 €			438 152,44 €	10 283,20 €
	Odpočet ZS 1,97%			-0,0197		-202,58 €
VALORIZÁCIA ROK 2011 CELKOM						
						10 080,62 €