

DODATOK č. 1/2012
k ZMLUVE O DIELO č. 11/07/I/2012

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
Odštepný závod Trenčín

Hodžova 38, 911 52 Trenčín

Zastúpený: **Ing. Róbert KIŠ, riaditeľ OZ Trenčín**

IČO : 36038351

DIČ : 2020087982

IČ DPH : SK2020087982

Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel : Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999

Fakturačná adresa: LESY SR, š. p, OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

1.2 Zhotoviteľ: **VAPOS ORAVA, s.r.o.**

Oravská Polhora 1006, 029 47 Oravská Polhora

Zastúpený: **Vladimír KORNHAUSER - konateľ**

bankové spojenie: VÚB Námestovo a.s.

číslo účtu: 1614387654/0200

IČO: 36404667

IČ DPH: SK 2020129892

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 13487/L dňa 27.3.2002

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom č. 18, ods. 18.1 **ZMLUVY O DIELO č. 11/07/I/2012** zo dňa 13.11.2012 na investičnú akciu „**DPC JAVORNÍK - prestavba**“ sa uvedená zmluva Dodatkom č. 1/2012 v článku č. 4, ods. 4.1. „Čas plnenia“ mení nasledovne:

Článok č. 4

ČAS PLNENIA

4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín **30.6.2013**.

Odôvodnenie dodatku

K posunutiu termínu pre definitívne ukončenie stavby (článok č. 4, odsek 4.1) došlo z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok na stavenisku.

Dňa 23.11.2012 bola objednávateľovi doručená žiadosť zhotoviteľa o predĺženie termínu ukončenia stavby. Následne bol na deň 27.11.2012 zvolaný kontrolný deň stavby, za účasti dodávateľa, zhotoviteľa a externého dozora stavby. Na stavbe bol zhodnotený aktuálny stav prevedených prác. V zmysle Zmluvy o dielo č. 11/07/I/2012 zo dňa 13.11.2012 článku č. 4 Čas plnenia, pre definitívne ukončenie stavby, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín 14.12.2012. Na kontrolnom dni bolo skonštatované a poznačené v stavebnom denníku nasledovné:

- Odvodňovacie priekopy realizovať do tvaru lichobežníka podľa predloženej PD,
- Zarubný múr v km 0,175 – 0,225 zrealizovať bez lomových bodov,
- Prebytočná zemina sa uskladní na mieste určenom investorom, zodpovedný zástupca za investora je Ing. P. Šťastný,
- Do 7.12.2012 zhotoviteľ zrealizuje zarubný múr z drôtokameňa,
- Do 14.12.2012 zhotoviteľ zrealizuje chýbajúce priečne odvodnenie v km 1,020, v km 1,200,
- Objednávateľ požaduje práce pozostávajúce z mokrých procesov, betónovanie čiel priepustov, dlažba z lomového kameňa v km 0,435, realizovať len v prípade vhodných klimatických podmienok,
- Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok na stavenisku, ktorými sú sústavné rozmŕzanie a zamŕzanie pôdy, tvorba blata, spojené so snežením, a poklesom teplôt pod bod mrazu aj v denných hodinách, sa objednávateľ dohodol s dodávateľom na novom termíne pre definitívne ukončenie výstavby, a to 30.6.2013.
- Dodávateľ spolu s podpisom tohto dodatku predloží objednávateľovi harmonogram realizácie stavebných prác doteraz nerealizovaných.

Zpracovanie predmetných zmien do tohto dodatku nie je v rozpore so Základnými povinnosťami verejného obstarávateľa podľa § 9, ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva pôvodná Zmluva o dielo č. 11/07/I/2012 v platnosti.

Tento dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z..

v Trenčíne, dňa:

v Oravskej Polhore, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Lesy SR
Ing. Róbert KIŠ
riaditeľ OZ Trenčín

VAPOS ORAVA, s.r.o.
Vladimír KORNHAUSER
konateľ