

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok č. 2**“)

1147/6231/2020
číslo objednávateľa

6SDR200002
číslo zhotoviteľa

Čl. 1 Strany dodatku

1.1 Objednávateľ:

Adresa:
Slovenská republika
Právna forma:

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:

IČO:
DIČ:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava,

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR)

Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

00 33 28
2021067785

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach realizácie:

Ing. Ladislav Štulajter, nám. úseku investičnej výstavby
SSC IVSC Banská Bystrica
telefón:
e-mail:
(ďalej len „**objednávateľ**“)

1.2 Zhotoviteľ:

Vedúci člen:

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:

Člen:

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:

Združenie SMS VIAKORP Brezno obchvat

SMS a.s.
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
akciová spoločnosť
Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva
David Čáp, MBA – člen predstavenstva

35 727 951
SK 2020268173

VIAKORP, s.r.o.
Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
spoločnosť s ručením obmedzeným
Bc. Ján Bohovic – konateľ

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach realizácie:

David Čáp, MBA, výrobný riaditeľ
SMS a.s.
telefón:Bc. Ján Bohovic, výrobný riaditeľ
VIAKORP, s.r.o.
telefón:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne – („strany dodatku“)**Čl. 2 Predmet a obsah dodatku**

- 2.1 Strany dodatku uzatvorili dňa 02.09.2020 zmluvu o dielo č. objednávateľa Z-1147/6231/2020 a č. zhotoviteľa 6SDR200002 (ďalej len „zmluva o dielo“), v znení dodatku č. 1 zo dňa 31.12.2020, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa vyhotoviť dielo **I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek**.
- 2.2 Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.3 Vzhľadom na zmenu rozsahu diela a zmenu ceny diela na základe Stavebným dozom vydaného pokynu na realizáciu prác na sanácii zosuvu, sa mení cena diela v zmysle čl. 5, ods. 5.2 zmluvy o dielo. Konkrétne zmeny rozsahu stavebných prác, výška nákladov na ich realizáciu a podrobné zdôvodnenie potreby týchto zmien, sú popísané v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 2.

	Cena bez DPH (EUR)	Hodnota DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)
Akceptovaná zmluvná cena celkom podľa ZoD	16 559 942,19	3 311 988,44	19 871 930,63
Akceptovaná cena Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Akceptovaná cena Dodatku č. 2	2 450 272,64	490 054,53	2 940 327,17
Akceptovaná zmluvná cena celkom vrátane dodatkov:	19 010 214,83	3 802 042,97	22 812 257,80

2.3.1 Predmet úpravy je nasledovný:**SO 000-00 Všeobecné položky**

Zmena je vyvolaná na základe identifikovaného zosuvu v km 2,6 – 3,1 trasy a zmeny technického riešenia stavby v tomto úseku. Obsahom zmeny je vypracovanie Hydrogeologického posúdenia predmetného úseku stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny technického riešenia stavby, navýšenie rozsahu geodetických prác, realizácia odvodňovacích vrtov a ich čerpanie, doplnkový geotechnický monitoring.

SO 041-00 Sanácia územia

Zmena je vyvolaná na základe nového technického riešenia stavby v úseku km 2,6 – 3,1, ktorý bol spôsobený aktívnym zosuvom, čo vedie k zmene množstiev, priemeru a dĺžky

pilót, kotiev a kotevných trémov, odvodňovacích rigolov, ako aj zemných prác s týmito prácami súvisiacimi.

SO 243-00 Zárubný múr v km 3,325 vpravo

Obsahom zmeny je zmena svahovania výkopov pre založenie gabionového múru, z dôvodu stability a ochrany pracovníkov v otvorenom výkope bez paženia.

Časť stavby	Pôvodná cena objektu bez DPH	Zmena bez DPH	Cena objektu po zmene bez DPH	Cena objektu po zmene s DPH
SO 000-00 Všeobecné položky	2 315 639,37 EUR	443 753,87 EUR	2 759 393,24 EUR	3 311 271,89 EUR
SO 041-00 Sanácia územia	2 795 890,18 EUR	1 997 955,81 EUR	4 793 845,99 EUR	5 752 615,19 EUR
SO 243-00 Zárubný múr v km 3,325 vpravo	392 971,40 EUR	8 562,96 EUR	401 534,36 EUR	481 841,23 EUR
ZMENA SPOLU		2 450 272,64 EUR		

- 2.3 V zmysle čl. 6, ods. 6.3 zmluvy o dielo dochádza k doplneniu subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 2 k zmluve o dielo. Navrhovaní subdodávateľia spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.4 V zmysle čl. 7, ods. 7.2 zmluvy dochádza k zmene predstaviteľov zhotoviteľa uvedených v Prílohe č. 3 k Zmluvy o dielo: kľúčový odborník na pozícii vedúceho stavby a pracovníka zodpovedného za kontrolu kvality.

ČI. 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením dodatku č. 2 nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v dodatku č. 2 sa nepovažujú za dôverné.
- 3.2 Strany dodatku berú na vedomie a súhlasia s tým, že tento dodatok č. 2 bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy podľa §47a Občianskeho zákonníka a §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení dodatku č. 2, ktoré majú charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a číse účtu zhotoviteľa, ktoré môže byť zneužitý. Zhotoviteľ podpísaním tohto dodatku č. 2 vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely uzavretia Zmluvy
- 3.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 3.4 Strany dodatku po prečítaní dodatku č. 2 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú dodatok č. 2 na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.
- 3.5 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, neriešené dodatkom č. 2, zostávajú nezmenené.
- 3.6 Prílohou dodatku č. 2 je:
Príloha č. 1 Zmena technického riešenia v súvislosti so zosuvom

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 3 Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa

Za objednávateľa
V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa
V Banskej Bystrici, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva

.....
David Čáp, MBA
člen predstavenstva

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
000-00	2111	000-00 Všeobecné položky	443 757,18	88 751,44	532 508,62
041-00	2141	041-00 Sanácia územia	1 997 952,49	399 590,50	2 397 542,99
243-00	2111	243-00 Zárubný múr v km 3,325 vpravo	8 562,96	1 712,59	10 275,55
Celkový súčet			2 450 272,64	490 054,53	2 940 327,17

Predmet zmluvy:

I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek
 uskutočnenie stavebných prác:
Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	GEFOS SLOVAKIA, s.r.o.	1%	Geodetické práce	Ing. Kateřina Nakládalová		
2.	GEFOS, s.r.o.	2%	Geotechnický monitoring	Ing. Václav Veselý		
3.	Midland Adventure, s.r.o.	0,3%	Archeologický prieskum, výskum, dohľad	Mgr. Lucie Boháčková		
4.	Elektroenergetické montáže, s.r.o.	0,80 %	Preložky VN, NN vedenia a prípojky	JUDr . Mgr. Martin Kvietok		
5.	CT Project Slovakia s.r.o.	15,6 %	Špeciálne zakladanie	Ing. Ingrid Lippaiová		
6.	ELTODO SK, a. s.	0,77 %	Prípojky a preložky NN	Ing. Robert Chaloupka		
7.	ROCK-Build s. r. o.	4 %	Realizácia oporných múrov	Ing., Ing. arch. Filip Endal		
				JUDr. Karol Spišák		
				Ing.Andrej Tosecký		
				Ing. Tomáš Barto		

Dátum:

Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva

David Čáp, MBA
člen predstavenstva

Príloha č.3

Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa

Predmet zákazky: „ I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
David Čáp, MBA	Výrobný riaditeľ	Vedúci stavby
Bc. Ján Bohovic	Projektový manažér/Hlavný stavbyvedúci	Zástupca vedúceho stavby
Andrea Jankolová	Pracovník kvality	Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality
Ing. Jana Néma	Technik BOZP, PO	Koordinátor bezpečnosti
Ing. Marek Matiaš	Zodpovedný geodet	Zodpovedný geodet

Dátum:

Podpis:

David Čáp, MBA
člen predstavenstva

Ing. Martin Krchnák
podpredseda predstavenstva