

Dodatok č. 4

k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok č. 4**“)

1147/6231/2020
číslo objednávateľa

6SDR200002
číslo zhotoviteľa

Čl. 1 Strany dodatku

1.1 Objednávateľ:

Adresa:
Slovenská republika
Právna forma:

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:

IČO:
DIČ:

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach realizácie:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava,

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR)

Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
Štátna pokladnica

00 33 28
2021067785

Ing. Ladislav Štulajter, nám. úseku investičnej výstavby
SSC IVSC Banská Bystrica
telefón:
e-mail:
(ďalej len „**objednávateľ**“)

1.2 Zhotoviteľ:

Vedúci člen:

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:

Člen:

Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:

Združenie SMS VIAKORP Brezno obchvat

SMS a.s.
Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
akciová spoločnosť
Ing. Dalibor Novotný –predseda predstavenstva
David Čáp, MBA – člen predstavenstva
Komerční banka, a.s.

35 727 951
SK 2020268173

VIAKORP, s.r.o.
Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen
spoločnosť s ručením obmedzeným
Bc. Ján Bohovic – konateľ

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach realizácie:

David Čáp, MBA, výrobný riaditeľ
SMS a.s.
telefón:
david.cap@stavbymostov.sk
Bc. Ján Bohovic, výrobný riaditeľ
VIAKORP, s.r.o.
telefón:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne – („strany dodatku“)**Čl. 2 Predmet a obsah dodatku**

- 2.1 Strany dodatku uzatvorili dňa 02.09.2020 zmluvu o dielo č. objednávateľa Z-1147/6231/2020 a č. zhotoviteľa 6SDR200002 (ďalej len „zmluva o dielo“), v znení dodatku č. 1 zo dňa 31.12.2020, dodatku č. 2 zo dňa 12.11.2021 a dodatku č. 3, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa pre objednávateľa vyhotoviť dielo **I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek**.
- 2.2 Strany dodatku sa v zmysle čl. 13, podčlánku 13.1 v spojitosti s čl. 20, podčlánkom 20.1 Všeobecných zmluvných podmienok dohodli na zmene ustanovení zmluvy o dielo prostredníctvom tohto dodatku č. 4 k zmluve o dielo.
- 2.3 Dodatok č. 4 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) a s § 18 ods. 1 písm. b) a v spojitosti s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.4 Vzhľadom na zmenu rozsahu diela a zmenu ceny diela na základe Stavebným dozorom vydaného pokynu na realizáciu prác na sanácii zosuvu, sa mení cena diela v zmysle čl. 5, ods. 5.2 zmluvy o dielo. Konkrétne zmeny rozsahu stavebných prác, výška nákladov na ich realizáciu a podrobné zdôvodnenie potreby týchto zmien, sú popísané v prílohe č. 1 tohto dodatku č. 4.

	Cena bez DPH (EUR)	Hodnota DPH (EUR)	Cena s DPH (EUR)	%
Akceptovaná zmluvná hodnota	16 559 942,19	3 311 988,44	19 871 930,63	100%
Suma Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00	0%
Suma Dodatku č. 2	2 450 272,64	490 054,53	2 940 327,17	14,796%
Suma Dodatku č. 3	362 503,85	72 500,77	435 004,62	2,189%
Suma Dodatku č. 4	7 155 522,08	1 431 104,42	8 586 626,50	43,21%
Menej práce	- 533 488,41	- 106 697,68	- 640 186,09	-3,22%
Zmluvná cena celkom vrátane dodatkov:	25 994 752,35	5 198 950,47	31 193 702,82	

2.4.1 Naviac práce:

SO 000-00 Všeobecné položky – naviac práce

Zmena je vyvolaná na základe identifikovaného zosuvu v km 2,6 – 3,1 trasy a zmeny technického riešenia stavby v tomto úseku. Obsahom zmeny je vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny technického riešenia stavby, čerpanie odvodňovacích vrtov počas výstavby, zhustený doplnkový geotechnický monitoring.

SO 041-00 Sanácia územia – navyše práce

Zmena je vyvolaná na základe nového technického riešenia stavby v úseku km 2,6 – 3,1, ktorý bol spôsobený aktívnym zosuvom, čo vedie k zmene množstiev, priemeru a dĺžky pilót, kotiev a kotevných trémov, odvodňovacích rigolov, ako aj zemných prác s týmito prácami súvisiacimi.

Časť stavby	Akceptovaná zmluvná hodnota objektu bez DPH (EUR)	Zmena bez DPH (EUR)	Cena objektu po zmene bez DPH (EUR)	Cena objektu po zmene s DPH (EUR)
SO 000-00 Všeobecné položky	2 759 396,55	652 299,00	3 411 695,55	4 094 034,66
SO 041-00 Sanácia územia	4 763 842,67	6 503 223,08	11 267 065,75	13 520 478,90
ZMENA SPOLU		7 155 522,08		

2.4.2 Menej práce

SO 041-00 Sanácia územia – menej práce

Zmena je vyvolaná skutočnosťou, že niektoré položky výkazu výmer neboli vykonané, a to z dôvodu zmeny technického riešenia položky.

Časť stavby	Akceptovaná zmluvná hodnota objektu bez DPH (EUR)	Zmena bez DPH (EUR)	Cena objektu po zmene bez DPH (EUR)	Cena objektu po zmene s DPH (EUR)
SO 041-00 Sanácia územia	4 763 842,67	- 533 488,41	4 230 354,26	5 076 425,11

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením dodatku č. 4 nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v dodatku č. 4 sa nepovažujú za dôverné.
- 3.2 Strany dodatku berú na vedomie a súhlasia s tým, že tento dodatok č. 4 bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia Zmluvy podľa §47a Občianskeho zákonníka a §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení dodatku č. 4, ktoré majú charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môže byť zneužitý. Zhotoviteľ podpísaním tohto

dodatku č. 4 vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so znením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely uzavretia Zmluvy

- 3.3 Dodatok č. 4 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 3.4 Strany dodatku po prečítaní dodatku č. 4 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú dodatok č. 4 na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.
- 3.5 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, neriešené dodatkom č. 4, zostávajú nezmenené.
- 3.6 Prílohou dodatku č. 4 je:
Príloha č. 1 Zmena technického riešenia v súvislosti so zosuvom

Za objednávateľa
V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa
V Banskej Bystrici, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Dalibor Novotný
predseda predstavenstva

.....
David Čáp, MBA
člen predstavenstva

Príloha č.1 k dodatku č.4 na stavbu: **I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek** je v profile verejného obstarávateľa na: webovej stránke ÚVO :

[Profil organizácie Slovenská správa ciest - Úrad pre verejné obstarávanie \(gov.sk\)](#)