

HARMONOGRAM - Hrubé terénne úpravy pre Strategický priemyselný park Nitra

Identif	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	1. štvrťrok		2. štvrťrok			3. štvrťrok			4. štvrťrok		1. štvrťrok			2. štvrťrok			
				nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar
1	Prioritné plochy - zmluvný harmonogram	Pi 23.12.16	Ut 23.5.17	Prioritné plochy - zmluvný harmonogram																
2	Dočasné konštrukcie, zariadenie staveniska	Pi 23.12.16	Ut 31.1.17	Dočasné konštrukcie, zariadenie staveniska																
3	Plocha S6.A	Pi 23.12.16	Pi 31.3.17	Plocha S6.A																
4	Plocha S5.A	Pi 23.12.16	Ut 23.5.17	Plocha S5.A																
5	Plocha SP01.A	Ut 10.1.17	Pi 31.3.17	Plocha SP01.A																
6	Plocha SP02.A	Ut 10.1.17	Pi 31.3.17	Plocha SP02.A																
7	Plocha SP01.B	Str 25.1.17	Po 17.4.17	Plocha SP01.B																
8	Plocha SP02.B	Po 6.2.17	Ut 23.5.17	Plocha SP02.B																
9	Plocha S5.B	Pi 23.12.16	Ut 23.5.17	Plocha S5.B																
10	Plocha S6.B	Pi 23.12.16	Ne 30.4.17	Plocha S6.B																
11	Plocha S5.1 - parkovisko	Pi 23.12.16	Pi 31.3.17	Plocha S5.1 - parkovisko																
12	Plocha S5.1 - komunikácie	Pi 23.12.16	Ut 23.5.17	Plocha S5.1 - komunikácie																
13	Prioritné plochy - revízia č.1	Pi 23.12.16	Str 28.2.18	Prioritné plochy - revízia č.1																
14	Dočasné konštrukcie, zariadenie staveniska	Pi 23.12.16	Str 28.2.18	Dočasné konštrukcie, zariadenie staveniska																
15	Plocha S6.A + S6.B	Pi 23.12.16	Ut 30.5.17	Plocha S6.A + S6.B																
16	Plocha S5.A + S5.B	Pi 23.12.16	Ut 30.5.17	Plocha S5.A + S5.B																
17	Plocha SP01.A + SP01.B	Ut 10.1.17	Št 31.8.17	Plocha SP01.A + SP01.B																
18	Plocha SP02.A + SP02.B	Ut 10.1.17	Pi 30.6.17	Plocha SP02.A + SP02.B																
19	Plocha S5.1 - parkovisko	Pi 23.12.16	Ut 30.5.17	Plocha S5.1 - parkovisko																
20	Plocha S5.1 - komunikácie	Pi 23.12.16	Pi 30.6.17	Plocha S5.1 - komunikácie																
21	Ostatné plochy	Pi 23.12.16	Str 28.2.18	Ostatné plochy																
22																				
23	Lehota realizácie diela do		Str 28.2.18																	
24																				
25	Prioritné plochy - revízia č.2	Št 1.3.18	Po 30.4.18	Prioritné plochy - revízia č.2																
26	Príprava územia pre realizáciu HTU ďalších objektov	Št 1.3.18	Po 30.4.18	Príprava územia pre realizáciu HTU ďalších objektov																
27																				
28	Lehota realizácie diela do		Po 30.4.18																	