

DODATOK Č. 9

K Zmluve o dielo č.obj. 0002/2550/2008, č.zhot. 104/2008/0

uzavretej dňa 3. júla 2008

Projekt: **DIAĽNICA D1 SVEREPEC – VRTIŽER,
1. ÚSEK DIAĽNICA D1 V KM 0,000 – 4,900**

Objednávateľ: **Národná Diaľničná spoločnosť, a.s.**

Mlynské Nivy 45

821 09 Bratislava

Slovenská republika

Právna forma:

akciová spoločnosť

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Zastúpený:

Predstavenstvo, a.s.

Štatutárny zástupca:

Ing. Ján Kotuľa
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Viktória Chomová

členka predstavenstva

IČO:

35 919 001

IČ DPH:

SK 202 193 7775

Banka:

Číslo účtu:

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ: združenie „Sverepec - Vrtižer“ zastúpené na základe zmluvy
o združení vedúcim členom združenia

Doprastav, a.s.

Drieňová 27

826 56 Bratislava

Slovenská republika

Právna forma:

akciová spoločnosť

Zapísaný v:

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vložka číslo 581/B

zastúpený:

Predstavenstvo a.s.

Štatutárny zástupca:

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.

člen predstavenstva

Ing. Ján Záhradník,

člen predstavenstva

IČO:

313 33 320

IČ DPH:

SK2020372497

Banka:

Číslo účtu

druhý člen združenia:

Skanska SK, a.s. , so sídlom Krajná 29, 821 04 Bratislava

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli, že upravujú ustanovenia Zmluvy o dielo v znení dodatkov č. 1 až 8 nasledovne:

Článok 1

V súlade s podčlánkom 3.3 Pokyny stavebného dozora a článkom 13 Zmeny a úpravy Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok, sa upravuje rozsah prác v súlade s odsúhlasenými pokynmi na zmenu podľa tabuľky č.1 v rozsahu uvedenom v **prílohe č. 1** k tomuto Dodatku.

Tabuľka: č.1

Číslo	názov stavebného objektu	cena dohodnutá v ZoD a dod.č.1-7	pokyn č.	finančný dopad zmeny	cena stavebného objektu spolu
	Všeobecné položky	5 493 542,7303	72	510 595,0000	6 004 137,7303
101-01	Diaľnica D1 - km 0,000-0,800	4 438 750,3009	75	437 211,6274	4 875 961,9283
101-02	Diaľnica D1 v km 0,800 - 4,900	13 982 364,7921	49	13 603,4052	13 995 968,1973
101-02	Diaľnica D1 v km 0,800 - 4,900	13 995 968,1973	53	984 243,3986	14 980 211,5959
101-02	Diaľnica D1 v km 0,800 - 4,900	14 980 211,5959	61	103 311,5610	15 083 523,1569
101-02	Diaľnica D1 v km 0,800 - 4,900	15 083 523,1569	65	50 171,1414	15 133 694,2983
101-02	Diaľnica D1 v km 0,800 - 4,900	15 133 694,2983	67	59 623,1277	15 193 317,4260
101-02	Diaľnica D1 v km 0,800 - 4,900	15 193 317,4260	80	393 237,1500	15 586 554,5760
101-02	Diaľnica D1 v km 0,800 - 4,900	15 586 554,5760	64	232 485,6164	15 819 040,1924
101-02	Diaľnica D1 v km 0,800 - 4,900	15 819 040,1924	82	114 581,0516	15 933 621,2440
144-00	Poľná cesta v km 2,375 D1	108 816,8989	54	4 097,2581	112 914,1570
145-00	Poľná cesta v km 3,340-4,012 D1	127 692,7591	85	17 007,8127	144 700,5718
160-01	Obchádzková komunikácia na ceste I/61 pre obj. 202-	512 944,8646	71	139 428,4400	652 373,3046
202-00	Most na diaľnici v križovatke Sverepec v km	11 490 335,7252	70	521 800,8158	12 012 136,5410
202-00	Most na diaľnici v križovatke Sverepec v km	12 012 136,5410	73	139 548,2400	12 151 684,7810
203-00	Most na diaľnici „Kunovec“ v km 0,985592	10 097 634,2309	76	143 138,4000	10 240 772,6309
204-00	Most na diaľnici „Galanovec“ v km 1,579	14 911 267,3842	77	119 679,7500	15 030 947,1342
205-00	Most na diaľnici nad údolím „Matúšky“ v km	3 777 990,0395	56	3 526,1037	3 781 516,1432
206-01b	Most na diaľnici „Mestská estakáda“, dilatačný celok	58 737 859,2108	72	-512 043,8280	58 225 815,3828
206-01b	Most na diaľnici „Mestská estakáda“, dilatačný celok	58 225 815,3828	77	87 739,3500	58 313 554,7328
206-01b	Most na diaľnici „Mestská estakáda“, dilatačný celok	58 313 554,7328	83	81 042,7994	58 394 597,5322
231-00	Oporný múr v km 3,632-3,935 D1	3 952 364,9453	74	269 437,1648	4 221 802,1101
251-01	Protihluková stena v km 3,300-3,750 D1 vľavo	681 267,3588	63	9 455,8186	690 723,1774
252-01	Protihluková stena v km 3,150-3,350 D1 vpravo	424 323,4536	62	9 771,7257	434 095,1793
253-00	Protihluková stena v km 3,900-4,700 D1 vľavo	1 190 317,7870	57	39 993,9241	1 230 311,7111

254-00	Protihluková stena v km 3,900-4,700 D1 vľavo	1 432 363,7749	58	43 470,6286	1 475 834,4035
320-01	Terénne úpravy	959 188,9622	78	803 695,8000	1 762 884,7622
320-11	Komunikácie a spevnené plochy	792 554,9821	69	48 054,8134	840 609,7955
501-02	Kanalizácia diaľnice - km 0,800 - 4,900	1 911 615,4368	79	118 692,9000	2 030 308,3368
609-00	Preložka 2x220 kV vedenia I.č.270 a 275 v km 2,995 D1	449 617,8677	60	39 588,8951	489 206,7628
611-00	Preložka vzdušného vedenia VN - 22 kV I.č.200 v križovatke Sverepec	177 047,2297	84	24 522,4598	201 569,6895
655-00	Iluminácia mosta „Mestská estakáda“ a nosných lán	107 281,9812	68	69 857,4835	177 139,4647
768-00	Preložka DK VET v km 4,100 D1	3 124,7427	59	5 041,7183	8 166,4610
790- 02.11- 1	Informačný systém diaľnice, km 0,800-4,900 – technologická časť	118 237,2371	66	37 860,1872	156 097,4243
Dodatok č.9 celkom				5 163 471,7400	

Dôvody zmeny na jednotlivých stavebných objektoch:

Všeobecné položky(pokyn na zmenu č.72): presun mobilnej plošiny BARIN z objektu SO 206-01b do položky SO 000-00 Všeobecné položky

Objekt SO 101-01(pokyn na zmenu č.75):odpočet nerealizovaných prác 2 ks portálov dopravného značenia a zmena uloženia prebytočnej nevhodnej zeminy na trvalú skládku vznikla z dôvodu zamedzenia kolízie staveniskovej dopravy s verejnou cestnou premávkou

Objekt SO 101-02:

(pokyn na zmenu č.49): spevnenie prístupovej komunikácie pod dočasným el. vedením v záhradkárskej oblasti

(pokyn na zmenu č.53): odvoz prebytočnej zeminy z dôvodu rozdielneho termínu začatia a ukončenia stavieb 1.a 2. úseku

(pokyn na zmenu č.61): navyše práce vyplynuli z nutnosti ochrániť most SO 206-01bpred účinkami bleskov a blúdnych prúdov bleskozvodom

(pokyn na zmenu č.65): osadenie 2 ks portálového dopravného značenia a doplnenie dopravného značenia o LDS pásy z dôvodu platnosti novej vyhlášky č.9/2009

(pokyn na zmenu č.67): v dôsledku poklesu hladiny spodnej vody po realizácii sanačných opatrení v rámci tohto objektu bolo nutné vybudovať nový vodovodný systém na rozvod úžitkovej vody v záhradkárskej osade Kalsové

(pokyn na zmenu č.80): zmena uloženia prebytočnej nevhodnej zeminy na trvalú skládku vznikla z dôvodu zamedzenia kolízie staveniskovej dopravy s verejnou cestnou premávkou

(pokyn na zmenu č.64): výmena podlažia v dôsledku nevyhovujúcich parametrov podlažia, čo preukázali zaťažovacie skúšky pred zriadením spodnej konštr. vrstvy vozovky

(pokyn na zmenu č.82): odstránenie nesúladu medzi VV a výkresovou časťou PD – realizácia násypov obsypových kuželov v zmysle PD

Objekt SO 144-00(pokyn na zmenu č.54): navyše práce- zmena priečného sklonu časti poľnej cesty, z dôvodu stekania vody z poľnej cesty do priľahlej záhrady

Objekt SO 145-00(pokyn na zmenu č.85): navyiac práce z dôvodu zabezpečenia prepojenia existujúcej asf. MK s obj. 145-00 – zabezpečenie prístupu obsluhy údržby NDS k mostu 206-01b a odlučovaču ropných látok

Objekt SO 160-01(pokyn na zmenu č.71): dopravné značenie obchádzky v zmysle vypracovanej PD na základe novej vyhlášky 9/2009

Objekt SO 202-00

(pokyn na zmenu č.70): spevnenie podložia pod krajnými oporami č.1 a 9 klakážnou injektážou a odvodnením z dôvodu zložitých základových pomerov

(pokyn na zmenu č.73): zrealizovanie výstuže vodorovnej nosnej konštrukcie – rozdiel spôsobený chybným výpočtom VV v PD a zmena uloženia prebytočnej nevhodnej zeminy na trvalú skládku vznikla z dôvodu zamedzenia kolízie staveniskovej dopravy s verejnou cestnou premávkou

Objekt SO 203-00 (pokyn na zmenu č.76): zmena uloženia prebytočnej nevhodnej zeminy na trvalú skládku vznikla z dôvodu zamedzenia kolízie staveniskovej dopravy s verejnou cestnou premávkou

Objekt SO 204-00 (pokyn na zmenu č.77): zmena uloženia prebytočnej nevhodnej zeminy na trvalú skládku vznikla z dôvodu zamedzenia kolízie staveniskovej dopravy s verejnou cestnou premávkou

Objekt SO 205-00 (pokyn na zmenu č.56): navyiac práce –elastické zálievky boli spôsobené nesúlalom medzi VV a PD

Objekt SO 206-01b

(pokyn na zmenu č.72): zmena pevnej lávky na údržbu (odpočet) za mobilnú (bude pripočítaná vo všeobecných položkách)

(pokyn na zmenu č.77): zmena uloženia prebytočnej nevhodnej zeminy na trvalú skládku vznikla z dôvodu zamedzenia kolízie staveniskovej dopravy s verejnou cestnou premávkou

(pokyn na zmenu č.83): vykonanie konečnej úpravy svahu po dočasnej stabilizácii základovej jamy piliera pri opore č.5

Objekt SO 231-00 (pokyn na zmenu č.74): realizácia zásypu konštrukčných vrstiev a oporného múru podľa STN 72 1006 a zabudovanie geomrežoviny podľa pokynu AD

Objekt SO 251-01 (pokyn na zmenu č.63): navyiac práce – navýšenie armatúry trámov – doplnenie pozdĺžnej výstuže a navyiac zrealizovaná pilóta č.162 priemeru 930mm

Objekt SO 252-01 (pokyn na zmenu č.62): navyiac práce z dôvodu križovania obj. a VTL plynu a VN kábelového vedenia, STL plynu – nutnosť zmeniť zakladanie, úprava tvaru výstuže trámov ZT1 a ZT2

Objekt SO 253-00 (pokyn na zmenu č.57): z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a estetickejši boli doplnené prvky zvyšujúce funkčnú a bezpečnostnú úroveň protihlukovej steny

Objekt SO 254-00 (pokyn na zmenu č.58): z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a estetickejši boli doplnené prvky zvyšujúce funkčnú a bezpečnostnú úroveň protihlukovej steny

Objekt SO 320-01 (pokyn na zmenu č.78): zmena uloženia prebytočnej nevhodnej zeminy na trvalú skládku vznikla z dôvodu zamedzenia kolízie staveniskovej dopravy s verejnou cestnou premávkou

Objekt SO 320-11 (pokyn na zmenu č.69): zmena hrúbky živičných vrstiev vozovky na základe zosúladenia katalógových listov asfalt. Zmesí KLAZ, STN 736121 a STN EN 13108-1

Objekt SO 501-02 (pokyn na zmenu č.79): zmena uloženia prebytočnej nevhodnej zeminy na trvalú skládku vznikla z dôvodu zamedzenia kolízie staveniskovej dopravy s verejnou cestnou premávkou

Objekt SO 609-00 (pokyn na zmenu č.60): navyac práce – preložka káblového 2x2220kV vedenia zmena dĺžky v dôsledku nesúlady medzi VV a PD

Objekt SO 611-00 (pokyn na zmenu č.84): úprava podperných bodov preložky 22 kV linky z dôvodu sanácie zosuvného svahu nad miestom budovania SSÚD

Objekt SO 655-00 (pokyn na zmenu č.68): vykonanie zmeny prípojky NN pre ISD z dôvodu poklesu úbytku napätia z pôvodnej trafostanice

Objekt SO 768-00 (pokyn na zmenu č.59): zmena trasy kábla podľa súradníc od AD z dôvodu kolízie kábelového vedenia so SO 101-02

Objekt SO 790-02.11-1 (pokyn na zmenu č.66): doplnenie technologickej časti ISD o aktívnu sondu – požiadavka objednávateľa

Článok 2

V súlade s podčlánkom 3.3 Pokyny stavebného dozora a podčlánkom 13.7 Úprava ceny v dôsledku legislatívnych zmien Všeobecných a Zvláštnych zmluvných podmienok, sa upravuje výška DPH z titulu zmeny DPH z pôvodnej sadzby 19% na aktuálne platnú sadzbu 20%, ktorá bola s účinnosťou od 1.1.2011 zmenená zákonom č.490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v súlade s odsúhlaseným pokynom na zmenu č.81 (**príloha č.2**):

Tabuľka č. 2 Celková cena diela :

	Zmluvná cena bez DPH	DPH	Zmluvná cena stavby s DPH
Zmluvná cena za vykonanie diela určená v ZoD a dodatku č.7 v € bez DPH	152 193 915,3016		
Prestavané od začiatku stavby k 31.12.2010 s DPH 19 %	150 110 664,5400	28 521 026,2626	178 631 690,8026
Zmluvná cena za vykonanie diela určená v ZoD a v pokynoch 1-63 a 65-80 v € s DPH platnou v čase fakturácie	156 887 747,3000	29 876 442,8100	186 764 190,1100
Zmluvná cena za vykonanie diela určená v ZoD a v pokynoch 1-63 a 65-80 v € s 19%	156 887 747,3000	29 808 671,9900	186 696 419,2900
Celkový rozdiel z titulu zmeny DPH (pokyn na zmenu č.81)		67 770,8200	
Dodatok č.9 v € s 20 % DPH	5 163 471,7400	1 032 694,3480	6 196 166,0880
Zmluvná cena za vykonanie diela určená v ZoD a dodatkoch 1-9 v € bez DPH	157 357 387,0416		
Zostáva prestavať podľa dodatku č.9 s DPH 20%	7 246 722,5016	1 449 344,5003	8 696 067,0019
Zmluvná cena za vykonanie diela určená v ZoD a dodatkoch 1-9 v € s DPH	157 357 387,0416	29 970 370,7629	187 327 757,8045

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. č. objednávateľa 0002/2550/2008, č. zhotoviteľa 104/2008/0 uzavretej dňa 3. júla 2008, ktorej ostatné ustanovenia neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1 – Pokyny na zmenu č.49,53,54, 56-80, 82-85

Príloha č.2 – Pokyn na zmenu č.81

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva originály.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave,

V Bratislave,

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Ján KOTULA
podpredseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Dušan ŠAMUDOVSÝ, CSc.
člen predstavenstva

Ing. Viktória CHOMOVÁ
členka predstavenstva

Ing. Ján ZÁHRADNÍK
člen predstavenstva