

# DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O DIELO

evidenčné číslo Objednávateľa: 20160063  
evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z1/2016/106/04

uzatvorenej dňa 22.12.2016, s dátumom účinnosti: 23.12.2016 (ďalej len **“Zmluva o Diele”**)  
podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení  
neskorších predpisov (ďalej len **„Obchodný zákonník“**) a na základe výsledku nadlimitnej  
zákazky  
na predmet obstarávania

**„Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“**

(ďalej tiež len **„Dodatok č. 5“**)

medzi zmluvnými Stranami

## **Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Slovenská správa ciest**  
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy a výstavby SR  
(právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo  
7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005 z 14. februára 2005,  
zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006, zmenenú  
rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22. mája 2008, zmenenú  
rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24. októbra 2014 a naposledy  
zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22 marca 2016  
IČO: 00 003 328  
DIČ: 2021067785  
IČ DPH: SK 2021067785  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, BIC SPSRSKBA  
Číslo účtu: SK5981800000007000135345  
Štatutárny orgán: Ing. Roman ŽEMBERA, generálny riaditeľ  
Kontakt: ssc@ssc.sk

(ďalej len **„Objednávateľ“**)

a

**Zhotoviteľ:** **zduženie „Infraštruktúra Nitra“** založené Zmluvou o združení dňa  
1.12.2016 (ďalej tiež len **„zduženie“**)

Vedúci člen združenia:

Obchodné meno: **Doprastav, a.s.**  
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.  
581/B  
IČO: 31 333 320  
DIČ: 2020372497  
IČ DPH: SK7210000206  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva  
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva  
Kontakt: 02/48271 500  
sekrvr@doprastav.sk

a

Člen združenia:  
Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
Štatutárny orgán: Ing. Branislav Lukáč, konateľ  
Viera Nádaská, konateľka  
Kontakt: 02/3262 1026  
marian.kanuscak@strabag.com  
milada.kusnirova@strabag.com

Bankové spojenie združenia:

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK16 0900 0000 0051 2011 8428  
SWIFT: GIBASKBX

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne (ďalej len „zmluvné strany“)

### Preambula

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na úprave predmetu Zmluvy na základe nasledovných skutočností:

Dňa 30.08.2017 vydal Objednávateľ Pokyn stavebného dozora č. 7, ktorým nariadil Zhotoviteľovi nerealizovať niektoré položky stavebných objektov Stavby. Pokyn č. 7 tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 5.

Dňa 30.08.2018 odsúhlasil Objednávateľ listom č. SSC/856/2018/6160/29123 nárok č. 7 týkajúci sa stavebného objektu SO 204 Most na komunikácii (obchvat) v km 1,150 nad okružnou križovatkou „D“. Súhlas s nárokom č. 7 tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 5.

Dňa 30.08.2018 odsúhlasil Objednávateľ listom č. SSC/856/2018/6160/29122 nárok č. 14 týkajúci sa stavebného objektu SO 201 Most na komunikácii (obchvat), úsek I. v km 0,250 nad potokom Dobrotka. Súhlas s nárokom č. 14 tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 5.

Dňa 30.08.2018 odsúhlasil Objednávateľ listom č. SSC/856/2018/6160/29121 nárok č. 18 týkajúci sa stavebného objektu SO 203 Most na komunikácii (obchvat) v km 0,700 nad komunikáciou do existujúceho priemyselného parku. Súhlas s nárokom č. 18 tvorí prílohu č. 5 tohto Dodatku č. 5.

Dňa 08.08.2018 vydal Objednávateľ Zhotoviteľovi Pokyn stavebného dozora č. 10, ktorým nariadil realizáciu stavebných úprav SO 101 Účelová komunikácia (obchvat) úsek I., úsek II.: realizácia dočasného stavebného prepojenia SO 101 na cestu I/64 a priameho prístupu na parkovisko osobných vozidiel. Pokyn č. 10 tvorí prílohu č. 6 tohto Dodatku č. 5.

Ako dôsledok vydaného pokynu č. 10 – realizácia dočasného stavebného pripojenia SO 101 Účelová komunikácia (obchvat) na cestu I/64 nie je potrebné realizovať stavebný objekt SO 802, ktorý týmto vypadáva z objektovej skladby.

Dňa 11.12.2018 vydal Objednávateľ Zhotoviteľovi Pokyn stavebného dozora č. 11, ktorým nariadil realizáciu zmeny SO 158 Úprava miestnych a účelových komunikácií – spevnenie hrádze. Pokyn č. 11 tvorí prílohu č. 7 tohto Dodatku č. 5.

V súvislosti s uzavretím dodatku č. 4, ktorý predlžuje lehotu výstavby na 35 mesiacov, sa úmerne upravujú všeobecné položky: p. č. 4 Poistenie diela a p. č. 6 Zariadenie staveniska - prevádzka.

Z dôvodu vydania predmetných Pokynov stavebného dozora a odsúhlasených nárokov Zhotoviteľa sa upravuje aj príloha č. 4 Zmluvy o dielo - Harmonogram prác.

### Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 17 Zmluvy o Dielo dohodli nasledovne:

1. Na základe vydaného Pokynu SD č. 7, 10 a 11 a súhlasu s nárokom č. 7, 14 a 18 sa mení čl. 9 Zmluvy nasledovne:

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 4 k Zmluve o Dielo bez DPH</b>   | <b>185 894 318,50 EUR</b> |
| Zostatok položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky po uzatvorení dodatku č. 4  | 2 016 848,62 EUR          |
| Zvýšenie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.7 podľa uzatvoreného dodatku č. 5  | +653 936,10 EUR           |
| Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle odsúhlasenia Nároku č. 7 podľa uzatvoreného dodatku č. 5   | -179 222,27 EUR           |
| Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle odsúhlasenia nároku č. 14 podľa uzatvoreného dodatku č. 5  | -39 964,57 EUR            |
| Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle odsúhlasenia nároku č. 18 podľa uzatvoreného dodatku č. 5  | -38 009,49 EUR            |
| Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.10 podľa uzatvoreného dodatku č. 5   | -512 600,00 EUR           |
| Zvýšenie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky vypustením stavebného objektu SO 802 – dôsledok pokynu SD č. 10   | +116 042,53 EUR           |
| Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v zmysle pokynu SD č.11 podľa uzatvoreného dodatku č. 5   | -192 976,20 EUR           |
| Zníženie položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky v súvislosti s predĺžením lehoty výstavby (dodatok č. 4) a stým súvisiacim navýšením všeobecných položiek | -1 512 761,31 EUR         |
| Zostatok položky rozpočtu pre nepredvídateľné výdavky po uzatvorení dodatku č. 5  | 311 293,41 EUR            |
| <b>Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 5 k Zmluve o Dielo bez DPH</b>   | <b>185 894 318,50 EUR</b> |
| DPH 20%   | 37 178 863,70 EUR         |
| <b>Zmluvná cena po uzatvorení dodatku č. 5 k Zmluve o Dielo s DPH</b>   | <b>223 073 182,20 EUR</b> |

2. Príloha č. 4 Zmluvy o dielo - Harmonogram prác sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí ako príloha č. 4 neoddeliteľnú časť tohto Dodatku č. 5.

### **Záverečné ustanovenia**

1. Týmto Dodatkom č. 5 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo nezmenené v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 5 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva exempláre obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 5 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 5 je:

Príloha č. 1 – Pokyn SD č.7

Príloha č. 2. – Nárok č. 7 - súhlas

Príloha č. 3 – Nárok č. 14 - súhlas

Príloha č. 4 – Harmonogram prác

časť 4.1: Vecný harmonogram

časť 4.2: Uzlové body

časť 4.3: Fakturačný harmonogram;

Príloha č. 5 – Nárok č. 18 – súhlas

Príloha č. 6 – Pokyn SD č. 10

Príloha č. 7 – Pokyn SD č. 11

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

**Za Objednávateľa**

\_\_\_\_\_  
**Slovenská správa ciest**

Ing. Roman ŽEMBERA, generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

**Za Zhotoviteľa:**

\_\_\_\_\_  
**Doprastav, a.s.**

Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
**Doprastav, a.s.**

Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva

---

**STRABAG s.r.o.**

Ing. Branislav Lukáč, konateľ

---

**STRABAG s.r.o.**

Viera Nádaská, konateľka