

## Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO číslo Z1/2016/023/15

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Dodatok“)

### Zmluvné strany

**Objednávateľ:** **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR"**  
**Sídlo:** Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
Slovenská republika  
**Právna forma:** Iná právnická osoba  
**Registrácia:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B  
**Štatutárny orgán:** Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ  
**IČO:** 31 364 501  
**IČ DPH:** SK2020480121  
**DIČ:** 2020480121  
**Bankové spojenie:**  
**IBAN:**  
**SWIFT kód:**  
**Adresa pre doručovanie písomností:** Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR", Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava  
**Tel. č., e-mail:**

a

**Zhotoviteľ:** **„Združenie Nimnica“**  
**Vedúci člen združenia:** *Doprastav, a.s.*  
**Sídlo:** Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
**Právna forma:** Akciová spoločnosť  
**Registrácia:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B  
**Štatutárny orgán:** predstavenstvo, konajúc dvoma členmi predstavenstva, ktorých mená a funkcia je uvedená v podpisovej doložke Dodatku  
**IČO:** 31 333 320  
**IČ DPH:** SK71200002067  
**DIČ:** 2020372497  
**Adresa pre doručovanie písomností:** *Združenie Nimnica, Nosice 35, 020 01 Púchov*

Člen združenia: *Subterra a.s.*  
Sídlo: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka: 1383  
Štatutárny orgán: predstavenstvo, konajúc dvoma členmi predstavenstva, ktorých mená a funkcia je uvedená v podpisovej doložke Dodatku  
IČO: 453 09 612  
IČ DPH: CZ45309612  
DIČ: CZ45309612  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT/BIC:  
oprávnený podnikateľ na území Slovenskej republiky prostredníctvom:  
Subterra a.s. – organizačná zložka Slovenská republika  
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava  
zastúpená: Ing. Martin Plíva, vedúci organizačnej zložky  
IČO: 36 354 678  
DIČ: 2022184120  
IČ DPH: SK2022184120  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 1365/B

Člen združenia: *TSS GRADE, a.s.*  
Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5590/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo, konajúc dvoma členmi predstavenstva, ktorých mená a funkcia je uvedená v podpisovej doložke Dodatku  
IČO: 35 802 723  
IČ DPH: SK2020281571  
DIČ: 2020281571

Člen združenia: *Elektrizace železnic Praha a.s.*  
Sídlo: nám. Hrdinů 1693/4a, 14000 Praha 4 – Nusle, Česká republika  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka: 1809  
Štatutárny orgán: predstavenstvo, konajúc dvoma členmi predstavenstva, ktorých mená a funkcia je uvedená v podpisovej doložke Dodatku  
IČO: 47 115 921  
IČ DPH: CZ47115921  
DIČ: CZ47115921

podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby:

Sídlo:	Elektrizace železnic Praha a.s., organizačná zložka
zastúpená:	Rosinská cesta 1/8223, 010 08 Žilina, Slovenská republika
IČO:	Peter Krkoš, vedúci organizačnej zložky
DIČ:	47 352 191
IČ DPH:	4020032247
Registrácia:	SK4020032247
	Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Po, vložka číslo: 10361/L

(ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

### Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 07.07.2016 Zmluvu o dielo č. Z1/2016/023/15 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.10.2018, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác (Diela) na stavbe s názvom: „**ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa**“ (ďalej len „Zmluva“) a ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky „Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“ (ďalej aj iba ako „FIDIC“). Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v čl. 1 bod 4 Dodatku. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s článkom 3 bod 3.2. Zmluvy dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku:

### Článok 1 Predmet Dodatku

1. Údaje v časti Zmluvné strany sa menia tak, ako sú uvedené v časti Zmluvné strany v tomto Dodatku.
2. Štruktúra Zmluvnej ceny sa Dodatkom mení nasledovne:

UČS	Zmluvná cena po Dodatku č. 1	Dodatok č. 2	Zmluvná cena po účinnosti Dodatku č. 2
UČS 00 ŽST Púchov, ŽST Žilina	3 179 503,86	0,00	3 179 503,86
UČS 44 Traťový úsek Púchov - Považská Bystrica	258 016 262,02	9 432 300,70	267 448 562,72
UČS 45 ŽST Považská Bystrica	48 158 901,70	-587 819,09	47 571 082,61
UČS 46 Traťový úsek Považská Bystrica - Považská Teplá	14 002 260,34	57 188,14	14 059 448,48

UČS 47 ŽST Považská Teplá	23 965 216,00	1 114 844,26	25 080 060,26
Všeobecné požiadavky	347 617,71	10 180,65	357 798,36
Medzisúčet	347 669 761,63	10 026 694,66	357 696 456,29
Rezerva 10% (Predbežné sumy/v súlade s článkom 13.5 Zmluvných podmienok)	17 269 218,84	-10 026 694,66	7 242 524,18
<b>Celkom</b>	<b>364 938 980,47</b>		<b>364 938 980,47</b>

Čerpanie z rezervy v %	Dodatok č. 1	Dodatok č. 2	Celkom
Čerpanie z rezervy po účinnosti Dodatku predstavuje z celkovej hodnoty pôvodnej rezervy	47,95%	30,22%	78,17%

Poznámka: Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH)

3. Vyčíslenie Zmien, ktoré sú obsiahnuté v Dodatku podľa subsumácie v zmysle príslušného ustanovenia ZVO:

UČS	Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní	
	§ 18 ods. 1 písm. b)	§ 18 ods. 1 písm. c)
UČS 00 ŽST Púchov, ŽST Žilina	0,00	0,00
UČS 44 Traťový úsek Púchov - Považská Bystrica	10 529 872,86	9 494 427,91
UČS 45 ŽST Považská Bystrica	948 638,43	139 604,53
UČS 46 Traťový úsek Považská Bystrica - Považská Teplá	761 417,01	40 447,40
UČS 47 ŽST Považská Teplá	808 028,96	650 272,27
Všeobecné požiadavky	10 180,65	0,00
Medzisúčet	13 058 137,91	10 324 752,11

Hodnota zmeny zmluvy v %	Dodatok č. 1	Dodatok č. 2	Celkom
Absolútna hodnota všetkých zmien v zmysle ZVO § 18 ods. 1 písm. b) predstavuje z hodnoty pôvodnej Zmluvy (akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH bez rezervy)	2,16%	3,94%	6,09%
Absolútna hodnota všetkých zmien v zmysle ZVO § 18 ods. 1 písm. c) predstavuje z hodnoty pôvodnej Zmluvy (akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH bez rezervy)	3,23%	3,11%	6,34%

4. Zhrnutie týchto Zmien, ktoré sú obsiahnuté v Dodatku spolu s uvedením ich subsumácie pod príslušné ustanovenia ZVO a dopadom na Zmluvnú cenu je nasledovné:

**Zmena č. 1**

Pokyn č. 088 SO 44.32.02 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ SPODOK

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Bilancia materiálov násypov.

Cenový dopad: + 1 133 357,94 EUR bez DPH

**Zmena č. 2**

Pokyn č. 116 SO 44.32.02 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ SPODOK

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Bilancia materiálov násypov.

Cenový dopad: + 225 010,15 EUR bez DPH

**Zmena č. 3**

Pokyn č. 157 SO 44.32.02 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ SPODOK

ČASŤ: SO 44.32.02.1 OPORNÝ GRAVITAČNÝ MÚR

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Doplnenie náterov.

Cenový dopad: + 27 349,33 EUR bez DPH

**Zmena č. 4**

Pokyn č. 142 SO 44.33.02 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ZÁRUBNÝ MÚR V SŽKM 166,290 - SŽKM 167,041  
ČASŤ: SO 44.33.02.1 ZÁRUBNÝ MÚR V SŽKM 166,290 - SŽKM 167,041

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Sanácia zárubného múru.

Cenový dopad: + 2 305 357,55 EUR bez DPH

**Zmena č. 5**

Pokyn č. 069 SO 44.33.03 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, OPORNÝ MÚR KOMUNIKÁCIE III.TR. V SŽKM 168,900-SŽKM 169,100+1

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Bilancia ornice.

Cenový dopad: + 11 232,29 EUR bez DPH

**Zmena č. 6**

Pokyn č. 145 SO 44.33.10 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ CESTNÝ NADJAZD V SŽKM 159,506

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Zmena stavebných postupov z dôvodu GVD 2017.

Cenový dopad: + 129 962,70 EUR bez DPH

**Zmena č. 7**

Pokyn č. 131 SO 44.33.21 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU  
ČASŤ: SO 44.33.21.1 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Navýšenie odkopového materiálu na základe geodetického zamerania po odlesnení svahu.

Cenový dopad: + 73 927,03 EUR bez DPH

**Zmena č. 8**

Pokyn č. 146 SO 44.33.21 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU  
ČASŤ: SO 44.33.21.1 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Nepredvídateľné fyzické podmienky na stavenisku.

Cenový dopad: - 282 560,85 EUR bez DPH

**Zmena č. 9**

Pokyn č. 156 SO 44.33.21 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU  
ČASŤ: SO 44.33.21.1 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Doplnenie náterov.

Cenový dopad: + 90 669,00 EUR bez DPH

**Zmena č. 10**

Pokyn č. 099 SO 44.33.21 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD NOSICKOU PRIEHRADOU  
ČASŤ: SO 44.33.21.2 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST NAD CESTOU III. TRIEDY

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Vzhľadom na nepredvídateľné geologické prostredie bola zistená rozdielna trieda hornín.

Cenový dopad: + 29 385,23 EUR bez DPH

**Zmena č. 11**

Pokyn č. 143 SO 44.33.25 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST V SŽKM 168,9+179

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Vzhľadom na nepredvídateľné geologické prostredie vznikli práce súvisiace so zmenou zakladania mosta.

Cenový dopad: + 733 151,47 EUR bez DPH

**Zmena č. 12**

Pokyn č. 171 SO 44.33.30 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL DIEL, TUNELOVÁ RÚRA

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Striekaný betón technologicky podmienených nadvýlomov.

Cenový dopad: + 848 666,37 EUR bez DPH

**Zmena č. 13**

Pokyn č. 172 SO 44.33.30 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL DIEL, TUNELOVÁ RÚRA

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Vystrojovacie triedy a technologický nadvýlom.

Cenový dopad: + 1 572 025,61 EUR bez DPH

**Zmena č. 14**

Pokyn č. 173 SO 44.33.30 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL DIEL, TUNELOVÁ RÚRA

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Skutočná hodnota objemovej hmotnosti výrubu overená certifikovanými laboratóriami.

Cenový dopad: + 552 040,17 EUR bez DPH

**Zmena č. 15**

Pokyn č. 069 SO 44.33.32 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL DIEL, VÝCHODNÝ PORTÁL

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Bilancia ornice.

Cenový dopad: + 8 996,93 EUR bez DPH

**Zmena č. 16**

Pokyn č. 152 SO 44.33.32 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL DIEL, VÝCHODNÝ PORTÁL

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Vzhľadom na nepredvídateľné fyzické podmienky geologického prostredia na stavenisku nastala zámena portálovej steny z monolitických betónových pilot za portálové steny z mikropilót v hlavách previazaných ŽB vencami a kotvených do únosného skalného masívu lanovými kotvami.

Cenový dopad: + 2 657 419,56 EUR bez DPH

**Zmena č. 17**

Pokyn č. 162 SO 44.33.35 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, TUNELOVÁ RÚRA  
ČASŤ: SO 44.33.35.2 PRIMÁRNE OSTENIE

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Vzhľadom na nepredvídateľné geologické podmienky nedovoľujúce otvárať tunelový profil na plnú kalotu nastalo rozdelenie razenia tunela na niekoľko menších čelieb.

Cenový dopad: + 2 056 719,70 EUR bez DPH

**Zmena č. 18**

Pokyn č. 078 SO 44.33.36 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, ZÁPADNÝ PORTÁL

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Vzhľadom na nepredvídateľné geologické podmienky došlo k vypadávaniu veľkých skalných blokov, ktoré spôsobili navýšenie položiek na výplň dutín striekaným betónom.

Cenový dopad: + 198 992,74 EUR bez DPH

**Zmena č. 19**

Pokyn č. 069 SO 44.33.36 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, ZÁPADNÝ PORTÁL

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Bilancia ornice.

Cenový dopad: + 14 860,56 EUR bez DPH

**Zmena č. 20**

Pokyn č. 112 SO 44.33.36 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, ZÁPADNÝ PORTÁL

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Navýšenie odkopového materiálu na základe geodetického zamerania po odlesnení svahu.

Cenový dopad: + 195 709,46 EUR bez DPH

**Zmena č. 21**

Pokyn č. 123 SO 44.33.36 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, ZÁPADNÝ PORTÁL

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Navýšenie položky „staveniskový prefabrikát“ na základe geodetického zamerania po odlesnení svahu.

Cenový dopad: + 39 283,16 EUR bez DPH

**Zmena č. 22**

Pokyn č. 124 SO 44.33.37 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, TUNEL MILOCHOV, VÝCHODNÝ PORTÁL

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Sanácia zátrhov a erozívnych rýh na povrchu svahu a nad portálom.

Cenový dopad: + 9 995,35 EUR bez DPH



**Zmena č. 23**

Pokyn č. 126 SO 44.35.26 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA ROZVODOV VVN SSE ŽILINA

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Zapracovanie štandardov SSE-D.

Cenový dopad: + 6 800,07 EUR bez DPH

**Zmena č. 24**

Pokyn č. 117 SO 44.35.28 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA ROZVODOV NN SSE ŽILINA

ČASŤ: SO 44.35.28.1 MONTÁŽ EI

ČASŤ: SO 44.35.28.2 ZEMNÉ PRÁCE

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Zapracovanie štandardov SSE-D.

Cenový dopad 24 A (SO 44.35.28.1): + 18 755,77 EUR bez DPH

Cenový dopad 24 B (SO 44.35.28.2): + 4 673,21 EUR bez DPH

**Zmena č. 25**

Pokyn č. 164 SO 44.37.06 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA NA VODOVODE SVS

ČASŤ: SO 44. 37.06.2 ÚPRAVA NA VODOVODE SVS DN 100, DN 200

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Na základe nepredvídateľnej požiadavky budúceho správcu SVS počas realizácie stavby.

Cenový dopad: + 137 207,06 EUR bez DPH

**Zmena č. 26**

Pokyn č. 165 SO 44.37.06 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA NA VODOVODE SVS

ČASŤ: SO 44.37.06.6 POTRUBNÁ LÁVKA

PODČASŤ: SO 44. 37.06.6.1 PRELOŽKA TLAKOVEJ KANALIZÁCIE PSV, DOČASNÁ PRELOŽKA FÁZA 1

PODČASŤ: SO 44. 37.06.6.2 PRELOŽKA TLAKOVEJ KANALIZÁCIE PSV, DOČASNÁ PRELOŽKA FÁZA 2

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Realizácia tlakovej kanalizácie fáza 1 a 2.

Cenový dopad: + 206 777,12 EUR bez DPH

**Zmena č. 27**

Pokyn č. 122 SO 44.38.08 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA K VÝCHODNÉMU PORTÁLU TUNELA DIEL

ČASŤ: SO 44.38.08.1 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Navýšenie zásypového materiálu na základe geodetického zamerania po odlesnení svahu.

Cenový dopad: + 92 325,96 EUR bez DPH

**Zmena č. 28**

Pokyn č. 136

SO 44.38.10 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA  
KOMUNIKÁCIE III. TRIEDY V SŽKM 166,100 - SŽKM 166,400  
ČASŤ: SO 44.38.10.2B ZÁRUBNÝ MÚR V SŽKM 167,080 - 167,130

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Skutočné množstvá položiek.

Cenový dopad: - 871,33 EUR bez DPH

**Zmena č. 29**

Pokyn č. 036

SO 44.38.14 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRÍSTUPOVÁ  
KOMUNIKÁCIA K ZÁPADNÉMU PORTÁLU TUNELA  
MILOCHOV  
ČASŤ: SO 44.38.14.2 ZÁRUBNÝ MÚR

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Inžiniersko-geologický prieskum.

Cenový dopad: + 36 838,40 EUR bez DPH

**Zmena č. 30**

Pokyn č. 139

SO 44.38.14 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRÍSTUPOVÁ  
KOMUNIKÁCIA K ZÁPADNÉMU PORTÁLU TUNELA  
MILOCHOV  
ČASŤ: SO 44.38.14.2 ZÁRUBNÝ MÚR

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Úprava zárubného múru na základe vykonaného IGP.

Cenový dopad: + 512 684,32 EUR bez DPH

**Zmena č. 31**

Pokyn č. 115

SO 44.38.16 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA  
KOMUNIKÁCIE III. TRIEDY V SŽKM 168,900+150 - 169,100+1  
ČASŤ: SO 44.38.16.1 CESTA

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Odstránenie čiernej skládky.

Cenový dopad: + 430 738,88 EUR bez DPH

**Zmena č. 32**

Pokyn č. 127

SO 44.38.16 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA  
KOMUNIKÁCIE III. TRIEDY V SŽKM 168,900+150 - 169,100+1  
ČASŤ: SO 44.38.16.1 CESTA

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Doplnenie svetelného signalizačného zariadenia a kamerového systému na základe nepredvídateľnej požiadavky z petície počas realizácie stavby od občanov mestskej časti Považskej Bystrice.

Cenový dopad: + 76 867,03 EUR bez DPH

**Zmena č. 33**

Pokyn č. 155

SO 44.38.16 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA  
KOMUNIKÁCIE III.TRIEDY V SŽKM 168,900+150 - 169,100+1  
ČASŤ: SO 44.38.16.1 CESTA

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Sanácia cesty z dôvodu zabezpečenia prístupu vozidiel Integrovaného  
záchranného systému na základe nepredvídateľnej požiadavky z petície  
počas realizácie stavby od občanov mestskej časti Považskej Bystrice.

Cenový dopad: + 212 952,76 EUR bez DPH

**Zmena č. 34**

Pokyn č. 083

PS 45.21.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ELEKTRONICKÉ  
STAVADLO  
ČASŤ: PS 45.21.01A ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA,  
ELEKTRONICKÉ STAVADLO

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Doplnenie elektromotorického prestavníka na výhybke pre zaistenie  
vyššej bezpečnosti.

Cenový dopad: - 1 313 835,92 EUR bez DPH

**Zmena č. 35**

Pokyn č. 144

PS 45.21.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ELEKTRONICKÉ  
STAVADLO  
ČASŤ: PS 45.21.01A ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA,  
ELEKTRONICKÉ STAVADLO

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Zapracovanie novej funkcionality do softvéru pre rušenie vlakovej  
cesty.

Cenový dopad: + 154 891,88 EUR bez DPH

**Zmena č. 36**

Pokyn č. 129

PS 45.24.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, REKONŠTRUKCIA  
TRAFOSTANICE 22 kV

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Vybudovanie ochrannej základovej dosky.

Cenový dopad: + 3 893,21 EUR bez DPH

**Zmena č. 37**

Pokyn č. 132

PS 45.27.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRIESTORY PRE  
RIADENIE DOPRAVY, POPLACHOVÝ SYSTÉM NARUŠENIA

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Doplnenie kamerového systému na základe nepredvídateľnej žiadosti  
KRPZ Trenčín počas realizácie stavby.

Cenový dopad: + 61 837,14 EUR bez DPH

**Zmena č. 38**

Pokyn č. 121

SO 45.32.02 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ SPODOK

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Nedostatočné množstvo materiálu zásypov.

Cenový dopad: + 61 304,65 EUR bez DPH

**Zmena č. 39**

Pokyn č. 134 SO 45.32.04 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NÁSTUPIŠTIA  
Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO  
Predmet zmeny: Rozšírenie spevnených plôch v obvode žst. Považská Bystrica.  
Cenový dopad: + 59 439,28 EUR bez DPH

**Zmena č. 40**

Pokyn č. 133 SO 45.32.04 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NÁSTUPIŠTIA  
Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO  
Predmet zmeny: Predĺženie zábradlia a sanácia bočnej rampy.  
Cenový dopad: + 18 113,94 EUR bez DPH

**Zmena č. 41**

Pokyn č. 154 SO 45.32.04 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NÁSTUPIŠTIA  
ČASŤ: SO 45.32.04A VIZUÁLNY ORIENTAČNÝ SYSTÉM  
Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO  
Predmet zmeny: Doplnenie mobiliáru.  
Cenový dopad: + 4 676,53 EUR bez DPH

**Zmena č. 42**

Pokyn č. 147 SO 45.32.06 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÉ  
PRIECESTIA  
ČASŤ: SO 45.32.06.1 PRIECESTIE DO TEPLÁRNE  
Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO  
Predmet zmeny: Dočasná komunikácia.  
Cenový dopad: + 31 627,66 EUR bez DPH

**Zmena č. 43**

Pokyn č. 32 SO 45.33.11 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PODCHOD PRE  
CESTUJÚCICH Č. 235 V EVIDENČNOM KM 170,554  
Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO  
Predmet zmeny: Demontáž zastrešenia.  
Cenový dopad: + 14 464,14 EUR bez DPH

**Zmena č. 44**

Pokyn č. 114 SO 45.33.14 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ CESTNÝ  
MOST V SŽKM 171,212  
Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO  
Predmet zmeny: Vzhľadom na nepredvídateľné geologické prostredie musela byť realizovaná výmena nevhodnej ílovitej vrstvy zeminy pod základom mosta za štrkopieskové vankúše s preukázanou únosnosťou základovej škáry.  
Cenový dopad: + 4 152,85 EUR bez DPH

**Zmena č. 45**

Pokyn č. 175 SO 45.34.04 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ZASTREŠENIE  
NÁSTUPIŠŤ  
ČASŤ: SO 45.34.04.1 ELEKTROINŠTALÁCIA

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Zmena typu svietidiel a rozvádzačov vrátane dočasného napájania.

Cenový dopad: + 29 024,23 EUR bez DPH

**Zmena č. 46**

Pokyn č. 106 SO 45.34.05 ADAPTÁCIA PRIESTOROV PRE RIADENIE  
DOPRAVY

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Adaptácia starých priestorov.

Cenový dopad: + 49 076,18 EUR bez DPH

**Zmena č. 47**

Pokyn č. 152 SO 45.34.06 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ZARIADENIA PRE  
KÁBELOVÉ TRASY

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Skutočné množstvá položiek.

Cenový dopad: + 42 569,01 EUR bez DPH

**Zmena č. 48**

Pokyn č. 125 SO 45.35.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, TRAKČNÉ VEDENIE

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Úprava trakčného vedenia.

Cenový dopad: + 4 112,35 EUR bez DPH

**Zmena č. 49**

Pokyn č. 151 SO 45.35.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, TRAKČNÉ VEDENIE

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Úprava trakčného vedenia.

Cenový dopad: + 47 360,68 EUR bez DPH

**Zmena č. 50**

Pokyn č. 150 SO 45.35.01 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, TRAKČNÉ VEDENIE

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Stavba základov.

Cenový dopad: + 12 142,93 EUR bez DPH

**Zmena č. 51**

Pokyn č. 140 SO 45.35.03 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, DOO

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Doplnenie zapojenia DOO pre dočasný stav.

Cenový dopad: + 37 934,16 EUR bez DPH

**Zmena č. 52**

Pokyn č. 148 SO 45.35.04 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ROZVODY NN

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Vybudovanie dočasných napájaní VO, EO, SS a vybudovanie elektrického prívodu pre RE GSM.

Cenový dopad: + 53 459,56 EUR bez DPH

**Zmena č. 53**

Pokyn č. 118 SO 45.35.11 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA ROZVODOV 6kV POČAS REALIZÁCIE STAVBY

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Optimalizácia káblovej trasy vzhľadom na nepredvídateľnú geologickú stavbu povrchu územia.

Cenový dopad: - 4 893,23 EUR bez DPH

**Zmena č. 54**

Pokyn č. 119 SO 45.35.12 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRIPOJENIE SPÍNACEJ STANICE

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Doplnenie uzemnenia siete stanice.

Cenový dopad: + 1 102,98 EUR bez DPH

**Zmena č. 55**

Pokyn č. 135 SO 45.38.03 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA KOMUNIKÁCIE V SŽKM 171,190 - SŽKM 171,466

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Vzhľadom na nepredvídateľné geologické prostredie musela byť realizovaná výmena nevhodnej podmáčanej zeminy podložia škáry násypu, ktorá bola nahradená realizáciou „geodosky“.

Cenový dopad: + 35 319,10 EUR bez DPH

**Zmena č. 56**

Pokyn č. 108 SO 45.38.03 ŽST. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA KOMUNIKÁCIE V SŽKM 171,190 – SŽKM 171,466

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Počas výkopových prác bol objavený nebezpečný odpad, ktorý bol zlikvidovaný v súlade s doporučeným OÚ ŽP v Považskej Bystrici.

Cenový dopad: + 4 407,60 EUR bez DPH

**Zmena č. 57**

Pokyn č. 158 SO 46.32.10 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRIEPUST Č. 238 V EVIDENČNOM KM 172,019

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Polohová úprava priepustu na základe nepredvídateľného aktuálneho stavu prietokov vodného toku cez priepust.

Cenový dopad: + 26 224,10 EUR bez DPH

**Zmena č. 58**

Pokyn č. 113 SO 46.33.10 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, NOVÝ ŽELEZNIČNÝ MOST V SŽKM 171,784

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Vzhľadom na nepredvídateľné geologické prostredie musela byť realizovaná výmena nevhodného neúnosného podložia za vhodné/únosné, ktoré bolo možné zhutniť na požadovanú úroveň.

Cenový dopad: + 10 558,21 EUR bez DPH

**Zmena č. 59**

Zmena PHS SO 46.34.01 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PROTIHLUKOVÉ STENY

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Zámena konštrukcie.

Cenový dopad: - 0,60 EUR bez DPH

**Zmena č. 60**

Pokyn č. 120 SO 46.35.01 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, TRAKČNÉ VEDENIE

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Úprava spätného napájacieho vedenia.

Cenový dopad: + 9 137,56 EUR bez DPH

**Zmena č. 61**

Pokyn č. 130 SO 46.35.06 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA ROZVODOV NN "SSE ŽILINA"

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Zapracovanie štandardov SSE-D.

Cenový dopad: + 5 642,72 EUR bez DPH

**Zmena č. 62**

Pokyn č. 128 SO 46.38.01.1 POVAŽSKÁ BYSTRICA – POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA KOM. V SŽKM 171,466 – 173,280  
ČASŤ: SO 46.38.01.1 PRELOŽKA KOMUNIKÁCIE

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO

Predmet zmeny: Úprava zjazdu z komunikácie na základe nepredvídateľnej požiadavky nájomcu parcely počas realizácie stavby, ktorý si prenajal parcelu na užívanie v roku 2017.

Cenový dopad: + 2 638,53 EUR bez DPH

**Zmena č. 63**

Pokyn č. 097 SO 46.38.01 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA KOMUNIKÁCIE V SŽKM 171,466 - 173,280  
ČASŤ: SO 46.38.01.2 OPORNÝ MÚR KM 0,566-0,674

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Odstránenie krytu vozovky.

Cenový dopad: + 2 987,62 EUR bez DPH

**Zmena č. 64**

Pokyn č. 116 SO 47.32.02 ŽST. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ŽELEZNIČNÝ SPODOK  
Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO  
Predmet zmeny: Bilancia materiálov násypov.  
Cenový dopad: + 426 038,03 EUR bez DPH

**Zmena č. 65**

Pokyn č. 089 SO 47.33.01 ŽST. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZÁRUBNÝ MÚR V SŽKM  
175,867 - 176,284  
Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO  
Predmet zmeny: Vzhľadom na nepredvídateľné geologické prostredie museli byť realizované technické opatrenia na zabezpečenie stability.  
Cenový dopad: + 650 272,27 EUR bez DPH

**Zmena č. 66**

Zmena PHS SO 47.34.01 ŽST. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PROTIHLUKOVÉ STENY  
Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO  
Predmet zmeny: Zámena konštrukcie.  
Cenový dopad: - 20,11 EUR bez DPH

**Zmena č. 67**

Pokyn č. 149 SO 47.35.09 ŽST. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ÚPRAVA ROZVODOV 6kV  
POČAS REALIZÁCIE STAVBY  
Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO  
Predmet zmeny: Skutočné množstvá položiek.  
Cenový dopad: + 38 554,07 EUR bez DPH

**Zmena č. 68**

Skutočné množstvá PS 44.21.02 PÚCHOV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, ZABEZPEČENIE  
STAVEBNÝCH POSTUPOV  
Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO  
Predmet zmeny: Zmena zabezpečenia stavebných postupov.  
Cenový dopad: - 4 935 000,00 EUR bez DPH

**Zmena č. 69**

Pokyn č. 138 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY - ŽSR, MODERNIZÁCIA TRATE  
PÚCHOV – ŽILINA, PRE RÝCHLOSŤ DO 160 KM/HOD., I. ETAPA  
Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO  
Predmet zmeny: Projekt monitoringu bioty počas výstavby v zmysle rozhodnutia MŽP  
k procesu EIA.  
Cenový dopad: + 3 008,61 EUR bez DPH



## **Zmena č. 70**

Pokyn č. 137 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY - ŽSR, MODERNIZÁCIA TRATE PÚCHOV – ŽILINA, PRE RÝCHLOSŤ DO 160 KM/HOD., I. ETAPA

Zmena je v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) ZVO

Predmet zmeny: Projekt monitoringu bioty pred výstavbou v zmysle rozhodnutia MŽP k procesu EIA.

Cenový dopad: + 7 172,04 EUR bez DPH

### **Článok 2 Záverečné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý jemu známy Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Objednávateľa v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia Dodatku nenastali zmeny v zozname Podzhotoviteľov oproti deklarovanému stavu ku dňu uzatvorenia Dodatku č. 1.
3. Dodatok je vypracovaný v desiatich vyhotoveniach, z ktorých osem obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú nasledujúce prílohy:
  - Príloha č. 1a Dodatku č. 2: Rekapitulácia ceny po Dodatku č. 2
  - Príloha č. 1b Dodatku č. 2: Rekapitulácia objektov UČS 00 po Dodatku č. 2
  - Príloha č. 1c Dodatku č. 2: Rekapitulácia objektov UČS 44 po Dodatku č. 2
  - Príloha č. 1d Dodatku č. 2: Rekapitulácia objektov UČS 45 po Dodatku č. 2
  - Príloha č. 1e Dodatku č. 2: Rekapitulácia objektov UČS 46 po Dodatku č. 2
  - Príloha č. 1f Dodatku č. 2: Rekapitulácia objektov UČS 47 po Dodatku č. 2
  - Príloha č. 1g Dodatku č. 2: Rekapitulácia Všeobecných požiadaviek po Dodatku č. 2
  - Príloha č. 2 Dodatku č. 2: Prehľad nákladov Zmien
  - Príloha č. 3 Dodatku č. 2: Ocenené výkazy výmer Zmien
5. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny. Pre vylúčenie pochybností platí, že (i) ak inde v tomto Dodatku nie je výslovne uvedené inak, prípadné nároky Zmluvných strán, ktoré nie sú týmto Dodatkom vyriešené a výslovne uzavreté nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté; (ii) Zhotoviteľ (žiaden z členov Združenia Nimnica samostatne, ani viacerí

z nich spoločne) neevidujú voči Objednávateľovi ku dňu uzatvorenia Dodatku žiadnu fakturovanú pohľadávku po lehote splatnosti ani žiadne nevysporiadané príslušenstvo takejto fakturovanej pohľadávky, najmä úrok z omeškania a ak také nároky evidujú, účinnosťou Dodatku s hmotnoprávnymi účinkami v celosti takýto nárok, resp. pohľadávku a jej príslušenstvo, odpúšťajú (vzdávajú sa ho) bez náhrady.

6. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok bol zverejnený. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.

V Bratislave, dňa 26.3.2019

Za Železnice Slovenskej republiky,  
Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

.....  
Ing. Juraj Tkáč  
generálny riaditeľ

V Bratislave,

Za Doprastav, a.s., dňa: 20.03.2019

.....  
Mgr. Roman Guniš  
člen predstavenstva

.....  
Ing. Peter Milan  
člen predstavenstva

Za TSS GRADE, a.s., dňa: 20.03.2019

.....  
Ing. Dušan Chovanec  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Marek Choma  
člen predstavenstva

v Prahe,

Za S u b t e r r a a.s., dňa: 18.03.2019

.....  
Ing. Ondřej Fuchs  
podpredseda predstavenstva

.....  
Ing. Jiří Tesař  
člen predstavenstva

Za Elektrizace železnic Praha a.s., dňa: 18.03.2019

.....  
Ing. Luděk Valtr  
predseda predstavenstva

.....  
Ing. Radim Kotlář  
podpredseda predstavenstva