

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. OVO1-2019/000248-054 zo dňa 30.05.2019

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Ondrej Varačka
generálny tajomník služobného úradu Ministerstva
vnútra SR na základe plnej moci č. p. KM-OPS4-
2018/001604-232 zo dňa 30. apríla 2018

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Michaela Bod'ová

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Marek Ďurovka
Ing. Eva Klučiarová

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

0917 540 674

fax:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

GEMERSTAV s.r.o.
Cintorínska 712
979 01 Rimavská Sobota

V zastúpení:

Róbert Ádám - konateľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Róbert Ádám

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických :

Róbert Ádám

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

44 507 356

DIČ:

2022721492

IČ DPH:

SK2022721492

tel.:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 15695/S.

(ďalej len zhotoviteľ)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIII. bod 13.10. Zmluvy o dielo č. OVO1-2019/000248-054 zo dňa 30.05.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26.11.2019 uzatvorených na akciu „Rimavská Sobota OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku:

Čl. I. Predmet Dodatku

1.1. Čl. III. – Čas plnenia, bod 3.1. znie:

„Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční nasledovne:

Začiatok doby plnenia: **dňom odovzdania staveniska,**

Koniec doby plnenia: **do 31.07.2020“**

1.2. Príloha č. 1 zmluvy Harmonogram postupu výstavby sa nahrádza Prílohou č. 1 Harmonogram postupu výstavby č. 2.

Čl. II Záverečné ustanovenia

2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.

2.3. Dodatok sa vyhotovuje v ôsmich (8) rovnopisoch, vrátane Prílohy č. 1 – Harmonogram postupu výstavby č. 2, s platnosťou originálu, pričom šesť (6) rovnopisov obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávateľ.

2.5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave, dňa 28. 02. 2020

V Rimavskej Sobote, dňa 21. 02. 2020

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Ing. Ondrej Varačka

generálny tajomník služobného úradu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Róbert Ádám

konateľ
GEMERSTAV s.r.o.

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY č. 2

INFORMATÍVNY HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY S FINANČNÝM KRYTÍM č. 2

Objekty	Názov objektu	1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac	
		1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň
SO-01.01	Architektúra	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň
		Spolu:				Spolu:					
SO-01.02	Elektroinšt. a bleskozvod	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň
		Spolu:				Spolu:					
SO-01.03	Ústredné kúrenie	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň
		Spolu:				Spolu:					
SO-02.01	Architektúra	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň
		Spolu:				Spolu:					
SO-02.02	Elektroinšt. Pre SO-01	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň
		Spolu:				Spolu:					
SO-03.01	Architektúra	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň
		Spolu:				Spolu:					
SO-03.02	Zdravotechnika	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň
		Spolu:				Spolu:					
SO-03.03	Elektroinštalácia	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň
		Spolu:				Spolu:					
SO-03.04	Vzduchotechnika	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň
		Spolu:				Spolu:					

NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA BEZ REZERVY:

REZERVA 15 %:

NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA:

Ceny sú uvedené s DPH.

Termíny ovplyvňuje vplyv počasia čo sa týka exterieru, aj práca počas prevádzky v interieri.

10. mesiac			11. mesiac				12. mesiac				SPOLU:
2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	
Spolu:			Spolu:				Spolu:				274 964,82
10. mesiac			11. mesiac				12. mesiac				SPOLU:
2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	
Spolu:			Spolu:				Spolu:				42 419,03
10. mesiac			11. mesiac				12. mesiac				SPOLU:
2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	
Spolu:			Spolu:				Spolu:				43 618,60
10. mesiac			11. mesiac				12. mesiac				SPOLU:
2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	
Spolu:			Spolu:				Spolu:				30 991,30
10. mesiac			11. mesiac				12. mesiac				SPOLU:
2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	
Spolu:			Spolu:				Spolu:				110 115,36
10. mesiac			11. mesiac				12. mesiac				SPOLU:
2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	
Spolu:			Spolu:				Spolu:				3 729,98
10. mesiac			11. mesiac				12. mesiac				SPOLU:
2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	
Spolu:			Spolu:				Spolu:				2 488,69
10. mesiac			11. mesiac				12. mesiac				SPOLU:
2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	
Spolu:			Spolu:				Spolu:				1 611,68
10. mesiac			11. mesiac				12. mesiac				SPOLU:
2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	
Spolu:			Spolu:				Spolu:				660,54
											510 600,00
											76 590,00
											587 190,00