SKANSKA

# HARMONOGRAM VÝSTAVBY, PRÁC

## PZ NITRA MLYNÁRCE - Napojenie na R1 - 2. a 4. etapa

| ID | SO | Stavebný objekt / Hlavná činnosť | Doba trvania SKUTOČNÁ |
|---|---|---|---|
| 1 | | **PZ NITRA MLYNARCE - Napojenie na R1 - 2. a 4. etapa** | **364,9 d** |
| 2 | | | |
| 3 | | Podpísanie zmluvy, prevzatie staveniska | 0 d |
| 4 | | Odovzdanie diela do užívania | 0 d |
| 5 | | Mobilizácia strojných a personálnych kapacít | 14 d |
| 6 | | | |
| 7 | SO 010-02 | Príprava územia | 30 d |
| 8 | SO 050-00 | Vegetačné úpravy MÚK Nitra - Mlynárce | 35 d |
| 9 | SO 051-00 | Vegetačné úpravy cesty Na Pasienkoch | 35 d |
| 10 | SO 101-02 | Úprava rýchlostnej cesty R1A v MÚK Nitra - Mlynárce, smer Trnava-Zl. Moravce | 291,9 d |
| 11 | | zemné a búracie práce | 120 d |
| 12 | | konštrukčné vrstvy vozovky | 60 d |
| 13 | | dokončovacie práce | 30 d |
| 14 | SO 102-02 | MÚK Nitra - Mlynárce, vetvy NM-3 a NM-4 | 294 d |
| 15 | | zemné a búracie práce | 130 d |
| 16 | | konštrukčné vrstvy vozovky | 70 d |
| 17 | | dokončovacie práce | 30 d |
| 18 | SO 103-02 | Cesta na Pasienkoch | 268,9 d |
| 19 | | zemné búracie práce | 180 d |
| 20 | | konštrukčné vrstvy vozovky | 60 d |
| 21 | | dokončovacie práce | 30 d |
| 22 | SO 106-01 | Chodníky | 60 d |
| 23 | SO 106-02 | Chodník na ul. Na Pasienkoch | 40 d |
| 24 | SO 110-00 | Preložka poľnej cesty v MÚK Nitra - Mlynárce | 80 d |
| 25 | SO 202-00 | Most nad rýchlostnou cestou R1A v km 3,7 v MÚK Nitra - Mlynárce | 180 d |
| 26 | | zakladanie | 40 d |
| 27 | | spodná stavba | 60 d |
| 28 | | nosná konštrukcia | 90 d |
| 29 | | dokončovacie práce | 30 d |
| 30 | SO 501-02 | Dažďová kanalizácia MÚK Nitra - Mlynárce, vetvy NM-3 a NM-4 | 45 d |
| 31 | SO 503-00 | Preložka dažďovej kanalizácie rýchlostnej cesty R1A v MUK Nitra - Mlynárce | 30 d |
| 32 | SO 601-00 | Ochrana 2x22kV podzemného vedenia, 2x oz. Vedenia v MÚK Nitra - Mlynárce | 45 d |
| 33 | SO 602-00 | VN prípojka pre trafostanicu | 25 d |
| 34 | SO 603-00 | Kiosková trafostanice | 15 d |
| 35 | SO 604-00 | Prípojka NN pre VO MÚK Nitra - Mlynárce | 15 d |
| 36 | SO 620-00 | Verejné osvetlenie MÚK Nitra - Mlynárce | 90 d |
| 37 | SO 621-02 | Verejné osvetlenie ul. Na Pasienkoch | 80 d |
| 38 | SO 650-00 | Ochrana optických káblov Slovak Telecom v MÚK Nitra - Mlynárce | 30 d |
| 39 | SO 702-00 | Preložka VTL plynovodu v MÚK Nitra - Mlynárce | 70 d |

Výstavba diela | Činnosť | Rozdelenie | Míľnik