Príloha č. 4 (k ZoD) Podrobný harmonogram prác, stretnutí a výsledkov prác

Etapa/úloha	Výstupy	Týždeň
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Etapa 0		
Výstupy a míľniky	Začiatok	
	Návrh správy o výstupnej analýze a stanovení cieľov	
	Pripomienky k navrhovanej správe od riadiaceho výboru a JASPERS	
	Finálna úvodná správa o vstupnej analýze a stanovení cieľov	
Etapa 1		
Vstuná analýza a definícia cieľov	Začiatok	
	Návrh správy o výstupnej analýze a stanovení cieľov	
	Pripomienky k navrhovanej správe od riadiaceho výboru a JASPERS	
	Finálna úvodná správa o vstupnej analýze a stanovení cieľov	
Etapa 2		
Vypracovanie alternatív	Začiatok	
	Návrh prevádzkových komponentov na schválenie Ridiacim výborom	
	Návrh správy o spracovaných alternatívach	
	Pripomienky k navrhovanej správe od riadiaceho výboru a JASPERS	
	Finálna správa o spracovaných alternatívach	
	Vytvorenie zoznamu invariantných opatrení	
	Dokumentácia pre notifikáciu SEA (koordinovaná s UGD Bratislavy)	
Etapa 3		
Užší výber alternatív	Začiatok	
	Návrh postupu užšieho výberu na schválenie Riadiacim výborom	
	Vyjadrenie Mesta Bratislava k návrhu alternatív	
	Návrh správy o užšom výbere alternatív	
	Pripomienky k navrhovanej správe od Riadiaceho výboru a JASPERS	
	Finálna správa o užšom výbere alternatív	
Etapa 4		
Podrobné hodnotenie užšieho výberu alternatív	Začiatok	
	Implementačný harmonogram invariantných projektov	
	Návrh správy o EIA a CBA projektových alternatív	
	Pripmienky k navrhovanej správe od Riadiaceho výboru a JASPERS	
	Finálna správa o EIA a CBA projektových alterantív	
Etapa 5		
Finálna správa o odporúčaniach k preferovanej alternatíve (alternatívam)	Návrh záverečnej správy	
	Pripomienky k navrhovanej správe od Riadiaceho výboru a JASPERS	
	Finálna záverčná správa	
Dopravný model a prieskumy	Začiatok	
	Návrh úvodnej správy o dopravnom modeli (pre Etapy 1-2)	
	Pripomienky Riadiaceho výboru a JASPERS k navrhovanej úvodnej správe o dopravnom modeli	
	Finálna úvodná správa o dopravnom modeli (pre Etapy 1-2)	
	Návrh správy o dopravných prieskumoch a správy o dopravnom modelovaní s kompletnými elektronickými súbormi a pripojenými modelmi	
	Pripomienky Riadiaceho výboru a JASPERS k správe o dopravnom modeli (pre Etapy 3-4)	
	Finálna správa o dopravných prieskumoch a o dopravnom modelovaní skompletnými elektronickými súbormi a prepojenými modelmi	
Stretnutia	Počet stretnutí	
Stretnutia riadiaceho výboru	7	
Technické stretnutia (flexibilne)	17	
Stretnutia k administratívnemu pokroku	5	