Názov projektu	Trvanie (Pracovné dni)
Komplexná rekonštrukcia bloku A VŠM E. Štúra Mlynu, UK BA	180

Trvanie (kalendárne dni)
180

Číslo	Činnosť	Trvanie prac. (Pracovné dni)
1	**Zhotovenie schodiska**	
2	Presun sied dekontm	5
3	Dotesnenie a armovanie	8
4	Betonáž	5
5	Technická skúška (vrátane vlhkostnej 10 dni	10
6	Montáž obrubníka	7
7	Zapravenie dilatácie	5
8	Zhotovenie nosnej mreže - dlažby	5
9	Betonáž betónu v podlahovom vykurovaní	
10	Presun na bytovú jednotku	5
11	Izolácia podlahy 14.Poschodie -Sutelen 2	146
12	Demontáž VZT jednotiek/priadení na streche	30
13	Výmena starých rozvodov v chajdách 14.Poschodie - Sutelen 2	145
14	Výmena lokálnych rozvodov v Sutelen	65
15	**Úprava hrubej stavby na zaseno Sutelen 1**	
16	Murovanie priečok vrátane bytových oddelení Sauna	40
17	SDK stropy	40
18	Zhotovenie omietok	48
19	Zhotovenie obkladov v dlažby	48
20	Dodanie WC mís a umývadiel	121
21	Dodanie dverí / nacinení dverí	121
22	**Úprava hrubej stavby na zaseno 14. Poschodie**	
23	Murovanie priečok	40
24	Zhotovenie omietok	40
25	Zhotovenie obkladov	40
26	Zhotovenie podlah	40
27	Zhotovenie maľovieb	120
28	Dodanie dverí	115
29	Úprava hrubej stavby na zaseno 13. Poschodie	
30	Murovanie priečok	40
31	Zhotovenie omietok	40
32	Zhotovenie obkladov	40
33	Zhotovenie podlah	40
34	Zhotovenie maľovieb	120
35	Dodanie dverí	115
36	**Úprava hrubej stavby na zaseno 12.Poschodie**	
37	Murovanie priečok	40
38	Zhotovenie omietok	40
39	Zhotovenie obkladov	40
40	Zhotovenie podlah	40
41	Zhotovenie maľovieb	120
42	Dodanie dverí	115
43	**Úprava hrubej stavby na zaseno 11.Poschodie**	
44	Murovanie priečok	40
45	Zhotovenie omietok	40
46	Zhotovenie obkladov	40
47	Zhotovenie podlah	40
48	Zhotovenie maľovieb	120
49	Dodanie dverí	115
50	**Úprava hrubej stavby na zaseno 10.Poschodie**	
51	Murovanie priečok	40
52	Zhotovenie omietok	40
53	Zhotovenie obkladov	40
54	Zhotovenie podlah	40
55	Zhotovenie maľovieb	120
56	Dodanie dverí	115
57	**Úprava hrubej stavby na zaseno 9.Poschodie**	
58	Murovanie priečok	40
59	Zhotovenie omietok	40
60	Zhotovenie obkladov	40
61	Zhotovenie podlah	40
62	Zhotovenie maľovieb	120
63	Dodanie dverí	115
64	**Úprava hrubej stavby na zaseno 8.Poschodie**	
65	Murovanie priečok	40
66	Zhotovenie omietok	40
67	Zhotovenie obkladov	40
68	Zhotovenie podlah	40
69	Zhotovenie maľovieb	120
70	Dodanie dverí	115
71	**Úprava hrubej stavby na zaseno 7.Poschodie**	
72	Murovanie priečok	40
73	Zhotovenie omietok	40
74	Zhotovenie obkladov	40
75	Zhotovenie podlah	40
76	Zhotovenie maľovieb	120
77	Dodanie dverí	115
78	**Úprava hrubej stavby na zaseno 6.Poschodie**	
79	Murovanie priečok	40
80	Zhotovenie omietok	40
81	Zhotovenie obkladov	40
82	Zhotovenie podlah	40
83	Zhotovenie maľovieb	120
84	Dodanie dverí	115
85	**Úprava hrubej stavby na zaseno 5.Poschodie**	
86	Murovanie priečok	40
87	Zhotovenie omietok	40
88	Zhotovenie obkladov	40
89	Zhotovenie podlah	40
90	Zhotovenie maľovieb	120
91	Dodanie dverí	115
92	**Úprava hrubej stavby na zaseno 4.Poschodie**	
93	Murovanie priečok	40
94	Zhotovenie omietok	40
95	Zhotovenie obkladov	40
96	Zhotovenie podlah	40
97	Zhotovenie maľovieb	120
98	Dodanie dverí	115
99	**Úprava hrubej stavby na zaseno 3.Poschodie**	
100	Murovanie priečok	40
101	Zhotovenie omietok	40
102	Zhotovenie obkladov	40
103	Zhotovenie podlah	40
104	Zhotovenie maľovieb	120
105	Dodanie dverí	115
106	**Úprava hrubej stavby na zaseno 2.Poschodie**	
107	Murovanie priečok	40
108	Zhotovenie omietok	40
109	Zhotovenie obkladov	40
110	Zhotovenie podlah	40
111	Zhotovenie maľovieb	120
112	Dodanie dverí	115
113	**Úprava hrubej stavby na zaseno 1.Poschodie**	
114	Murovanie priečok	40
115	Zhotovenie omietok	40
116	Zhotovenie obkladov	40
117	Zhotovenie podlah	40
118	Zhotovenie maľovieb	120
119	Dodanie dverí	115
120	Úprava hrubej stavby na zaseno Bytovoda	
121	Murovanie priečok	40
122	Zhotovenie omietok	40
123	Zhotovenie obkladov	40
124	Zhotovenie podlah	40
125	Zhotovenie maľovieb	120
126	Dodanie dverí	115
127	**Ubytovacie zvody**	
128	Dodávka/montáž zvodov	55
129	Izolácia zvodov	50
130	Vyrezávanie drážok	50
131	Upevňenie a vybúranie zvodov (rozobratie)	179
132	Odpojenie zvodov	10

REALIZÁTOR: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

NÁZOV FIRMY: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.